

Project	: A4 Steenberg	Contractnummer	: NB6065
Opdrachtgever	: RWS Dienst Noord-Brabant		
Opdrachtnemer	: Combinatie A4 Steenberg		

Waarneming/feit

Afwijking betreft	: Aanbrengen AVI zonder geaccepteerd keuringsplan	art. 10.2e	
Bron van Afwijking	: ON		
Afwijking betreft	: Wegen	Disc.leider/koepelfunct.:	
Gemeld	: [redacted]	Meldingsdatum	: 6-8-2013
Afw. rapport opgemaakt	: [redacted]	Opmaakdatum	: 6-8-2013

Analyse afwijking

Omschrijving :
 Werkzaamheden mbt het aanbrengen van AVI-bodemassas t.p.v. deel 7 starten op 12-8-2013, dit zonder een door de Opdrachtgever geaccepteerd keuringsplan. Hierdoor wordt afgeweken van VSI 3.1.3.1. Mb.t het aanbrengen van AVI-bodemassas zal er worden gewerkt volgens het beheers- en controleplan AVI-bodemassas NB6065-Weg-BCP-01. In het keuringsplan wordt naar dit werkplan verwezen.

Oorzaak :
 Keuringsplan 2.5.3.07.01 grondwerk deel 7 versie 3 (incl. AVI) is te laat (18-7-2013) ingediend en zodoende niet tijdig door Opdrachtgever geaccepteerd.

Bijlage(n)	: NVT	Nummer	: NVT
Afwijking op Ticon eis	: NVT	Nummer	: 2.5.3.07.01
Betreft werkpakket	: Grondwerk deel 7	Nummer	: 2.5.3.07.01

Correctie-/herstelmaatregel (om weer te voldoen aan de (afgeleide) eis(en))

Omschrijving : Niet mogelijk

Verantwoordelijke/actor	: NVT	Datum vaststelling maatregel:	: NVT
Bijlage(n)	: NVT	(Plan)datum uitvoering:	: NVT

Corrigerende maatregel (beoordeel of het noodzakelijk is om de oorzaak weg te nemen en opnieuw optreden van een dergelijke afwijking te voorkomen)

Omschrijving : Voor wat betreft niet-standaard werkzaamheden ruim van tevoren starten met de werkvoorbereiding (en afstemming met belanghebbenden).

Verantwoordelijke/actor	: [redacted]	Datum vaststelling maatregel:	: 7-8-2013
Bijlage(n)	: NVT	(Plan)datum uitvoering:	: per direct
Gewenste effect	: Dit soort afwijkingen voorkomen		
Meetmethode	: KAM kwartaalrapportages/directiebeoordeling		

Consequenties (zolang correctie-/herstelmaatregel nog niet (effectief) is uitgevoerd)

Onderdeel:	Omschrijving consequentie:
Geld (bouwsom)	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Tijd (mijlpalen)	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee Werkzaamheden worden conform planning uitgevoerd.
Kwaliteit (proces/product)	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee WP en KP zijn voldoende in- en extern afgestemd.
Veiligheid:	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Omgeving (hinder):	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Afwijking van blijvende aard	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
VtW van toepassing:	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Consequenties voor Ticon (SE)	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Aan te passen documenten	: NVT

Gevolg voor as-built : ja nee
 Akkoord (met maatregelen) : DLK DLO DLA
 Akkoord Koepel** : PLO PL 3&O

*paragraaf afh. van discipline(s): DLK = disc.leider Kunstwerken; DLW = disc.leider Wegen; DLO = disc.leider Ontgraving; DLA = disc.leider Aquaduct
 **altijd paraaf van KAM en paraaf van koepelfunctionaris(sen) waar afwijking betrekking op heeft

Deel 1

Deel 2

Deel 3