

  		Combinatie A4 Steenberg		Afwijkingsrapport		ID nr. 501
Project	: A4 Steenberg		Contractnummer	: NB6065		
Opdrachtgever	: RWS Dienst Noord-Brabant		Opdrachtnemer	: Combinatie A4 Steenberg		
Waarneming/feit						
Afwijking betreft	: Beheers- en controleplan AVI-bodemas, behorende bij DKP AVI-bodemas.		art.10.2e			
Bron van Afwijking	: ON					
Afwijking betreft	: Discipline wegen		Disc.leider/koepelfunct.	: [redacted]		
Gemeld	: [redacted]		Meldingsdatum	: 7-10-2013		
Afw. rapport opgemaakt	: [redacted]		Opmaakdatum	: 14-10-2013		
Analyse afwijking						
Omschrijving	: Afwijkend van keuring WE_AVI_04_10 Aanvoer HDPE-folie uit het beheers- en controleplan AVI-bodemas is de geleverde folie niet binnen één maand verwerkt.					
	: WE_AVI_04_10: De folieaannemer dient slechts zoveel folie aan te voeren als voor de verwerking binnen een maand benodigd is					
Oorzaak	: De realisatie van de AVI ophogingen is vertraagd door: - onvoldoende werkvoorraad bij het aanbrengen van de AVI-bodemas; - regenachtig weer bij de verwerking van de folieafdichting.					
Bijlage(n)	: n.v.t.					
Afwijking op Ticon eis	: toepassen IBC-bouwstoffen		Nummer	: DKP_BO_04 (WE_AVI_04_10)		
Betreft werkpakket	: grondwerk deel 7		Nummer	: 2.5.3.07.01		
Correctie-/herstelmaatregel (om weer te voldoen aan de (afgeleide) eis(en))						
Omschrijving	: Om binnen de gestelde verwerkingstijd te blijven is op 11-10 en 12-10 doorgewerkt. Echter door de zeer hevige neerslag deze dagen heeft dit niet de gewenste versnelling opgeleverd. Door een veilige en schone opslaglocatie van het materiaal en een uitloop van hooguit 3-4 dagen wordt het risico op beschadigen tijdens opslag geminimaliseerd.					
Verantwoordelijke/actor	: [redacted]		Datum vaststelling maatregel:	: 7-10-2013		
Bijlage(n)	: Mail d.d. 7-10-2013 RE: Dagtarief in weekend werk Stb		(Plan)datum uitvoering:	: n.v.t.		
Corrigerende maatregel (beoordeel of het noodzakelijk is om de oorzaak weg te nemen en opnieuw optreden van een dergelijke afwijking te voorkomen)						
Omschrijving	: - volgende periode van verwerking is gepland in de zomer (kleinere kans op neerslag) - Met onderaannemer Feniks is contractueel vastgelegd dat zij dienen te zorgen voor voldoende werkvoorraad AVI op het moment van verwerken.					
Verantwoordelijke/actor	: [redacted]		Datum vaststelling maatregel:	: 14-10-2013		
Bijlage(n)	: n.v.t.		(Plan)datum uitvoering:	: juni/juli 2014		
Gewenste effect	: Voldoende aanvoer en verwerking van de folie binnen één maand					
Meetmethode	: <u>monitoren aanvoer</u>					
Consequenties (zolang correctie-/herstelmaatregel nog niet (effectief) is uitgevoerd)						
Onderdeel:	Omschrijving consequentie:					
Geld (bouwsom)	: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee		: Nee, geen consequenties bouwsom. Ja, Interne kosten voor tarief weekendwerk			
Tijd (mijlpalen)	: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee		: Nee, mijlpalen worden niet overschreden. Ja, extra inzet is benodigd.			
Kwaliteit (proces/product)	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee		: Kwaliteit is geborgd middels correctie			
Veiligheid:	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee					
Omgeving (hinder):	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee					
Afwijking van blijvende aard	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee		Gevolg voor as-built	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee		
VW van toepassing:	: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee		Akkoord (met maatregelen)*	: <input type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/> DLO <input type="checkbox"/> DLA		
Consequenties voor Ticon (SE)	: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		Akkoord Koepel**	: <input type="checkbox"/> PLU <input type="checkbox"/> PLO <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> MB&O		
Aan te passen documenten	: n.v.t.					

Deel 1

Deel 2

Deel 3

*paraaf afh. van discipline(s): DLK = disc.leider Kunstwerken; DLW = disc.leider Wegen; DLO = disc.leider Ontgraving; DLA = disc.leider Aquaduct

**altijd paraaf van KAM en paraaf van koepelfunctionaris(sen) waar afwijking betrekking op heeft

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2013 15:04
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Dagtarief in weekend werk Steenbergen

art. 10.2e

Van: [REDACTED] [mailto:\[REDACTED\]@feniksrecycling.nl](mailto:[REDACTED]@feniksrecycling.nl)
Verzonden: maandag 7 oktober 2013 14:50
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Dagtarief in weekend werk Steenbergen

[REDACTED]

De hoeveelheid afdichtingsconstructie en de aanvoer is afgestemd op de planning voor deze fase, dat de totaal aangevoerde hoeveelheid voor deze fase nog niet verwerkt is heeft natuurlijk te maken met de stagnatie. De reden dat deze eis gesteld wordt is dat de kans op beschadigen, van voornamelijk de HDPE, groter is bij opslag op de verwerkingslocatie.
Door een goede en veilige opslag wordt dit risico beperkt.

Samenvattend er is aangevoerd in 1 fase en de uitloop is hoogstens 3 – 4 dagen, zeker indien er in het weekend gewerkt wordt.

Met vriendelijke groet

Van: [REDACTED] [mailto:\[REDACTED\]@mno.nl](mailto:[REDACTED]@mno.nl)
Verzonden: maandag 7 oktober 2013 9:10
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Dagtarief in weekend werk Steenbergen

[REDACTED]

In keuring WE_AVI_04_10 Aanvoer HDPE Folie, wordt het volgende gesteld:

- De folieaannemer dient slechts zoveel folie aan te voeren als voor de verwerking binnen een maand benodigd is.

Aangezien de levering van het folie heeft plaatsgevonden op vrijdag 13-sept, zal de laatste folie verwerkt moeten zijn op 13-okt. Dit betekent dat wij niet kunnen voldoen aan deze eis/keuring.

Hoe gaan hiermee om? En wat is de reden dat deze eis gesteld wordt?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

