



Notulen

Aan: [REDACTED]
Datum: 27 oktober 2020
Locatie: Teams overleg
Notulist: [REDACTED]
Doorkiesnr.: [REDACTED]
Onderwerp: Overleg Projectgroep Marker Wadden 27 oktober 2020

1. Opening/vaststellen agenda

[REDACTED] opent de vergadering. [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] hebben zich voor dit overleg afgemeld. De agenda wordt vastgesteld. [REDACTED] heeft [REDACTED] vervangen als lid van de Projectgroep Marker Wadden. Er volgt een voorstelronde. De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag 30-10-2019

De notulen van het PG overleg d.d. 13 mei 2020 worden akkoord bevonden en vastgesteld.

3. Voortgang project

[REDACTED] geeft een korte toelichting over de stand van zaken van het project. De voortgangsrapportage is ter kennisname toegezonden. De stuurgroep MW ontvangt deze ook.

De laatste maanden van de uitvoering zijn begonnen. De stranden worden voor de laatste keer aangevuld. Boskalis heeft de C en D eilanden ingericht. Er volgen nog enkele afwerkingswerkzaamheden op het haveneiland. We zitten op schema, met oplevering eind december 2020.

4. Planning bouwwerkzaamheden nederzetting 2020

De planning van de bouwwerkzaamheden is ook in de aan de Projectgroep toegezonden roadmap terug te vinden. [REDACTED] licht e.e.a. toe. De bouwplanning heeft geen hinder ondervonden van de coronamaatregelen; het schip Abel Tasman is ingezet naast de MW1 en MW2 aangezien deze -met inachtneming van de geldende corona richtlijnen- meer passagiers kon meenemen. Momenteel worden bouwploegen met kleine aantallen overgezet.

5. Risicomanagement/financiën

- Risicodossier: [REDACTED] licht het aan de PG toegezonden risicodossier kort toe. De erosie van de randen is het belangrijkste risico. Een nieuw risico is de contractwijziging van de E-eilanden. Er zijn onderhandelingen met Boskalis gaande.
- Financiële flexibele ruimte/risicobudget: op de vraag van [REDACTED] of het risicobudget overgeheveld zal worden naar het budget voor de verlengde eerste fase antwoordt [REDACTED] dat er nog restpunten bestaan, zoals het verwijderen van wilgenopslag. Afgesproken

wordt om voor de SG MW een voorstel met restpunten te maken voor het huidige risicobudget. Actie: [REDACTED].

6. Oplevering en overdracht modules A t/m D

[REDACTED] licht de aan de Projectgroep toegezonden roadmap kort toe. De overdracht is voorzien op 1-1-2021. De administratieve afronding vraagt dan nog een half jaar. In mei/juni volgt décharge van de Stuurgroep. Het contract met Boskalis wordt met het contract voor de E-eilanden verlengd. Modules A t/m D zijn dan al opgeleverd door Boskalis; er vindt nog wel onderhoud plaats. Afgesproken wordt voor de Stuurgroep een toelichting op de roadmap met procesbeschrijving op te stellen. Actie: [REDACTED].

7. Verlenging Eerste fase Marker Wadden

[REDACTED] licht kort de aan de Projectgroep toegezonden notitie toe.

Inzake de financiering van de verlenging van de eerste fase meldt [REDACTED] dat zowel de minister van I&W als de minister van LNV hebben getekend voor een totale bijdrage van [REDACTED]. E.e.a. wordt opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer die 4 of 5 november aanstaande zal worden uitgestuurd. Uitsluitel over de bijdrage van Natuurmonumenten van [REDACTED] volgt 29 of 30 oktober. [REDACTED] zal de s.v.z. bij de provincie nagaan. Bekrchtiging van het besluit van GS om [REDACTED] bij te dragen is voorzien door PS op 15 november aanstaande.

Het contract met Boskalis zal dan worden verlengd, de Uitvoeringsorganisatie blijft langer werkzaam, de governance structuur blijft langer bestaan. Er wordt momenteel een derde aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst voorbereid. Naast opname van de nieuwe bijdrage van de partijen wordt de scope uitgebreid met E-eilanden en zullen partijen hun bijdrage weer storten op de projectrekening bij het Nationaal Groenfonds. Het concept van de derde aanvulling op de sovk wordt aan PG en SG toegezonden. Actie: [REDACTED].

Wanneer de sovk gewijzigd is, kunnen de Uitvoeringsovereenkomst en Kaderovereenkomst ongewijzigd kunnen worden verlengd. Wat de erfpacht betreft, in overleg met het RVB en RWS is de contour van Eerste fase Marker Wadden verplaatst/gewijzigd, waarbij de grens van het bestemmingsplan is aangehouden.

Inzake financiën is de afspraak dat NM en RWS om niet capaciteit zullen leveren, dus die kosten drukken niet op het project. Binnen PAGW geldt echter dat de capaciteit van RWS wel wordt doorbelast. Dit punt wordt nader onderzocht.

[REDACTED] uit de wens die bestaat om e.e.a. duurzaam uit te voeren. [REDACTED] meldt dat het terugdringen van emissies op de agenda staat en dat hiervoor enkele scenario's worden onderzocht. Afgesproken wordt hierover een toelichting voor de SG op te stellen. Tevens zal de naamgeving van de E-eilanden en de tussenruimtes worden aangepast. Actie: [REDACTED].

8. Communicatie

- Bekendmaking verlenging eerste fase: [REDACTED] licht de aan de PG toegezonden notitie over planning en boodschap van de communicatie kort toe. [REDACTED] meldt dat vanuit PAGW geen verdere communicatie volgt en dat deze wordt overgelaten aan de deelnemende projecten. [REDACTED] van RWS is contactpersoon vanuit PAGW.
- Voor de opening/oplevering van de Eerste fase Marker Wadden zal op 1 juni 2021 een groot evenement worden georganiseerd. Een eerste idee hiervoor wordt voorgelegd. De werkgroep Communicatie zal hierover nader overleggen.
- Grondstromen: [REDACTED] meldt dat de provincie Flevoland elf WOB verzoeken over granuliet heeft ontvangen. [REDACTED] licht de uitgevoerde kleine proef mbt toepassingsmogelijkheden van granuliet op Marker Wadden toe. Voor de proef is 400 m3 granuliet geleverd in 2019. Afgesproken wordt alle projectpartners te informeren over hoe Marker Wadden is opgebouwd en een artikel op te stellen over het werken met grondstromen. Actie: [REDACTED]. De aan de PG toegezonden factsheet grondstromen is te gebruiken voor de WOB verzoeken.

9. Kennis en innovatie

Er is veel over het onderzoek op Marker Wadden gepubliceerd. De ecologische effecten van Marker Wadden zien er goed uit.

10. Stuurgroep 5 november 2020

Afgesproken wordt de agenda voor dit overleg in grote lijnen ook aan te houden voor het komende overleg van de Stuurgroep.

11. Planning

Stuurgroep 2020: 5 november; 2021: nog te plannen

Projectgroep: 2021: nog te plannen

12. Rondvraag/sluiting

■ vraagt naar de s.v.z. van de monitoring op waterkwaliteit en op slib. ■ meldt dat de eerste uitkomsten van het Deltares onderzoek gunstig zijn, maar dat het onderzoek nog doorloopt tot 2022. Met name plankton is zeer toegenomen rond de eilanden.

■ sluit de vergadering,