

verslag

Verslag van contractvergadering project
 31091560 'Eerste fase Marker Wadden'

Omschrijving	Contractvergadering
Datum bespreking	20 oktober 2020
Deelnemers	[redacted] (Boskalis), [redacted] (RWS), [redacted] (NM), [redacted] (RWS), [redacted] [redacted] (RHDHV), [redacted]
Afschrift aan	Deelnemers, [redacted] (Boskalis), [redacted] (NM)

1. Opening/mededeling

[redacted] heeft vakantie.

[redacted] zal de vergaderingen in MS Teams inplannen en daarbij nagaan of de juiste deelnemers de uitnodigingenreeks ontvangt.

- Samenwerking, wat gaat goed wat kan er beter.

Het gaat goed. Korte lijnen met [redacted] voor het opleverproces, dat is fijn.

Het is heel positief dat ondanks corona de uitvoering doorgaat. [redacted] geeft aan dat de uitvoering voorspoedig gaat. Er is gestart op de kop zuidstrand waar naar verwachting overmorgen de werkzaamheden worden afgerond. [redacted] geeft ook aan dat corona wel impact heeft, veel moet georganiseerd worden. Risico blijft: het kan morgen anders zijn, als 1 iemand besmet is, valt een hele ploeg stil. Het helpt dat we zo min mogelijk in de keet aanwezig zijn en elkaar toch vinden als dat nodig is.

2. Verslag projectvergadering

- ondertekening verslag nr 56 en 57

Voorafgaande aan de vergadering zijn de verslagen door [redacted] en [redacted] getekend.

- bespreking verslag projectvergadering nr 58

Er zijn geen opmerkingen.

- acties

De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)

- toelichting voortgangsrapportage

Laatste hand is gelegd aan de afwerking van C en D, nu wordt gewerkt aan zuidstrand D3. Over paar dagen start de demobilisatie van het natte materieel en dan volgen ook de kranen. Alleen de moeraskraan blijft langer op het werk.

Het inmeten volgt snel, zodat tekeningen en afleverdossiers gemaakt kunnen worden.

Datum
20 oktober 2020
Nummer
59

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging

- VTW80 is vandaag ter ondertekening naar [] gegaan, de kostenopstellingen zijn eerder al akkoord bevonden.
- [] bekijkt (vandaag) VTW afwerking AB en zorgt voor afstemming hierover met [] en [].
- Over ca 2 weken gezamenlijk het VTW-logboek doornemen. [] plant hiervoor een afspraak in, actie 59.02.

- WAV

Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen

Loopt, VTW 80 wordt meegenomen bij de eerstvolgende termijn (werk is gereed).

4. Planning

Er komt een nieuwe contractplanning, versie 15.1.

- afwerking eilanden C en D

Afwerking loopt voorspoedig.

5. Oplevering

- Proces loopt hartstikke mooi.
- [] verzorgt machtiging t.b.v. DTB, actie 59.03.
- Afleverdossiers: zie planning wanneer dossiers ingediend worden. [] gaat na of iedereen gesteld staat voor de toetsing, actie 59.04.
- Opname: [] stemt met [] af wanneer opname C en D plaats kan vinden, actie 59.05.

7. Veiligheid en gezondheid / NINA

- V&G incidenten en bijna ongevallen

Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

Vorige week heeft [] met [] het IVD (onderdeel opleverdossier) besproken.

8. Gebruik eiland A/B

- Aandachtspunten/schades

Geen bijzonderheden.

9. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;

- NM/Eilandwachters, geen bijzonderheden

- Onderzoekers

Deltares is op het eiland, vaart mee met crewtender van Boskalis. Contact met uitvoering is goed.

10. Grondstromen

Geen bijzonderheden.

Datum
20 oktober 2020

Nummer
59

11. Vooruitkijken

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht

A.s. vrijdag bezoekt [redacted] de Marker Wadden. [redacted] zullen hem rondleiden.

Dinsdag 27 oktober staat de ontwerp- en risicosessie voor de E-eilanden op de agenda. Ter voorbereiding stuurt [redacted] uiterlijk a.s. vrijdag de nieuwste versie VSE en wijzigingsovereenkomst rond, actie 59.06.

Ontwerptekeningen worden momenteel gemaakt. [redacted] stuurt de tekeningen uiterlijk maandag rond, actie 59.06.

12. Rondvraag

Geen vragen.

- volgende overleg dinsdag 17 november 2020, 13:00uur-14:30uur

Akkoord [redacted]

Akkoord ON [redacted]

[redacted]
Contractmanager Rijkswaterstaat

[redacted]
Projectmanager Boskalis

Actielijst

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking
36.05	Verlenging Noordstrand: aanvragen OM- vergunning E-module waar verlening Noordstrand onderdeel van is	[redacted]	23-10-2020	20-10-20: [redacted] en [redacted] pakken dit volgende week op
50.01	Kennismaking met [redacted] (team Boskalis)	[redacted]	Afhankelijk van corona-maatregelen.	A.s. vrijdag 23okt bezoekt [redacted] de Marker Wadden. Eerder heeft [redacted] met het OG-team kennism gemaakt en is [redacted] bij Boskalis in Rotterdam geweest voor kennismaking met [redacted]
52.08	Mogelijkheid riettransplantatie tpv vlaggenmasten nagaan	[redacted]	Oktober 2020	Gereed: wordt stenen bekleding icm herstel brug.
54.02	Voorstel vastlegging/tekening duiker harde rand + pomp in 1x door degene die pomp	[redacted]	Oktober 2020	Gegevens (incl kabel) worden door [redacted] aangeleverd aan Boskalis die e.e.a. opneemt in as-

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking	Datum 20 oktober 2020
	plaatst afstemmen met [REDACTED]			built van de duiker In DTB / Meridian tekening aan vlak koppelen.	Nummer 01
55.04	Herzien VTW71 oplevering: reactie op standpunt Boskalis (volledige [REDACTED])	[REDACTED]	Oktober- 2020	Besproken, VTW is nog niet aangepast. CV 57: [REDACTED] maakt een revisie op VTW71.	
56.02	Doel GIS- schade registratie bespreken	[REDACTED]	8 september 2020	Vervalt / Vervangen door actie 59.01	
57.01	Peilen ondieptes: nagaan of in kostenopgave rekening is gehouden met oorspronkelijke peiling	[REDACTED]	Oktober 2020	Bij evaluatie proeflevering bleek dat er onduidelijkheid is over het hoe. Actie: [REDACTED] zoekt uit, [REDACTED] houdt planning in de gaten.	
57.04	Afzetten werkkerrein stranden afstemmen	[REDACTED] [REDACTED]	Voor start afwerking stranden	GEREED: Toegangen tot stranden worden afgezet met gaas. Is ook afgestemd met beheerder.	
57.05	Half september overleg V&V inplannen	[REDACTED]	begin oktober 2020	Gereed, gepland voor 27- 10-2020	
58.01	[REDACTED] vraagt na of de suppletie invloed heeft op de RWS meetpalen	[REDACTED]	20-10-2020	GEREED	
58.02	[REDACTED] vraagt na of de GIS schade registratie onderdeel wordt van de opleving	[REDACTED]		Vervalt / vervangen door actie 59.01	
58.03	[REDACTED] zal de contractplanning in relatie tot de detailplanning Aflivedossiers bekijken op actualiteit.	[REDACTED]		GEREED: Check is gedaan, aanpassing van planning loopt. Planning 15.1 volgt	
58.04	De vraag wat / hoe om te gaan met grondstromen na oplevering, wordt meegenomen bij de check op lopende VTW's.	[REDACTED]	23-10-2020	Wordt meegenomen in de contractwijziging E- eilanden: - ABCD wordt deeloplevering - Oplevering wordt nieuwe datum Lopende VTW's lopen dan gewoon door. Geen extra afspraken nodig m.b.t. externe leveringen.	

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking	Datum 20 oktober 2020
58.05	OG wil in detail meekijken met oplossing schade bij brug ivm de hoogteligging van eventuele extra breuksteen, deze moet niet boven het waterpeil liggen.		30-10-2020		Nummer 59
59.01	GIS-schaderegistratie wordt door [redacted] bijgewerkt en wordt dan bijlage bij het B&O-plan (revisie nov 2020). In de revisie van het B&O-plan eind november ook opnemen: natuurwaarden van opgeleverde zandruggen op de randen (uit actie 52.05) Revisie B&O-plan wordt nog 1x besproken indien dat nodig blijkt (afhankelijk van of er opmerkingen zijn).		November 2020	Komt voort uit acties 52.05, 56.02 en 58.02	
59.02	Bespreking VTW-logboek inplannen begin november.		30-10-2020		
59.03	machtiging t.b.v. DTB (oplevering)		30-10-2020		
59.04	Nagaan of toetsers gereed staan voor toetsing afleverdossiers		30-10-2020		
59.05	Opname C en D inplannen		30-10-2020		
59.06	Stukken ter voorbereiding ontwerp- en risicosessie E-eilanden op 27-10-2020 rondsturen	(VSE & wijz.) [redacted] (ontwerp)	27-10-2020 30-10-2020		

Besluitenlijst

Besluit	Omschrijving
B1.1	Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit contractoverleg
B1.2	Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.
B2.1	Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte locaties zijn binnen het werkterrein.
B3.1	De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die

		Datum
	aan te leveren wordt daarom geschrapt.	20 oktober 2020
B15.1	Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.	nummer
B16.1	V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.	59
B21.1	"Duiken" wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per keer beoordelen of het veilig is en eventueel specifieke afspraken maken.	
B46.1	Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werkerrein, het terrein valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.	
B55.01	Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.	