



verslag

Verslag van contractvergadering project
31091560 'Eerste fase Marker Wadden'

Omschrijving	Contractvergadering
Datum bespreking	17 december 2020
Deelnemers	[redacted] (Boskalis), [redacted] (RWS), [redacted] (RWS), [redacted] (NM), [redacted] [redacted] (RHDHV), [redacted]
Afschrift aan	Deelnemers, [redacted] Boskalis), [redacted] (NM)

1. Opening/mededeling

Er zijn geen mededelingen.

- Samenwerking, wat gaat goed wat kan er beter.

Het gaat goed. Ondanks corona is er veel werk verzet. Het werk is doorgegaan, mede doordat we elkaar en kennen en vertrouwen. [redacted] benadrukt, zoals ook in de VGR verwoord, trots te zijn. Op de mannen buiten, de mensen binnen en ook op het OG-team.

2. Verslag projectvergadering

- ondertekening verslag nr 58+59

[redacted] zal de verslagen ondertekenen en dan ter ondertekening aan [redacted] sturen.

- bespreking verslag projectvergadering nr 60

Er zijn geen opmerkingen.

- acties

De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)

- toelichting voortgangsrapportage

In de rapportage staan zeer fraaie foto's.

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd:

- Aan het (deel)opleverproces wordt hard gewerkt. Het opleverdossier voor ABCD wordt in 2 delen opgeleverd. Deel 1 op 4 januari en deel 2 op 28 januari.
- Het verkeersbesluit is verlengd.
- Zandsuppletie van het recreatiestrand, zuidstrand en noordstrand heeft plaatsgevonden. Boskalis stelt een rapport op van wat er aan de stranden gedaan is. Dit rapport maakt geen onderdeel uit van het opleverdossier.

- Op het noordstrand is 40.000kuub extra zand opgespoten, omdat de kwaliteit van het zand te wensen overliet. Dit extra werk moet nog worden geformaliseerd (verrekening met VTW74 MMD), actie 61.01.
- De herstelwerkzaamheden aan de hoge brug zijn uitgevoerd.
- Enkele kapotte vlonderplanken op A3 zullen nog worden vervangen.

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging

Wijziging 4 (opleverdatum en deeloplevering) is overeengekomen.

- openstaande VTW's

- Ondiepe delen: dient Boskalis in, zie actie 57.01;
- Bewegwijzering (VTW69): nagaan of deze eerder verrekend is. [redacted] zal dit nagaan;
- Meerboeien: opnemen als restpunt;
- Veerstoepen: komen er niet, geen wijziging;
- VTW keet: verlengen;

- stelpost KIMA

Kostenopstelling is door Boskalis ingediend.

- WAV

Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- planning

Geen bijzonderheden.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen

Loopt, geen bijzonderheden.

4. Oplevering

- gereed melding en aanvaarding en restpunten

De gereed melding is gedaan. De keuring (opname) is door corona niet doorgegaan. [redacted] is wel buiten geweest en heeft enkele restpunten geconstateerd.

[redacted] zal nog naar buiten gaan.

[redacted] zal de brief voor aanvaarding van het werk met een concept restpuntenlijst op 18-12-2020 versturen. De restpuntenlijst zal in januari in goed overleg definitief gemaakt worden. Met de brief is Boskalis niet meer verantwoordelijk voor CD.

[redacted] (beheer) is aangehaakt en staat gesteld om het beheer over te nemen, zodra de erfpachtovereenkomst is getekend. Ondertekening staat gepland voor 23 december.

Het risico dat er circa een week geen beheer is, is door OG geaccepteerd.

5. E-eilanden

Op 12 januari 2021 staat hiervoor een overleg gepland.

6. Veiligheid en gezondheid / NINA

- V&G incidenten en bijna ongevallen

Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

Op het werk heeft niemand corona gehad. Een medewerker is wel van het werk geweest i.v.m. een zieke thuis.

Datum
17 december 2020

Nummer
61

7. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;

- Gebruik eiland A/B, geen bijzonderheden
- NM/Eilandwachters, geen bijzonderheden
- Onderzoekers, geen bijzonderheden

8. Grondstromen

De putten zijn ingemeten. De meetresultaten zijn bij de CIV ingediend en geaccepteerd.

9. Vooruitkijken

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht
- Aanwezigheid kerstperiode

Boskalis is 2 weken niet aanwezig. Op het eiland zijn altijd eilandwachters aanwezig.

In de sociale media zal een deze dagen vanuit Boskalis een film over de Marker Wadden verschijnen. [redacted] deelt de film alvast met de deelnemers van de contractvergadering.

10. Rondvraag

Geen vragen.

- volgende overleg dinsdag 12 januari 2021, 13:00uur-14:30uur

Akkoord *OG*

Akkoord *ON*

[redacted]
Contractmanager Rijkswaterstaat

[redacted]
Projectmanager Boskalis

Actielijst

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking
36.05	Verlenging Noordstrand: aanvragen OM- vergunning E-module waar verlening Noordstrand onderdeel van is	[redacted]	o.b.v. E-eilanden	
50.01	Kennismaking met [redacted] (team Boskalis)	[redacted]	Afhankelijk van corona-maatregelen.	
54.02	Voorstel vastlegging/tekening duiker harde rand + pomp in 1x door degene die pomp	[redacted]	14-01-2021	Gegevens (incl kabel) worden door [redacted] aangeleverd aan Boskalis die e.e.a. opneemt in as-

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking
	plaatst afstemmen met [redacted]	[redacted]		built van de duiker (technische documenten van het opleverdossier). In DTB / Meridian 1 tekening aan vlak koppelen.
57.01	Peilen ondieptes: nagaan of in-kostenopgave rekening is gehouden met eerspronkelijke peiling VTW opstellen	[redacted]	z.s.m.	
58.04	De vraag wat / hoe om te gaan met grondstromen na oplevering, wordt meegenomen bij de check op lopende VTW's.	[redacted]	23-10-2020	GEREED: Wordt meegenomen in de contractwijziging E-eilanden.
59.01	GIS-schaderegistratie wordt door [redacted] bijgewerkt en wordt dan bijlage bij het B&O-plan (revisie nov 2020).	[redacted]	4-1-2021	Vergadering 61: B&O-plan 3.0 komt met levering opleverdossier 4 januari 2021.
60.01	Gekalibreerd model / memo hoogteligging	[redacted]	12-01-2021	Vergadering 61: Memo hoogteligging is vorige week ingediend. Wordt onderdeel V&V-dossier. OG nog nader bekijken met vraag gekalibreerd model in achterhoofd.
61.01	Extra 40.000kuub noordstrand formaliseren (verrekenen VTW74 MMD)	[redacted]	12-01-2021	Meenemen in overleg (wijz. E-eilanden)
61.02	<u>Openstaande VTW's</u> Bewegwijzering (VTW69): eerder verrekend?; Meerboeien: opnemen als restpunt; VTW keet: verlengen; stelpost KIMA	[redacted]		

BesluitenlijstDatum
17 december 2020

Besluit	Omschrijving	Nummer
B1.1	Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit contractoverleg	61
B1.2	Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.	
B2.1	Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte locaties zijn binnen het werktrein.	
B3.1	De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die aan te leveren wordt daarom geschrapt.	
B15.1	Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.	
B16.1	V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.	
B21.1	"Duiken" wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met [REDACTED] een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per keer beoordelen of het veilig is en eventueel specifieke afspraken maken.	
B46.1	Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werktrein, het terrein valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.	
B55.01	Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.	