

verslag

Verslag van contractvergadering project
31091560 'Eerste fase Marker Wadden'

Omschrijving	Contractvergadering
Datum bespreking	9 februari 2021
Deelnemers	(Boskalis), (Boskalis), (Boskalis) (Boskalis, agendapunt restpuntenlijst), (RWS), (NM), (RHDHV), (NM).
Afschrift aan	Deelnemers, (RWS),

1. Opening/mededeling

is afwezig.

(ecologiestudent RUG) sluit aan. maakt voor zijn afstuderen een logboek Marker Wadden.

Het provinciaal besluit voor budget is genomen en de samenwerkingsovereenkomst tussen RWS en Natuurmonumenten is getekend. Hiermee kan wijziging 5, voor de E-eilanden, verder het tekenproces in. Naar verwachting is de ondertekening volgende week rond.

2. Verslag projectvergadering

~~– ondertekening verslag projectvergadering nr~~

- bespreking verslag projectvergadering nr 61

Het verslag is besproken. Er is één aanpassing m.b.t. de hoeveelheid kuubs. Er staat een nul teveel: 400.000 moet 40.000 zijn. past het verslag hierop aan.

- acties

De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)

- toelichting voortgang (adhv voortgangsrapportage)

I.v.m. ijsvorming ligt de uitvoering volledig stil. Er zijn echter geen consequenties voor de Marker Wadden: de moeraskraan was vorige week donderdag klaar.

De haven ligt volledig dicht. Met een ijsbreker zijn de eilanden nog bereikbaar, maar over een paar dagen ligt het meer mogelijk dicht.

Opvallend dat er wel eilandwachters naar het eiland zijn gebracht. Mocht er iets gebeuren, dan kan alleen met een helikopter hulp ter plaatse komen.

Verantwoordelijkheid eilandwachters ligt bij Natuurmonumenten. Goed dat Boskalis het signaal geeft.

Vergunning voor zandwinning is verlengd tot en met 31 december 2030. De verlenging voor de omgevingsvergunning voor het vervolg is aangevraagd.

Datum
9 februari 2021
Nummer
62

- Hoogteontwikkeling (de afspraken als bijlage)

De mail van [redacted] dd 27-01-2021 met onderwerp "memo hoogteontwikkeling" is helder. De acties zijn binnen Boskalis uitgezet. Naar verwachting is alle gevraagde informatie medio maart verzameld.

Twee acties zullen op de actielijst van de contractvergadering worden opgenomen:

1. Overleg over korstvorming (onderzoeken op welke wijze korstmetingen nuttige aanvullende informatie kunnen geven) Actie 62.01a [redacted]
2. Overleg over uitvoeringsmethode ('lessons learned') Actie 62.01b [redacted]

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging

- Peilen ondieptes: wordt deze week door ON ingediend.
- 69: Wijziging aanbrengen bewijzing en informatieve voorziening: [redacted] gaat na of in de begroting hier een waarde aan is gegeven, actie 62.02.
- Meerwerk moeraskraan: betreft ca 2 dagen extra werk op A2.
- Stelpost KIMA (situatie 2020, 2021?): PV voor kostenopstelling december 2020 komt een dezer dagen naar ON. Met [redacted] (Deltares) loopt afstemming over vervolgvactiteiten 2021. Boskalis zal t.z.t. hierover worden geïnformeerd.
- [redacted] maakt overzicht van nog gemaakte kosten voor m.n. inzet van de crewtender. Deze zal eerst met [redacted] worden afgestemd, omdat niet alle inzet voor het project is geweest, actie 62.03.
- Actie 61.02: [redacted] neemt meerboeien en drijfbalk op op de restpuntenlijst, actie 62.04.
- Verlenging huur keet wil OG in ieder geval t/m einde dit jaar. [redacted] zal de VTW hiervoor opstellen, actie 62.05.

- WAV

Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen

- Deelbetaling laatste termijn realisatie: [redacted] zal een voorstel doen, actie 62.06
- Bankgarantie: deze kan omgeruild worden voor een bankgarantie met een lager bedrag. Als wijziging 5 (E-eilanden) is getekend, zal [redacted] met een voorstel komen, actie 62.07.

4. Oplevering

- restpuntenlijst

De restpuntenlijst is tijdens de vergadering doorgenomen. Boskalis vult de lijst verder aan met wat is afgerond en nog uit te voeren acties, actie 62.08. Een aantal restpunten hebben extra aandacht nodig. Bijv. loswal, aanvoerbuis pomp dunslib, kop B6. Op de restpuntenlijst staan nu ook punten die meerwerk betreffen (bijv. bij recreatiestrand). Boskalis zal dit aangeven op de lijst.

- opleverdossier (toetsrapporten bespreken)

De bevindingen vanuit de toetsrapporten waar Boskalis vragen over heeft, zijn

tijdens de vergadering doorgesproken adhv een PPT. Deze PPT zal door Boskalis met OG gedeeld worden, zodat OG deze kan beoordelen. Boskalis zal ook de getoonde PPT met het inzicht in de afhandeling van het afleverdossier delen met OG, actie 62.09.

Datum
9 februari 2021
Nummer
62

OG vond de memo over de steltloper onvoldoende helder uitgeschreven, de mondelinge toelichting was noodzakelijk om de memo voldoende te kunnen begrijpen. Afsproken is dat [redacted] een tekstvoorstel maakt voor Boskalis om de ontbrekende redeneringen vast te leggen. Boskalis zal vervolgens die teksten in de memo verwerken en versie 3 indienen, acties 62.10.

5. E-eilanden

- Toelichting Voortgang wijziging Module E.
- Documentenlijst nieuw werk E-modules.

Contractwijziging 5 wordt waarschijnlijk eind volgende week ondertekend, tot die tijd moet er nog geen persbericht uitgaan waarin Boskalis als Opdrachtnemer wordt genoemd. Tijdens de vergadering blijkt dat Natuurmonumenten al wel een persbericht heeft verzonden, [redacted] zoekt dit uit en communiceert hierover met Boskalis, actie 62.11.

6. Veiligheid en gezondheid / NINA

- V&G incidenten en bijna ongevallen
- Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

7. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;

- Gebruik eiland A/B, geen bijzonderheden
- NM/Eilandwachters, geen bijzonderheden
- Onderzoekers, geen bijzonderheden

8. Grondstromen

Niet besproken.

9. Vooruitkijken

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht
- Geen bijzonderheden.

10. Rondvraag

[redacted] zal contact opnemen met [redacted] voor zijn technisch inhoudelijke vragen m.b.t. de vullingen e.d.

- volgende overleg dinsdag 9 maart 2021, 13:00uur-14:30uur

Akkoord OG [handwritten signature]

[redacted]
Contractmanager Rijkswaterstaat

Akkoord ON [handwritten signature]

[redacted]
Projectmanager Boskalis

Datum
9 februari 2021

Nummer
62

Actielijst

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking
36.05	Verlenging Noordstrand: aanvragen OM- vergunning E-module waar verlening Noordstrand onderdeel van is		o.b.v. E-eilanden	GEREED: Vorige week donderdag 4febr formeel ingediend.
50.01	Kennismaking met [redacted] (team Boskalis)		Afhankelijk van corona-maatregelen.	
54.02	Voorstel vastlegging/tekening duiker harde rand + pomp in 1x door degene die pomp plaatst afstemmen met [redacted]		febr. 2021	Gegevens (incl kabel) worden door [redacted] aangeleverd aan Boskalis die e.e.a. opneemt in as-built van de duiker (technische documenten van het opleverdossier). In DTB / Meridian 1 tekening aan vlak koppelen.
57.01	Peilen ondieptes: nagaan of in kostenopgave rekening is gehouden met oorspronkelijke peiling VTW opstellen		12-02-2021	
59.01	GIS-schaderegistratie wordt door [redacted] bijgewerkt en wordt dan bijlage bij het B&O-plan (revisie nov 2020).		4-1-2021	GEREED Gaat mee in toetsrapport V&V-plan/opleverdossier
60.01	Gekalibreerd model / memo hoogteligging		12-01-2021	GEREED Zie agendapunt vergadering 62
61.01	Extra 40.000kuub noordstrand formaliseren (verrekenen VTW74 MMD)		12-01-2021	GEREED
61.02	<u>Openstaande VTW's</u> Bewegwijzering (VTW69): eerder verrekend?; Meerboeien: opnemen als restpunt; VTW keet: verlengen;			GEREED Zie agendapunt vergadering 62

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking	Datum 9 februari 2021
	stelpost KIMA				Nummer 62
62.01a	Overleg plannen over korstvorming (onderzoeken op welke wijze korstmetingen nuttige aanvullende informatie kunnen geven)		9-3-2021		
62.01b	Overleg plannen over uitvoeringsmethode ('lessons learned') hoogteontwikkeling		9-3-2021		
62.02	Aanbrengen bewijzering en informatieve voorziening: nagaan of in de begroting hier een waarde aan is gegeven		9-3-2021		
62.03	Inzet crewtender afstemmen met [redacted] ivm niet alles voor project		9-3-2021		
62.04	meerboeien en drijfbalk opnemen op restpuntenlijst		19-2-2021		
62.05	VTW verlenging huur keet		9-3-2021		
62.06	Voorstel voor deelbetaling laatste termijn realisatie		9-3-2021		
62.07	Bankgarantie: voorstel omruilen als wijziging 5 getekend is		9-3-2021		
62.08	Restpuntenlijst aanvullen met stavaza en acties		19-2-2021		
62.09	PTT opleverdossier en afleverdossiers delen met OG, zodat OG dit kan beoordelen		19-02-2021		
62.10	Memo steltloper: tekstvoorstel aan ON sturen, tekstvoorstel verwerken in memo.		9-3-2021		
62.11	Persbericht E-eilanden door NM: nagaan en Boskalis informeren		12-02-2021		

Besluitenlijst

Besluit	Omschrijving
B1.1	Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit contractoverleg