



Datum
9 maart 2021

Nummer
63

Bijlage(n)
0

verslag

Verslag van contractvergadering project
31091560 'Eerste fase Marker Wadden'

Omschrijving
Contractvergadering

Datum bespreking
9 maart 2021

Deelnemers
(Boskalis), (Boskalis), (RWS), (RWS), (RHDHV), (NM),

Afschrift aan
Deelnemers, (NM)

1. Opening/mededeling

opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn geen mededelingen.

2. Verslag projectvergadering

- ondertekening verslag projectvergadering nr 61
Het verslag is voorafgaand aan de vergadering door getekend.

- bespreking verslag projectvergadering nr 62
Het persbericht over de E-eilanden was niet door RWS maar door Natuurmonumenten gepubliceerd. Dit wordt in de tekst en de actielijst aangepast.

- acties

De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

De gegevens van de duiker (actie 54.02) worden in een latere levering (dan die in maart) toegevoegd aan het opleverdossier.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)

- toelichting voortgang (adhv voortgangsrapportage)

- Aantal restpunten zijn opgelost;
- Voorbereiding E-eilanden loopt (zie agendapunt 5);
- Opleverproces loopt (zie agendapunt 4);
- Planning en risicodossier wordt geüpdatet;
- Vergunningaanvragen zijn ingediend;
- Gisteren (8maart) is gestart met de sonderingen in het hele gebied voor de E-eilanden. Naar verwachting op 10 maart gereed.

- Hoogteontwikkeling
Vanochtend is intern Boskalis de conceptmemo besproken. Week 12/13 zal het

rapport naar OG worden gestuurd, waarna het besproken kan worden. Jeroen zal dit overleg plannen, zie [actie 62.01a](#). Elementen die door OG zijn aangegeven zullen verwerkt zijn in het rapport. Er is nog geen contact met [redacted] geweest. Hij zal worden uitgenodigd voor het overleg.

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging
 - Peilen ondieptes, zie [actie 57.01](#).
 - 69: Wijziging aanbrengen bewijzering en informatieve voorziening, zie [actie 62.02](#)
 - Meerwerk moeraskraan, [redacted] zal e.e.a. op een rij zetten en bij OG indienen, [actie 63.01](#)
 - Stelpost KIMA (situatie 2020, 2021): [redacted] heeft een afspraak met [redacted] gepland om de stand van zaken te bespreken. [redacted] geeft aan dat volgens hem de werkzaamheden 2020 allemaal zijn verrekend.

[redacted] zal het VTW-logboek bijwerken en rondsturen, [actie 63.02](#).

- WAV

Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen
 - Deelbetaling laatste termijn realisatie: concept VTW is afgestemd. Afhankelijk van opleveroverleg op 10 maart (wanneer meridian) wordt de VTW aangepast of vastgesteld.
 - Bankgarantie: deze kan omgeruild worden voor een bankgarantie met een lager bedrag. Als wijziging 5 (E-eilanden) is getekend, zie [actie 62.07](#).

4. Oplevering

- restpuntenlijst

De lijst is door Boskalis voorzien van status en met OG gedeeld. [redacted] heeft op 2 maart hierop gereageerd (afgehandelde acties niet doorstrepen, uit te voeren acties specifiek maken). Bij de loswal zal bijv. gezamenlijk ([redacted]) worden bekeken wat de oorzaak is en welke oplossing daarbij past. [redacted] zal de opmerkingen verwerken in de restpuntenlijst, [actie 63.03](#).

- opleverdossier

In week 10 zal het dossier opnieuw geleverd worden. Op 10 maart is er weer het reguliere opleveroverleg.

5. E-eilanden

- Toelichting Voortgang wijziging Module E.

Het is wachten op de ondertekening van de wijziging.

- Documentenlijst nieuw werk E-modules.

PMP, V&G-plan, werkplannen e.d. zullen in april geleverd worden.

- Planning

[redacted] zal aan [redacted] laten weten of de ontvangen conceptplanning of een nieuwe

Datum
9 maart 2021

planning binnen het OG-team gedeeld kan worden voor een informele check, actie 63.04.

is nog aan het puzzelen met de inzet van de cutter. Mijlpaal 1 september (bedoeld voor een stukje groeiseizoen) komt mogelijk onder druk. Zodra de wijziging is getekend, zal dit nader bekeken worden.

6. Veiligheid en gezondheid / NINA

- V&G incidenten en bijna ongevallen
- Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.
- Boskalis werkt aan een revisie van het V&G-plan t.b.v. de E-eilanden.

de veiligheidsdeskundige van OG, is niet meer werkzaam voor het project. Er wordt gezocht naar een opvolger. OG heeft wel de wens om meer op ON te leunen.

Voor een deel is dat zeker mogelijk: Veiligheidsrondes zijn bijv. onderdeel van de activiteiten die Boskalis uitvoert. Boskalis heeft bovendien de ambitie om o.b.v. de E-eilanden te certificeren voor de veiligheidsladder trede 4.

7. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;

- Gebruik eiland A/B, geen bijzonderheden
- NM/Eilandwachters, geen bijzonderheden
- Onderzoekers, geen bijzonderheden

8. Grondstromen

Levering vanuit Markermeerdijken loopt.

9. Vooruitkijken

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht

Geen bijzonderheden.

Omdat het mooier weer zal gaan worden, is de verwachting dat het drukker zal worden op de eilanden. Via het communicatieteam zullen de omliggende havens weer geïnformeerd worden.

Op maandagen en vrijdagen wordt de Abel Tasman door OG ingezet.

10. Rondvraag

Het idee bestaat om een PFU te organiseren, zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Doel is afsluiten ABCD en start met E-eilanden. zullen de PFU inplannen en programma maken, actie 63.05.

- volgende overleg dinsdag 6 april 2021, 13:00uur-14:30uur

Akkoord OG

Akkoord ON

Contractmanager Rijkswaterstaat

Projectmanager Boskalis

Actielijst		Datum 9 maart 2021	
Actie	Omschrijving	Actiehouder	Opmerking
50.01	Kennismaking met [redacted] (team Boskalis)	[redacted]	Afhankelijk van coronamaatregelen. 63
54.02	Voorstel vastlegging/tekening duiker harde rand + pomp in 1x door degene die pomp plaatst afstemmen met [redacted]	[redacted]	Gegevens (incl kabel) worden door [redacted] aangeleverd aan Boskalis die e.e.a. opneemt in as-built van de duiker (technische documenten van het opleverdossier). In DTB / Meridian 1 tekening aan vlak koppelen.
57.01	Peilen ondieptes: nagaan of in-kostenopgave-rekening is gehouden met oorspronkelijke peiling VTW opstellen	[redacted]	maart 2021
62.01a	Overleg plannen over korstvorming (onderzoeken op welke wijze korstmetingen nuttige aanvullende informatie kunnen geven)	[redacted]	April 2021
62.01b	Overleg plannen over uitvoeringsmethode ('lessons learned') hoogteontwikkeling	[redacted]	9-3-2021
62.02	Aanbrengen bewijzing en informatieve voorziening: nagaan of in de begroting hier een waarde aan is gegeven	[redacted]	9-3-2021 [redacted] in open begroting. Meenemen in totaalafrekening.
62.03	Inzet crewtender afstemmen met [redacted] ivm niet alles voor project	[redacted]	9-3-2021 GEREED geen kosten voor het project
62.04	meerboeien en drijfbalk opnemen op restpuntenlijst	[redacted]	19-2-2021 GEREED
62.05	VTW verlenging huur keet	[redacted]	9-3-2021 9/3: Ligt bij [redacted] ter ondertekening
62.06	Voorstel voor deelbetaling laatste termijn realisatie	[redacted]	9-3-2021 VTW is in concept gedeeld. VTWnr = 84
62.07	Bankgarantie: voorstel omruilen als wijziging 5 getekend is	[redacted]	maart 2021

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking	Datum
62.08	Restpuntenlijst aanvullen met stavaza en acties	[REDACTED]	19-2-2021	GEREED, zie vergoeding	9 maart 2021
62.09	PTT opleverdossier en afleverdossiers delen met OG, zodat OG dit kan beoordelen		19-02-2021	63.03 GEREED	63
62.10	Memo steltloper: tekstvoorstel aan ON sturen, tekstvoorstel verwerken in memo.		9-3-2021	GEREED	
62.11	Persbericht E-eilanden door NM: nagaan en Boskalis informeren		12-02-2021	GEREED	
63.01	Meerwerk moeraskraan		6-4-2021		
63.02	VTW-logboek bijwerken en rondsturen		6-4-2021		
63.03	Restpuntenlijst bijwerken obv reactie (mail) [REDACTED] dd 2 maart 2021		Maart 2021		
63.04	Planning E-eilanden voor informele check door OG		Maart 2021		
63.05	PFU: afsluiten ABCD en start E-eilanden		April 2021 (afh. Corona)		

Besluitenlijst

Besluit	Omschrijving
B1.1	Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit contractoverleg
B1.2	Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.
B2.1	Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte locaties zijn binnen het werkterrein.
B3.1	De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die aan te leveren wordt daarom geschrapt.
B15.1	Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.
B16.1	V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.
B21.1	"Duiken" wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met [REDACTED] een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per keer beoordelen of het veilig is en eventueel specifieke afspraken maken.
B46.1	Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werkterrein, het terrein valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.
B55.01	Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.