

verslag

Verslag van contractvergadering project
31091560 'Eerste fase Marker Wadden'

Omschrijving	Contractvergadering
Datum bespreking	6 april 2021
Deelnemers	(Boskalis), (Boskalis), (RWS), (RWS), (RHDHV), (NM),
Afschrift aan	Deelnemers, (NM)

1. Opening/mededeling

opent de vergadering en heet iedereen welkom.
geeft aan bij Qirion in dienst te gaan en daarnaast als ZZP'er te starten en in die hoedanigheid bij de Marker Wadden betrokken blijft.

2. Verslag projectvergadering

- ondertekening verslag projectvergadering nr 62
Het verslag zal door en daarna door worden getekend.
- bespreking verslag projectvergadering nr 63
De laatste zin onder V&G (p3) kan verwarrend zijn en wordt daarom verwijderd.
Toegevoegd wordt dat er een revisie van het V&G-plan komt.
- acties
De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)

- toelichting voortgang (adhv voortgangsrapportage)
 - A.s. donderdag worden de plannen, inclusief V&V-dossiers, ingediend.
 - Af- en oplevering: loopt. In VGR staat "stroperig", maar we liggen op koers, we nemen de goede stappen. Het dossier is inmiddels geaccepteerd met restpunten, waardoor Meridian door kan lopen. Het DTB ligt ook ter toetsing.
 - Op maandag 22 maart jl. is wijziging 5 ook door ON getekend.
 - ON werkt aan een nieuw risicodossier. De top zal bij de PFU worden gepresenteerd.
 - De omgevingsvergunning is verleend. Wel is er een aanvullende vraag m.b.t. archeologie. Dit betreft onderzoek op de locatie waar de eilanden komen. Eerder is dit nooit van toepassing geweest. Dit punt moet klein

worden gehouden en zo simpel mogelijk worden geparkeerd. In afstemming met ADC wordt een memo opgesteld, waarmee het niet nodig zijn van onderzoek wordt onderbouwd. Vanmiddag heeft [redacted] contact met de gemeente. Mocht hierna de vraag nog bestaan, zal met [redacted] worden geschakeld.

- Ontgrondingsvergunning: voor de opdracht die er nu ligt, is er ruimte genoeg. Dit blijkt ook uit het overzicht dat [redacted] hebben. Dit overzicht is echter niet bij iedereen bekend en zal daarom worden rondgestuurd, actie 64.01.

- verzakkingen

Staan niet in de VGR genoemd, dat is niet bewust. Afsproken wordt dat [redacted] dit punt met aanduiding van de locatie en foto's toevoegt aan de restpuntenlijst. Het zand spoelt uit doordat het doek gescheurd is. Waarom het doek het eerste stuk van de dam is gescheurd en het tweede deel niet, is nog niet duidelijk. Er zijn monsters van de harde rand genomen om de oorzaak van het versplinteren te achterhalen. De resultaten van de drukproeven zijn er nog niet. Het is nog 3 a 4 weken afwachten.

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging

- 69: Wijziging aanbrengen bewijzing en informatieve voorziening, zie actie 62.02.
- Peilen ondieptes, zie actie 57.01.
- Splitsen 2% betaling oplevering, VTW 84, ligt ter ondertekening bij [redacted] zie actie 62.06.
- Stelpost KIMA (situatie 2020, 2021): overzicht is compleet. [redacted] heeft [redacted] gevraagd een nieuwe begroting te maken, omdat er een tekort aan budget is. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat opdrachten voor op de stelpost via [redacted] moeten lopen om verrassingen achteraf te voorkomen.

- WAV

Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen

- Deelbetaling laatste termijn realisatie: VTW ligt ter ondertekening bij [redacted]
- Bankgarantie: [redacted] stuurt deze week een voorstel, zie actie 62.07.
- PV voor de drie kostenopstellingen onderzoek wordt door [redacted] opgepakt.

4. Oplevering

- restpuntenlijst

Versie bij e-mail 22-03-2021 is besproken:

- Havendam zuid: wordt volgende week of de week er op uitgevoerd, afhankelijk van wanneer het materieel beschikbaar is. De constructie wordt hetzelfde als op andere locaties.
- Palen: Q2 2021
- Loswal: bekijken op locatie. [redacted] neemt met [redacted] contact op om een

- afspraak te maken.
 - Recreatiestrand: uitvoering als materieel beschikbaar is [redacted] geeft aan dat voor beheer [redacted] materieel laat komen. Mogelijk kan daarmee worden geschakeld. [redacted] kan hiervoor met [redacted] contact op nemen. De meerwerkpunten worden o.b.v. regie verrekend, een uurtarief moet wel vooraf worden overeengekomen.
 - Voerbuis pomp: in overleg [redacted] beste oplossing bepalen.
 - Zuidelijke haven toegangsdam: uit DO blijkt dat dit profiel 17 betreft. Afwerking in overleg [redacted]
- opleverdossier
- Plaatje met aanduiding wat meerjarig onderhoud is, is er en zal worden toegevoegd aan het B&O-plan.
 - [redacted] geeft aan dat er ook een GIS-applicatie in de maak is voor het MJO. Zodra dit gereed is, zal OG worden meegenomen in de applicatie.
 - DTB zit in de toetsing.
 - Levering Meridian: afstemming [redacted] met [redacted] (RWS) loopt.

5. E-eilanden

- Planning: wat moet gereed zijn voor start buiten
- Het veiligheidsplan en het calamiteitenplan moeten voor start buiten zijn geaccepteerd. Deze plannen krijgen bij OG dan ook prioriteit, zodat geplande startdatum op 26 april a.s. niet in het geding komt. De opdracht voor het verplaatsen van de betonning is gegeven.

6. Veiligheid en gezondheid / NINA

- V&G-coördinator OG: [redacted]
- [redacted] heeft een coördinerende rol namens RWS en zorgt tot 2023 voor de borging dat we aan de regels voldoen, bijv. dat de relevante stukken op orde zijn. [redacted] neemt zal de veiligheidsplannen toetsen en waarnemingen uitvoeren. [redacted] zullen beiden niet bij de contractvergaderingen aansluiten.
- V&G incidenten en bijna ongevallen
- Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

7. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;

- Gebruik eiland A/B, geen bijzonderheden
- NM/Eilandwachters, geen bijzonderheden
- Onderzoekers, geen bijzonderheden

8. Grondstromen

- Levering vanuit Amsterdam (Singelgracht) loopt.

9. Vooruitkijken

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht
- Geen bijzonderheden.

Datum
6 april 2021

Nummer
64

10. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

- volgende overleg dinsdag 4 mei 2021, 13:00uur-14:30uur

Akkoord OG 3/6/21

Akkoord ON

Contractmanager Rijkswaterstaat

Projectmanager Boskalis

Actielijst

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking
50.01	Kennismaking met [redacted] (team Boskalis)	[redacted]	Afhankelijk van coronamaatregelen.	
54.02	Voorstel vastlegging/tekening duiker harde rand + pomp in 1x door degene die pomp plaatst afstemmen met [redacted]	[redacted]	maart 2021	GEREED
57.01	Peilen ondieptes: VTW opstellen	[redacted]	9 april 2021	6/4: Kaartje is gereed, prijs wordt deze week opgemaakt.
62.01a	Overleg plannen over korstvorming (onderzoeken op welke wijze korstmetingen nuttige aanvullende informatie kunnen geven)	[redacted]	April 2021	GEREED
62.01b	Overleg plannen over uitvoeringsmethode ('lessons learned') hoogteontwikkeling	[redacted]	september 2021 (als we samen mogen komen)	Gezamenlijk voorbereiden.
62.02	Aanbrengen bewijzering en informatieve voorziening: nagaan of in de begroting hier een waarde aan is gegeven	[redacted]	9-3-2021	[redacted] in open begroting. Meenemen in totaalafrekening.
62.05	VTW verlenging huur keet	[redacted]	9-3-2021	GEREED
62.06	Voorstel voor deelbetaling laatste termijn realisatie	[redacted]	9-3-2021	6/4: VTW84 ligt bij [redacted] ter ondertekening

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking	Datum
					6 april 2021
					Nummer
62.07	Bankgarantie: voorstel omruilen als wijziging 5 getekend is		9 april 2021		64
63.01	Meerwerk moeraskraan		6-4-2021	GEREED Kostenopstelling splitsen: NM en projectorganisatie	
63.02	VTW-logboek bijwerken en rondsturen		6-4-2021	GEREED	
63.03	Restpuntenlijst bijwerken obv reactie (mail) dd 2 maart 2021		Maart 2021	GEREED	
63.04	Planning E-eilanden voor informele check door OG		Maart 2021	GEREED	
63.05	PFU: afsluiten ABCD en start E-eilanden		April 2021 (afh. Corona)	Gepland (20 april, digitaal). Nadere invulling volgt.	
64.01	Overzicht hoeveelheden ikv Ontgrondingsvergunning rondsturen.		4-5-2021		

Besluitenlijst

Besluit	Omschrijving
B1.1	Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit contractoverleg
B1.2	Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.
B2.1	Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte locaties zijn binnen het werkterrein.
B3.1	De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die aan te leveren wordt daarom geschrapt.
B15.1	Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.
B16.1	V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.
B21.1	"Duiken" wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per keer beoordelen of het veilig is en eventueel specifieke afspraken maken.
B46.1	Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werkterrein, het terrein valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.
B55.01	Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.

