

verslag

 Verslag van contractvergadering project
 31091560 'Eerste fase Marker Wadden'

Omschrijving	Contractvergadering
Datum bespreking	21 september 2021
Deelnemers	(Boskalis), (Boskalis), (NM-beheer), (NM), (RWS), (RWS)
Afschrift aan	Deelnemers, (OG), (OG) (NM)

1. Opening/mededeling

opent de vergadering en heet iedereen welkom. en zijn op vakantie.

- Aanvullende agendapunten?

Wat gaat goed en wat kan beter?

merkt op dat er een sterk team gevoel leeft bij Boskalis. Maar merkt ook op dat wat betreft interpretatie van het contract en verwachtingen de interactie met opdrachtgever niet soepel verloopt. Dit wordt herkend en voorgesteld wordt een middag te organiseren waar we ingaan op de inhoud van de overeenkomst en afsluiten met een borrel/etentje. (actie en ; 69.1)

2. Verslag projectvergadering

- ondertekening verslag projectvergadering nr 66 en 67 is via de mail afgehandeld.

- bespreking verslag projectvergadering nr 68
 Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

- acties

De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

Noordstrand

heeft de analyse en informatie gedeeld. Gesprek met volgt nog. Daarna volgt een gesprek op korte termijn wat nodig is om op het Noordstrand alsnog het gewenste effect te krijgen van voldoende strand en voldoende vooroever.

- restpuntenlijst (zie acties)

Datum
23 september 2021
Nummer
69

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)

- toelichting voortgang (adhv voortgangsrapportage)
 - Er wordt nu gewerkt aan het stellen van de stortleiding
 - Grootste deel van de zandlevering MMD is gedaan (1,1 m van de 1,3m). De hoeveelheden worden volgende keer opgenomen in de VGR.

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging
Niet besproken.

- WAV
Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen
Indienen van termijnen kan op basis van de huidige planning en hoeft niet te wachten op acceptatie van de projectplanning.

4. Veiligheid en gezondheid / NINA

- V&G incidenten en bijna ongevallen
Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

5. Planning

Planning revisie 17 is ter acceptatie ingediend. Door OG wordt herkend dat uitvoering in 2022 voordelen biedt, maar ook een belangrijk risico (afkalving D3 als niet tijdig vulling van compartiment of beschermingsmaatregelen voorhanden zijn). We willen graag in gezamenlijkheid de voor- en nadelen van het voorstel van Boskalis doorgronden. **Overleg 30/9 8:00 u.** Streven is om het Dagelijks Bestuur op 12 oktober te kunnen laten besluiten.

6. B&O / MJO

Vorige week is de inspectie/schouw besproken en zijn afspraken gemaakt; zie VGR

7. Omgeving/Vergunningen

De aanvraag ontgrondingsvergunning fase 2 staat ten onrechte in de planning.

8. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;

- Onderzoekers
- Eilandwachters (NM), geen bijzonderheden

9. Grondstromen

geen bijzonderheden

Datum
23 september 2021
Nummer
69

10. Vooruitkijken

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht
Geen bijzonderheden

11. Rondvraag

Geen vragen

- volgende overleg dinsdag 19 oktober 13:00uur-14:30uur

Akkoord OG

Akkoord ON

Contractmanager Rijkswaterstaat

Projectmanager Boskalis

Actielijst


Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking
50.01	Kennismaking met (team Boskalis)		26-10-2021	Ingepland op 26-10-2021
62.02	Aanbrengen bewijzing en informatieve voorziening: nagaan of in de begroting hier een waarde aan is gegeven		Okt. 2021	in open begroting. Meenemen in totaalafrekening. maakt een voorstel.
62.07	Bankgarantie: voorstel omruilen als wijziging 5 getekend is		Sept. 2021	29/06: ligt bij RWS inkoop 31/8: niet bekend door afw. 21-9: ondertekende brief volgt deze week
66.00	Verslag Lessons Learned rondsturen		Juli 2021	GEREED
66.01	opnemen in de VGR: - weekproducties zand en holocene; - Noordstrand; - Harde rand; - Afwijkingenregister.		29-6-2021	GEREED
67.01	Datadragers oplevering ABCD		Als data oplevering compleet is.	31/8: Worden eind volgende week geleverd. 21/9: wordt geleverd als RWS klaar is met MERidian.
68.01	Harde rand: overeenstemming over		Nov. 2021	21-9: Half oktober is overleg gepland met



Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking	Datum 23 september 2021
	verantwoordelijkheden			specialisten van RWS plant alvast vervolgoverleg met Boskalis	RWS Nummer
68.02	CW 5 E-eilanden aanpassen: a) Bruto hoeveelheden b) Herverdeling ook uitvoeringsfase c) Start E3 1 maart 2023 d) nav actie 68.04		Okt. 2021 (na actie 68.04)		
68.03	Noordstrand: oorzaak achterhalen verschil verwachting – uitvoering, en dan bespreken met [redacted].	[redacted]	Sept. 2021	21-9-21: [redacted] heeft informatie geleverd. Gesprek met [redacted] volgt.	
68.04	Beheersmaatregel bedenken/afstemmen voor het risico: wegspoelen leegstaand compartiment	[redacted], [redacted]	Nov. 2021	21-9: bredere sessie gepland op 30/9 8u.	
68.05	CW5 E-eilanden: nalopen op onduidelijkheden / verbeteringen	Allen doorgeven aan [redacted]	Sept. 2021	21-9: deze week aanleveren.	
69.1	Organiseren bijeenkomst contractbegrip + borrel/etentje	[redacted] en [redacted]	Nov. 2021		

Acties Restpuntenlijst

Datum
23 september 2021

Nr.	Toetsaspect	Bevinding / actie	Deadline / opmerking	Status
Opname 2020				
10	Ondiepe delen	Inmeten ondiepe delen conform VTW, inclusief rapportage.	April/mei 2021	GEREED
11	Gekalibreerd model	EMVI belofte voor een gekalibreerd model voor de voorspelling van zetting en consolidatie van de compartimenten (p4 EMVI boek 4). Acties: 1) aanvullen memo hoogteligging tot versie 2.0 conform afspraken (verslag overleg memo hoogteligging januari 2021) 2) evaluatie uitvoering		21-9-21 Evaluatie is in oktober gepland.
		Vorbereidingsgesprek met [REDACTED] is geweest; onderwerpen zijn vulstrategie, creëren reliëf, dichtheden, aflatens water irt korstvorming en monitoring hoogteligging.		
12	Schade paden	Op meerdere plaatsen zijn de paden stuk gereden door zwaar materieel en/of zijn dellen ontstaan in de paden.	Kruispunt onderdam+ achterdam A2 zullen we herstellen (q2 2021).	21-9-21: Beheereenheid pakt dit op
Aanvulling januari 2021				

<p>13</p>	<p>Loswal</p>	<p>Loswal: de platen raken (nog steeds) onderspoeld en door zetting (?) zakt middendeel meer dan rand waardoor schuine loswal niet vlak is.</p> 	<p>Datum 23 september 2021 Nummer 09</p> <p>Stelconplaten langs de deksgoort zullen we herstellen indien we een materieel stuk ter plaats hebben om de actie uit te voeren (q2 2021).</p> <p>De eerste rij platen zal gelicht en opnieuw gelegd worden met evt. een doek eronder.</p> <p>Herstel uitvoeren in overleg met [REDACTED].</p> <p>Oorzaak van de schade is nog niet helemaal helder</p>	<p>21-9-21: 1^e rij platen wordt naar achteren gelegd. Boskalis zoekt mogelijkheid om maatregel tegen uitspoelen door overslagwater te voorkomen.</p>
------------------	---------------	---	--	---

<p>14</p>	<p>Afwerken Recreatiestrand</p>		<p>Datum 23 september 2021 Nummer 09</p> <p>Herstel duin recreatiestrand naar duintop zullen we inplannen, indien we materieel beschikbaar hebben (Q2 2021), overige punten meerwerk opstelling voor maken.</p>	<p>21-9-21: en stemmen samen de werkzaam heden af. Uitvoering wk 41/42</p>
<p>16</p>	<p>Landhoofd brede vlonder nabij A1</p>	<p>Definitief herstel is nodig van de erosieschade.</p> 	<p>Herstel in Q2 wanneer er materieel aanwezig is.</p>	<p>21-9-21 Landhoofd wordt hersteld.</p>

25	Zuidelijke haventoeegangsdam	<p>Zuidelijke haventoeegangsdam is voor helft niet in profiel gebracht.</p> 	<p>Indien ^{Datum} 23 september 2021 ^{Nummer} 09 materieelstuk beschikbaar zullen we dit afronden Q2-2021. Uitvoering herstel iom [REDACTED].</p>	<p>21-9-21: In vergadering zijn de werkzaamheden afgestemd</p>
27	Harde rand	<p>Herstellen van de harde rand. Op diverse plekken in de harde rand zijn verzakkingen ontstaan. Er wordt onderzocht wat hier de oorzaak van is. De stenen worden gekeurd, eind week 18 wordt het rapport verwacht. Op basis hiervan zal een plan worden gemaakt voor herstel.</p>		<p>21-9-21 Zie actie 68.01</p>
29	Opleverdossier	<p>Indienen Deel-Opleverdossier ABCD Deel 1 en Deel 2. - Deel-Opleverdossier ABCD Deel 1 opleverdatum op 04-01-21. - Deel-Opleverdossier ABCD Deel 2 opleverdatum nader te bepalen in gesprek met OG door afhankelijkheid van CIV-DTB proces.</p>	<p>medio 2021</p>	<p>GEREED</p>
30	VTW's	<p>Stelpost opdracht KIMA werkzaamheden. Inmeting ondiepe delen. Bewegwijzering VTW 69. Meerboeien, invaarbepanking.</p>	<p>Medio 2021</p>	<p>21-9-21 Inmeting is afgerond. Zie verder actie 62.02</p>

BesluitenlijstDatum
23 september 2021

Besluit	Omschrijving	Nummer
B1.1	Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit contractoverleg	69
B1.2	Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.	
B2.1	Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte locaties zijn binnen het werkterrein.	
B3.1	De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die aan te leveren wordt daarom geschrapt.	
B15.1	Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.	
B16.1	V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.	
B21.1	"Duiken" wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met [REDACTED] een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per keer beoordelen of het veilig is en eventueel specifieke afspraken maken.	
B46.1	Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werkterrein, het terrein valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.	
B55.01	Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.	