

verslag

Verslag van contractvergadering project
31091560 'Eerste fase Marker Wadden'

Omschrijving	Contractvergadering
Datum bespreking	19 oktober 2021
Deelnemers	█ (Boskalis), █ (Boskalis), █ (RWS), █ (RWS), █ (OG)
Afschrift aan	Deelnemers, █ (OG), █ (NM-beheer), █ (NM), █ (NM)

1. Opening/mededeling

█ opent de vergadering en heet iedereen welkom. █, █ en █ zijn afwezig.

- Aanvullende agendapunten?

Onder punt 8. Vooruitkijken wordt "contract doorgronden" toegevoegd.

2. Verslag projectvergadering

- ondertekening verslag projectvergadering nr 68

- bespreking verslag projectvergadering nr 69

Er is één opmerkingen op het verslag: de laatste zin onder agendapunt 2, Noordstrand, is onduidelijk. Omdat niet meer kan worden achterhaald wat bedoeld werd / welk doel de onduidelijke actie beoogde, wordt de zin geschrapt.

- acties

- restpuntenlijst (zie acties)

De actielijst en de restpuntenlijst zijn besproken en in dit verslag bijgewerkt.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)

- toelichting voortgang (adhv voortgangsrapportage)

- █ legt zijn wens m.b.t de hoeveelheden (uit de put) (nogmaals) uit: inzicht in contractuele hoeveelheden, voortgang (hoe ver ben je) en wat nog te gaan. Een tabel zoals in de voorgaande VGR stond, was al een goede aanzet hiervoor.
- Deze tabel is nu niet opgenomen, omdat er op E-eilanden geen werkzaamheden zijn uitgevoerd de afgelopen periode. █ geeft aan ook dat graag in de VGR terug te zien. M.a.w. ook de (een) tabel opnemen als er niets is gedaan.
- Bij Markermeerdijken is in de VGR wel de voortgang aangegeven, maar hoe ver je daarmee bent t.o.v. het contract ontbreekt nog.

- De Rhone is deze week gestart en is 5 tot 6 weken aan het werk;
- Het opleverdossier ABCD is gereed, alleen de gegevensdrager nog (zie actie 67.01);
- Noordstrand: profiel is vanmorgen door [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] besproken. Er zijn 3 acties afgesproken:
 - [REDACTED] bepaalt volume o.b.v. laatste peilingen;
 - [REDACTED] berekent prijs o.b.v. volume;
 - [REDACTED] bekijkt beschikbaarheid van materieel.

O.b.v. de dan verkregen informatie kan een besluit worden genomen welke in een VTW geformaliseerd zal worden. [REDACTED] neemt hiervoor het initiatief, actie 70.01. [REDACTED] geeft aan dat het gaat om 2 weken werk dat naar verwachting nog dit jaar uitgevoerd kan worden.

- Voor survey worden testen gedaan met een autonoom bootje;
- De procestoets die vanmorgen door OG (RWS) is gehouden, is goed verlopen. Er is één aandachtspunt: hoe (onderwerp en moment) interne audits gepland worden, is niet aantoonbaar.

- planning en termijnstaat v 17

OG is akkoord met doorwerken in 2022 onder voorwaarde dat tot aan de start conform eerdere planning het risico op afslag E3 bij ON komt te liggen. Het verwerken van extern materiaal wordt toegestaan. Deze wijziging zal kostenneutraal zijn. [REDACTED] maakt een voorstel voor de formalisatie, actie 70.02. [REDACTED] verwerkt de reeds ontvangen opmerking op planning 17 en dient de planning en de termijnstaat opnieuw ter acceptatie in, actie 70.03.

- onderzoek oorzaken schade harde rand

- Er ligt een gedegen analyse, maar de hoofdoorzaak (ijsbelasting) wordt door OG niet onderschreven.
- Inhoudelijk overleg over de harde rand staat gepland op 2 november. Afgesproken wordt om deze fysiek in Haarlem te houden.
- Voorafgaand aan het overleg zal specialist van Boskalis laten weten welke door OG gemaakte reacties besproken moeten worden en daarmee /of agendapunten aanleveren.
- O.b.v. het overleg bepalen hoe verder.

- morsverlies / stortverlies

De in de presentatie opgenomen hoeveelheden, zijn hoeveelheden uit de put.

- [REDACTED] licht de hoeveelheden op de eerste dia toe:

1.587 = zou benodigde hoeveelheid moeten zijn

1.588 = gewonnen hoeveelheid

103 = vanuit profiel nog nodig

6.5% verlies is bovenop de 10% waarmee rekening is gehouden bij aanbidding CW5: in de 2.750.000 kuub zit 21% zetting en 10% verlies.

- Het totaal tekort (voor E1, E2 en E3) is 178.750 kuub (dia 2): Conclusie is dus dat o.b.v. de kuubs uit de winput de profielen niet kunnen worden afgemaakt.
- Eerstvolgende actie is het vullen. Dit wordt maximaal gedaan. Voortgang wordt in kuubs bijgehouden.
- Er zijn verschillende scenario's denkbaar:

- Hoe houden de dammen zich? Mogelijk minder ophoging nodig bij volgende slag, ook omdat je de dammen weer afschuift;
- Mogelijk komt er een partij grond (levering derden) die verwerkt kan worden in de dammen;
- Zoveel mogelijk naar binnenkant gespoten, waardoor mogelijk minder holoceen nodig. Dit kan in april o.b.v. inmeting en hoe het er buiten bij ligt, in beeld worden gebracht.

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging

A.d.h.v. het VTW-logboek zullen de afwijkingen / VTW de volgende contractvergadering worden besproken.

- WAV

Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen

PV voor termijn 79 wordt deze week door OG getekend en aan ON gemaïld.

4. Veiligheid en gezondheid / NINA

- V&G incidenten en bijna ongevallen

Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

- Toetsverslag audit proces veiligheid

█ bedankt voor het verslag en geeft aan het jammer te vinden dat het verslag direct naar de directie binnen RWS is gegaan. █ geeft aan dat dat terecht is en biedt zijn excuses hiervoor aan.

█ geeft aan dat de negatieve bevindingen zo zijn geformuleerd dat duidelijk is wat de referenties voor de bevindingen zijn. Op de negatieve bevindingen zal █ schriftelijk reageren. █ geeft aan dat een reactie / onderbouwing ook kan zijn om niets te doen, bijv. omdat het risico als klein is gescoord.

M.b.t. de borging van de ladder, wordt een tijdelijk maatregel genomen. De definitieve (borgpen) kan worden genomen als de Rhone droog ligt en volgt daarom in januari wanneer de Rhone voor onderhoud naar de werf gaat.

M.b.t. de RI&E / veiligheidsbladen licht █ toe dat door verandering in werkwijze binnen Boskalis de eerste weging niet meer traceerbaar is. Aan het begin van het project is de PeTRA (project en taak risico analyse) gehouden, die nu als basis voor keuze van de bladen is gebruikt.

5. B&O / MJO

- Memo Beheer en Onderhoudsopname 2021 - Samenvatting acties

De memo is rond. Eind van het jaar volgt een herziene versie van het B&O-plan.

- Meetmethode garantiebepalingen

█ geeft een suggestie voor de meetmethode: tijdens het winterpeil (nu tot april) o.b.v. luchtfoto's bepalen wat het oppervlak droog / niet droog is. Bij vegetatie zal dit lastig te bepalen zijn. █ mailt de suggestie, zodat ON er

naar kan kijken en er op kan reageren. Doel is om het tijdig eens te worden over de meetmethode.

Datum
19 oktober 2021
Nummer
70

6. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;

heeft contact met over de werkzaamheden aan de loswal, beschoeiing en de stranden. Afstemming over af te zetten delen zal ook met oppakken.

- Onderzoekers, Deltares is op E1 aan het meten, verder zijn er geen bijzonderheden
- Eilandwachters (NM), geen bijzonderheden

7. Grondstromen

Zie VGR

8. Vooruitkijken

- Evaluatie oplevering ABCD

Voornaamste is om op te halen en vast te leggen wat we voor oplevering in 2023 moeten onthouden. Onderwerpen waar aan gedacht worden: DTB, levering technische documenten, algemeen proces. zal vragen om de evaluatie voor te bereiden, actie 70.04. Voor afstemming kan hij bij terecht.

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht
Geen bijzonderheden

- Contract doorgronden
Actie ligt bij , actie 69.1.

9. Rondvraag

Geen vragen.

- volgende overleg dinsdag 16 november 10:30uur-12:00uur, digitaal! past uitnodiging hier op aan.

Akkoord OG

Akkoord ON

Contractmanager Rijkswaterstaat

Projectmanager Boskalis

Actielijst


Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking
50.01	Kennismaking met (team Boskalis)	/	26-10-2021	Ingepland op 26-10-2021
62.02	Aanbrengen bewijzing en informatieve voorziening: nagaan of in de begroting		Okt. 2021	in open begroting. Meenemen in



Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking	Datum
	hier een waarde aan is gegeven			totaalafrekening maakt een voorstel.	19 oktober 2021
62.07	Bankgarantie: voorstel omruilen als wijziging 5 getekend is		Sept. 2021	29/06: ligt bij RWS inkoop 31/8: niet bekend door afw. 21-9: ondertekende brief volgt deze week 19-10: zet stavaza op de mail	
67.01	Datadragers oplevering ABCD		Als data oplevering compleet is.	19-10: pakt dit op. Zal USB of externe schijf worden.	
68.01	Harde rand: overeenstemming over verantwoordelijkheden		Nov. 2021	19-10: 2 nov overleg	
68.02	CW 5 E-eilanden aanpassen: a) Bruto hoeveelheden b) Herverdeling ook uitvoeringsfase c) Start E3 1 maart 2023 d) nav actie 68.04		Okt. 2021 (na actie 68.04)	19-10: levert volgende week cpt, daar zal op reageren.	
68.03	Noordstrand: oorzaak achterhalen verschil verwachting – uitvoering, en dan bespreken met .		Sept. 2021	GEREED	
68.04	Beheersmaatregel bedenken/afstemmen voor het risico: wegspoelen leegstaand compartiment		Nov. 2021	GEREED	
68.05	CW5 E-eilanden: nalopen op onduidelijkheden / verbeteringen	Allen doorgeven aan	Sept. 2021	GEREED/afvoeren (dubbel met 68.02)	
69.1	Organiseren bijeenkomst contractbegrip + borrel/etentje		Nov. 2021		
70.01	VTW Noordstrand		Nov. 2021		
70.02	VTW voorstel doorwerken in 2022		Okt. 2021		
70.03	Planning + termijnstaat v17: aanpassen en opnieuw ter acceptatie indienen		Okt. 2021		
70.04	Voorstel evaluatie oplevering	()	Okt. 2021		

Acties Restpuntenlijst

Datum
19 oktober 2021

Nr.	Toetsaspect	Bevinding / actie	Deadline / opmerking	Status
Opname 2020				
10	Ondiepe delen	Inmeten ondiepe delen conform VTW, inclusief rapportage.	April/mei 2021	GEREED
11	Gekalibreerd model	EMVI belofte voor een gekalibreerd model voor de voorspelling van zetting en consolidatie van de compartimenten (p4 EMVI boek 4). Acties: 1) aanvullen memo hoogteligging tot versie 2.0 conform afspraken (verslag overleg memo hoogteligging januari 2021) 2) evaluatie uitvoering		21-9-21 Evaluatie is in oktober gepland. 19-10-21: Verslag uitvoering sessie definitief maken en/of bij memo voegen, dan gereed.
		Vorbereidingsgesprek met [redacted] is geweest; onderwerpen zijn vulstrategie, creëren reliëf, dichtheden, aflaten water irt korstvorming en monitoring hoogteligging.		
12	Schade paden	Op meerdere plaatsen zijn de paden stuk gereden door zwaar materieel en-of zijn dellen ontstaan in de paden.	Kruispunt onderdam+ achterdam A2 zullen we herstellen (q2 2021).	21-9-21: Beheere nheid pakt dit op
Aanvulling januari 2021				

<p>13</p>	<p>Loswal</p>	<p>Loswal: de platen raken (nog steeds) onderspoeld en door zetting (?) zakt middendeel meer dan rand waardoor schuine loswal niet vlak is.</p> 	<p>Datum 19 oktober 2021</p> <p>Nummer 70</p> <p>Stelcom platen langs de deksloof zullen we herstellen indien we een materieel stuk ter plaatsen hebben om de actie uit te voeren (q2 2021).</p> <p>De eerste rij platen zal gelicht en opnieuw gelegd worden met evt. een doek eronder.</p> <p>Herstel uitvoeren in overleg met [redacted].</p> <p>Oorzaak van de schade is nog niet helemaal helder</p>	<p>21-9-21: 1^e rij platen wordt naar achteren gelegd. Boskalis zoekt mogelijkheid om maatregel tegen uitspoelen door overslagwater te voorkomen.</p> <p>19-10-21: uitvoering in week 43</p>
------------------	---------------	---	---	--

<p>14</p>	<p>Afwerken Recreatiestrand</p>		<p>Datum 19 oktober 2021 Nummer 70</p> <p>Herstel van recreatiestrand naar duintop zullen we inplannen, indien we materieel beschikbaar hebben (Q2 2021), overige punten meerwerk opstelling voor maken.</p>	<p>21-9-21: Leon en [redacted] stemmen samen de werkzaamheden af. Uitvoering wk 41/42</p> <p>19-10-21: is ivm met weer een week uitgesteld.</p>
<p>16</p>	<p>Landhoofd brede vlonder nabij A1</p>	<p>Definitief herstel is nodig van de erosieschade.</p> 	<p>Herstel in Q2 wanneer er materieel aanwezig is.</p>	<p>21-9-21 Landhoofd wordt hersteld.</p> <p>19-10-2021: wordt volgende week opgepakt (als ook loswal wordt aangepakt)</p>

25	Zuidelijke haventoeegangsdam	<p>Zuidelijke haventoeegangsdam is voor helft niet in profiel gebracht.</p> 	<p>Indien ^{Datum} 19 oktober 2021 materieelstuk beschikbaar Nummer zullen we dit afronden Q2- 2021. Uitvoering herstel iom [REDACTED].</p>	<p>21-9-21: In vergadering zijn de werkzaamheden afgestemd</p> <p>19-10- 2021: GEREED</p>
27	Harde rand	<p>Herstellen van de harde rand. Op diverse plekken in de harde rand zijn verzakkingen ontstaan. Er wordt onderzocht wat hier de oorzaak van is. De stenen worden gekeurd, eind week 18 wordt het rapport verwacht. Op basis hiervan zal een plan worden gemaakt voor herstel.</p>		<p>21-9-21 Zie actie 68.01</p>
30	VTW's	<p>Stelpost opdracht KIMA werkzaamheden. Inmeting ondiepe delen. Bewegwijzering VTW 69. Meerboeien, invaarbepanking.</p>	<p>Medio 2021</p>	<p>21-9-21 Inmeting is afgerond. Zie verder actie 62.02</p> <p>19-10- 2021: volgende contractve rgadering op de agenda</p>

BesluitenlijstDatum
19 oktober 2021

Besluit	Omschrijving	Nummer
B1.1	Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit contractoverleg	70
B1.2	Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.	
B2.1	Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte locaties zijn binnen het werkterrein.	
B3.1	De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die aan te leveren wordt daarom geschrapt.	
B15.1	Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.	
B16.1	V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.	
B21.1	"Duiken" wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met [REDACTED] een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per keer beoordelen of het veilig is en eventueel specifieke afspraken maken.	
B46.1	Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werkterrein, het terrein valt vanaf die datum onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.	
B55.01	Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.	