

VOORTGANGSRAPPORTAGE

Eerste Fase Marker Wadden

Week 10 – Week 13 2021



Projectnummer	528-12492		
Projectomschrijving	Eerste Fase Marker Wadden		
Opdrachtgever	Rijkswaterstaat		
Contract-/besteknummer	31091561		
Documentnummer	MW-VGR-064		
Versienummer	1.0	Versiedatum	02-04-2021

Naam en paraaf	
Opsteller	Vrijgegeven
[Redacted]	NVT
[Redacted]	[Redacted]

Distributielijst

Kopie	Functie	Naam
1	Opdrachtgever	Projectteam
2	Contractmanager	[Redacted]
3		
4		
5		

Inhoudsopgave

1.	ALGEMEEN	1
1.1.	Inleiding	1
2.	PROJECTMANAGEMENT	1
2.1.	Voortgang project	1
2.2.	Op-en-afleverproces	1
2.3.	Besluiten en acties Opdrachtgever	1
3.	PROJECTBEHEERSING	1
3.1.	Wijzigingen + risico's	1
3.2.	Voortgang planning	1
3.3.	Onderbouwing haalbaarheid betaalposten / afleverdossiers	2
3.4.	Tewerkstelling van vreemdelingen	2
3.5.	Integrale veiligheid	2
4.	OMGEVINGSMANAGEMENT	2
4.1.	Knelpunten omgevingsmanagement	2
4.2.	Communicatie met derden	2
4.3.	Klachten en maatregelen	2
5.	TECHNISCH MANAGEMENT	2
5.1.	Knelpunten ontwerp, uitvoering en onderhoud	2
5.2.	Vorbereidingen module E	2
5.3.	Lossen veen	3
6.	INKOOPMANAGEMENT	3
6.1.	Ingeschakelde personen	3

1. ALGEMEEN

1.1. INLEIDING

Voor u ligt de derde voortgangsrapportage van 2021. Hierin wordt de voortgang in de afgelopen periode (week 10 t/m week 13) van het project Eerste Fase Marker Wadden met zaaknummer 31091560 beschreven.

2. PROJECTMANAGEMENT

2.1. VOORTGANG PROJECT

Intussen is het al de 4^e maand van 2021 en zijn we volop aan de slag met de laatste voorbereidingen voor Module E. De verschillende plannen ten behoeve van de uitvoering zijn afgerond en zullen medio week 14 beschikbaar worden gesteld aan de OG. Ook is de laatste hand gelegd op de projectbeheersing qua inrichting van systemen. Hier worden de lessons learned welke wij momenteel opdoen in meegenomen, dit allemaal om een “Stroperig”proces in 2023 te voorkomen. De benodigde vergunningen zijn inmiddels ook al binnen.

Wat Module A t/m Module D betreft zijn er nog wat restpuntes die spoedig opgepakt zullen worden. Dit betreft onder andere de zuidelijke havendam die in week 14 aangepakt zal worden.

2.2. OP-EN-AFLEVERPROCES

De laatste loodjes zijn misschien het zwaarst, maar we vorderen gestaag in dit “stroperige” proces en maken kleine vorderingen. Met zijn allen moeten we echter wel waakzaam blijven dat we zaken niet dubbel gaan doen of in herhaling blijven vallen.

Het Deel-opleverdossier deel 1 revisie 1 is geleverd en geaccepteerd met restpunten, en de restpunten zijn gedeeltelijk al ingeleverd. Hierdoor begint het proces van Meridian, waar de documenten vanuit het Deel-opleverdossier Deel 1 zijn in het Meridian systeem van Rijkswaterstaat toegevoegd.

De DTB-data zijn aan RWS-CIV ingediend in WK 13 en het toetsproces is daarmee begonnen. Verder loopt het opleverproces zoals meegenomen in de Marker Wadden Af- en Opleverproces detailplanning v1.2.

2.3. BESLUITEN EN ACTIES OPDRACHTGEVER

Uiteindelijk is, 6 weken later dan gepland, de definitieve gunning van de Module E “Contractwijziging 5” dan toch gekomen. Op maandag 22 mei is de overeenkomst ook door Opdrachtnemer definitief getekend.

3. PROJECTBEHEERSING

3.1. WIJZIGINGEN + RISICO'S

Voor het Wijzigingsregister wordt gezamenlijk tussen OG en ON bijgehouden “Logboek VTW's”. Alle betreffende VTW's zijn opgesteld en ingediend. Tijdens de bouwvergadering waar ook deze Voortgangsrapportage wordt besproken worden de nog openstaande VTW's behandeld.

Opdrachtnemer werkt aan een nieuwe Risicodossier inzake de E-Module, dit wordt in zijn totaliteit in week 14 gedeeld met Opdrachtgever.

3.2. VOORTGANG PLANNING

Geen bijzonderheden.

3.3. ONDERBOUWING HAALBAARHEID BETAALPOSTEN / AFLEVERDOSSIERS

Er staan nog een aantal ingediende kostenopstelling open, te weten:

- Kostenopstelling div. werkzaamheden → [REDACTED]
- Stelpost Dun-Slib – Analyse Monsters → [REDACTED]
- Stelpost Dun-Slib – Survey werkzaamheden → [REDACTED]
- Stelpost Dun-Slib – Drone Metingen → [REDACTED]

3.4. TEWERKSTELLING VAN VREEMDELINGEN

Geen bijzonderheden.

3.5. INTEGRALE VEILIGHEID

In het vorig jaar zijn er aanvullende maatregelen op het projectkantoor, op de crewtender en de werklocatie getroffen, zodat de werkzaamheden volgens de geldende COVID-19 regels konden plaatsvinden. Met inachtneming van deze maatregelen is het het projectteam gelukt om veilig de werkzaamheden op de Marker Wadden voort te zetten. Deze maatregelen blijven vooralsnog ook in 2021 door gelden.

4. OMGEVINGSMANAGEMENT

4.1. KNELPUNTEN OMGEVINGSMANAGEMENT

Geen bijzonderheden.

4.2. COMMUNICATIE MET DERDEN

In week 13 is er vanuit de Gemeente Lelystad een bericht gekomen dat de Omgevingsvergunning ten behoeve van het aanleggen van Module E van de Marker Wadden wordt verleend. Een aandachtspunt hier blijft dat er in de beschikking van 31 maart 2021 wordt aangegeven dat er nog een Rapport betreffende archeologie zoals beschreven in artikelen 7.2.1 en 7.3.1. van het bestemmingsplan moet worden ingeleverd. Dit wordt inmiddels opgepakt door de uitvoering.

Ondertussen is het Monitorings- en werkplan voor de ontgroning t.b.v. Module E onlangs ook goedgekeurd door [REDACTED] van Inspectie Leefomgeving en Transport. Een aandachtspunt wat betreft de huidige ontgrondingsvergunning blijft de hoeveelheden. Deze hoeveelheid kan mogelijk worden overschreden bij de realisatie van Module E. Hiervoor zal er een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden door de OG, voor de verruiming van de hoeveelheid m3's.

4.3. KLACHTEN EN MAATREGELEN

Geen bijzonderheden.

5. TECHNISCH MANAGEMENT

5.1. KNELPUNTEN ONTWERP, UITVOERING EN ONDERHOUD

In week 50 van 2020 is er een eindopname geweest en daaruit zijn nog enkele restpunten naar voren gekomen die inmiddels opgepakt worden. Dat zijn o.a. wat opruimwerkzaamheden, verwijderen van borden en losse zakkakens. De meeste werkzaamheden zijn al afgerond. Er zijn nog enkele restpunten die spoedig afgerond zullen worden.

5.2. VOORBEREIDINGEN MODULE E

De gunning van Module E is op 19-03-2021 aan Boskalis toegekend en op 22-03-2021 definitief door alle partijen getekend. In de afgelopen periode is er door het projectteam ook intensief gewerkt aan de werkvoorbereiding om te zorgen dat de uitvoering tijdig buiten begint.

Met Opdrachtgever zijn we nog in gesprek voor een Project Follow Up (PFU) de definitieve datum is nog niet vastgesteld.

De in te dienen plannen bevinden zich in de laatste fase en zijn ingepland om eind WK 14 ingediend te worden. In de tussentijds is de termijnstaat met de klant afgestemd en deze wordt ook samen met de planning in WK 14 ingediend.

Daarnaast zijn de meeste vergunningen reeds binnen en is de aanvraagprocedure zo goed als afgerond. De Omgevingsvergunning t.b.v. de realisatie van Module E is in week 13 verleend. Het monitorings- en werkplan t.b.v. de Ontgrondingsvergunning is onlangs goedgekeurd. Voor de NB-wet vergunning is het noodzakelijk om een Ecologisch werkprotocol te hebben. Dit protocol is door Witteveen+Bos opgesteld en in week 13 ingeleverd bij Boskalis.

Wat meldingen betreft moet nog de BBK-melding plaatsvinden.

5.3. LOSSEN VEEN

De enige actieve werkzaamheden in de afgelopen periode bij de Marker Wadden zijn het lossen van veen afkomstig van de Singelgracht. Zijsling lost dagelijks 1 bak met veen afkomstig van Singelgracht. Het grond wordt gelost nabij de ontvangstvoorziening.



6. INKOOPMANAGEMENT

6.1. INGESCHAKELDE PERSONEN

Geen bijzonderheden.