

Name	Id	Start Date	Finish Date	
Termijnstaat 2 geaccepteerd	23	14-03	14-03	
Opstellen instructie t.b.v wapeningsonderzoek	43	13-03	28-03	
Einde Afhandelen wijzigingen	50	15-03	15-03	
Einde Verificatie en Validatie management	59	15-03	15-03	
Einde Werkpakketmanagement	60	15-03	15-03	
Einde Kwaliteitsmanagement	63	15-03	15-03	
Einde Documentmanagement	74	15-03	15-03	
Einde Raakvlakmanagement	86	15-03	15-03	
Reviewfase en verwerken opmerkingen uitvoeringsplan UNO	94	13-03	23-03	
Werkinstructie helle ruimtes	100	08-03	09-03	
Werkinstructie aflichten	101	06-03	08-03	
Opstellen werkinstructie paalonderzoek	102	13-03	17-03	
Opstellen werkinstructies Waterkelder	103	13-03	05-04	moet na Kick-off
Opstellen instructie t.b.v. visuele inspectie	113	13-03	22-03	moet na Kick-off
Opstellen Instructie t.b.v. paalonderzoek	117	13-03	28-03	zie regel 13
GO/ NO Go bemaling	122	17-03	17-03	Voor dit besluit dient werkmethode tegen waterdruk in uitgewerkt te zijn voor vergelijking
Einde Ecologie	141	15-03	15-03	
Einde Milieu	142	15-03	15-03	
Uitwerken wegfaserings definitief	144	13-03	22-03	op basis van uitvoeringsfasering
Einde Communicatie	152	15-03	15-03	
Einde Stakeholdermanagement	156	15-03	15-03	
Definitief grondonderzoek gereed	176	14-03	14-03	Wordt week later, niet kritisch ivm regel 35
Rapportage samendrukkingsproeven betonkernen opstellen	177	06-03	10-03	
Rapportage samendrukkingsproef concept gereed	178	10-03	10-03	
Definitief LAB Onderzoek grondwater gereed	183	10-03	10-03	
Alle werkplannen t.b.v. van vervolgonderzoek opstellen	187	06-03	17-03	Regel is vervangen door verschillende plannen-regels. W1 voor onderzoeken Duco zijn gereed
Werkplannen vervolgonderzoek gereed	188	17-03	17-03	zie 27
Drukproeven kernboringen	193	06-03	06-03	eind wk 10
Besluit: Aanvullende drukproeven en kernboringen ja/nee	194	07-03	07-03	op basis van resultaten regel 24, wk 11 besluiten
Uitvoeren sonderingen in tunnel	195	08-03	09-03	wk 10 en wk 11
Vrijmaken palen van ballast	196	06-03	08-03	wk 10 afvoeren
Openen conussen + opmeten uitvullaag	197	09-03	04-04	
Holle ruimte onder vloer op sonderingslocaties inspecteren/ analyseren	198	10-03	10-03	8/3 start
Uitvoeren 5 stk proefpalen zijde Joure	199	13-03	17-03	wk 12+13 ipv wk 11, wk 13 en 14 testen
Analyse resultaten drukproeven beton	238	07-03	08-03	eind wk 10 gereed, zie regel 24
Opgave: Druksterkte beton n.a.v. proeven	239	08-03	08-03	eind wk 10. Levensduur bepalen ahv onderzoeken door Eelco nodig??
WP-00048 Definitief Ontwerp	240	09-03	20-03	
Revisie ontwerpbasis	241	09-03	09-03	loopt
Berekening voor checkprint intern gereed Moot 26	242	10-03	10-03	spannend, vanwege issue drukpalen
Tekening palenplan checkprint moot 26	243	10-03	10-03	spannend, vanwege issue drukpalen
Checkprint toetsing RWS				regel toevoegen
Opstellen definitieve berekening moot 26	245	13-03	20-03	
Opstellen palenplan moot 26	246	13-03	20-03	
WP-00049 UitvoeringsOntwerp	247	13-03	10-05	nvt = DO
Opstellen tekening definitief palenplan moot 26	249	13-03	21-03	dubbeling regel 447
Opstellen berekening toerit NW	254	13-03	20-03	start 20/3 (wk 11 model verifiëren). Doorlooptijd tot 20/3 klopt niet = 6 weken
Opstellen berekening toerit ZO	255	13-03	20-03	start 20/3 (wk 11 model verifiëren). Doorlooptijd tot 20/3 klopt niet = 6 weken
Opstellen berekeningen moot 22 en 23	256	13-03	20-03	Na de kick-off
Keuze definitief: Wel/ niet bemalen	263	17-03	17-03	
Kick-Off Waterkelder oplossing	272	13-03	13-03	
WP-00000 Afronden Werkpakket XXX	289	06-03	31-03	