

## OVL - Uitvoeringsplan LT338032

## MONO-plan

<b>Projectnummer:</b>	R.06546	<b>Projectnaam:</b>	REC TBG SMARIUSKADE	
<b>Netwerkplannummer:</b>	30186663	<b>Projectinfo:</b>		
<b>Projectadres:</b>	Ringbaan Noord 201	<b>Projectplaats:</b>	TILBURG	
<b>Startdatum:</b>	22-april-2024	<b>Duur van het werk:</b>	5 (werkdagen)	<i>t/m 26-april-2024</i>
<b>Verwijzing:</b>	TILBURG CENTRUM - 10B, MI-43, C-8			
<b>Opmerking BD:</b>	<input type="text" value="Geen"/>			
<b>Opmerking OIV:</b>	<input type="text" value="Geen"/>			

Uitvoeringsplan geldig tot en met:

02-07-2024

# Werk en bedieningsplan

Project omschrijving: LS/OV-kabel werkzaamheden

Type opdracht:

DO

## Omschrijving van uit te voeren werkzaamheden (Enexis):

Betreft het (om)leggen van een OV kabel (4x6) aan de Goirkekanaaldijk te Tilburg. Hiervoor dienen de OV masten overgenomen te worden op de nieuw aangelegde kabel. Na het uitvoeren van deze werkzaamheden OV testen door in te schakelen.

## Opmerking Bedieningsplan:

Geen

Klant gewaarschuwd voor onderbreking levering? Nee

## Aanwijzing van uitvoerende medewerkers:

AVP-LS-distributie, VP-LS-netten, VOP-LS-assistent

## Gecombineerde weergave:

**Denk aan het correct sluiten van deuren!!!**

### Nr. Omschrijving

Nr.	Stat/Kastr.	Benaming	Veldnr.	Richtingnaam	Kabelcode	Zekering	Handeling/Gevolg	
1 WE		LMRA + Aanmelden OV werkzaamheden bij meldpunt						<input type="checkbox"/>
2 BP	152.7236	Ringbaan Noord B2	5	OV Maasstraat/Goirkekanaaldijk	TBG7498	25 Amp	Uit - Af- / Vrijschakelen	<input type="checkbox"/>
3 WE		Start werkzaamheden						<input type="checkbox"/>
4 WE		Kabel selecteren / knippen / maken 2 verbindingsmoffen en OV mast(en) overnemen						<input type="checkbox"/>
5 WE		Controle einde werkzaamheden						<input type="checkbox"/>
6 BP	152.7236	Ringbaan Noord B2	5	OV Maasstraat/Goirkekanaaldijk	TBG7498	25 Amp	In - Spanningsloos inschakelen	<input type="checkbox"/>

# Veiligheid

Veiligheidsplan Enexis
<b>Veiligheidswerk-instructies:</b>
E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen
E-10 Een LS-kabel meten of beproeven
E-11 Een LS-kabel selecteren
E-40 Een verbindingmof monteren
E-44 Een OV-aftakmof monteren
<b>HSE-Procedures:</b>
P-5.14.00 Schade voorkomen aan kabels en leidingen
Andere dan elektrische risico's voor de mens door: <input checked="" type="checkbox"/> Verkeersmaatregelen <b>Maatregel:</b> <i>Conform Verkeersplan</i>
Bijzondere risico's voor de installatie door beschadiging van componenten i.v.m.: <input checked="" type="checkbox"/> Graafwerkzaamheden <b>Maatregel:</b> <i>KLIC / Proefsleuven / Voorsteken</i>
<b>Aanvullende risico's / maatregelen:</b> Geen

Status	Datum/tijd	Door:	Telefoon:	Paraaf:
Werkplan Enexis (WV)	03-04-2024 09:49	Efsio Tronci	+316	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedieningsplan opgesteld (WV/BD)	03-04-2024 09:49	Efsio Tronci	+316	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedieningsplan getoetst (BD)				<input type="checkbox"/>
Uitvoering van het werk gestart				<input type="checkbox"/>
Uitvoering van het werk afgerond				<input type="checkbox"/>

## Deelnemers:

Naam:	Bedrijf/Afdeling/Functie:	Afwezig cq. achteraf geïnformeerd op:	Paraaf:

Pre-jobbespreking van toepassing:	Ja / Nee	V&G-plan van toepassing:	Ja / Nee
Pre-jobbespreking doorgesproken:	Ja / Nee	V&G-plan doorgesproken:	Ja / Nee

Kort verslag behandelde onderwerp(en):


Gemaakte afspraken:


Verslag opgesteld door (naam/functie)	Datum:	Paraaf:

Kopie verzonden aan:	WV-aannemer	Leidinggevende projectleider/manager:	Overige:
	Ja / Nee	Ja / Nee	

