



verslag

Contractoverleg project Afsluitdijk

Nummer 07
Datum bespreking 26 juli 2018
Tijdstip 10:00 - 12:00
Locatie Kantoor Level, Stephensonweg 8, Gorinchem
Zaal de Vlieter

Deelnemers Rijkswaterstaat

[Redacted names]

Deelnemers Level


[Redacted names]

Afschrift aan

[Redacted names]

Buiten scope







8. Specifieke punten vanuit technisch management

a) Hydraulische randvoorwaarden

█ licht toe dat de hydraulische randvoorwaarden in het verleden door Deltares zijn bepaald. In de berekeningen is echter een fout gemaakt. Het betreft iteratieve berekeningen, waarbij Deltares te vroeg is gestopt met rekenen. In samenwerking tussen Levvel, RWS en Deltares is er een plan van aanpak en planning gemaakt om dit punt op te lossen. De verwachting is dat het ongeveer 6 weken zal duren voordat Deltares de gecorrigeerde hydraulische randvoorwaarden aan kan leveren. Tijdens het Technisch Overleg is besloten om 2 sporen parallel te bewandelen, namelijk:


1. RWS zal uitzoeken hoeveel resterende reserve capaciteit er in de golfoverslag voor de verschillende objecten zit;
2. Levvel gaat in de tussentijd gewoon door met ontwerpen. Beide partijen zijn het erover eens dat stoppen geen toegevoegde waarde heeft.

Mocht blijken dat er voldoende "rek" in de golfoverslag criteria zit, dan kan RWS besluiten om het DO niet aan te laten passen. Indien er te weinig "rek" in zit om de hogere golfoverslag op te vangen (en/of de gecorrigeerde hydraulische randvoorwaarden kunnen niet geabsorbeerd worden in de overcapaciteit) dan kan RWS besluiten om het DO aan te laten passen.

█ vraagt op welke onderdelen dit een effect zou kunnen hebben als wordt gedacht vanuit risico's. Betreft dit alleen de voorhavendijken en keersluis bij Den Oever of bijvoorbeeld ook de dammen die ervoor liggen. █ bevestigt dat het alleen de voorhavendijken en keersluis bij Den Oever betreft. █ vraagt of het ook impact heeft op de spuisluisen en gemalen. █ geeft aan dat dit niet zo is voor wat betreft Den Oever, maar aan de zijde van Kornwerderzand kan dit niet uitgesloten worden. Het heeft geen invloed op de dijk zelf.

█ vraagt hoe groot de kans is dat er vanuit hydraulische randvoorwaarden in de toekomst meer wijzigingen zullen volgen. █ geeft aan dat dit moeilijk in te schatten is. Het betreft complexe materie.

Contractoverleg project Afsluitdijk





13. Sluiting

 sluit de vergadering om 11:55

Vaststelling


Het verslag van dit contractoverleg wordt vastgesteld voor akkoord en ondertekend.

Datum: 9 augustus 2018



Actiepunten

buiten scope







Buiten scope

Besluiten

