

Memo

Aan MT Project Levvel

Kopie aan

Van

Datum 15-sep-2020

Documentnr. ASD-ING-WOG-Droogzetvoorzieningen BSM

Blad 1 van 2

Onderwerp Impact van de WOG HR7.0 op de leverantie overeenkomst **Droogzetvoorzieningen BSM**

Leverancier: CT de Boer
Soort contract: Leverantie overeenkomst
Inkooppakket: Levering Droogzetvoorzieningen BSM

Impact WOG HR7.0 op het contract: Verschuiving van de hoeveelheden in de tijd.

Verwachtingen als gevolg van de WOG qua kostenverhogende omstandigheden en claims:

Omschrijving:	Bedrag € (excl. BTW)
Opslagkosten van de gereed zijnde kranen + rails (2 jaar)	
Financieringskosten van de gereed zijnde kranen + rails (2 jaar)	
Mogelijk claim; onderdekking in de productie a.g.v. van stilleggen productie droogzetschotten. (betreft alleen productiekosten)	
Totaalbedrag levering droogzetvoorzieningen (excl. indexering)	

buiten scope

Advies om in te rekenen voor een claim en kostenverhogende omstandigheden als gevolg van de WOG HR7.0 in relatie tot de leverantie overeenkomst voor bovengenoemd onderdeel. Zie voor een onderbouwing bijlage 1.

Ter informatie:

Indexering als gevolg van het verschoven werk is n.t.b.

Datum 15-sep-2020
Documentnr. ASD-ING-WOG-Droogzetvoorzieningen BSM
Blad 2 van 2

Bijlage 1: onderbouwing verwachting kostenverhogende omstandigheden en claims

Opslagkosten van de gereed zijnde kranen + rails (2 jaar)

Door een verschuiving van ca. 2 jaar in de planning worden de reeds geproduceerde kranen t.b.v. de droogzetvoorzieningen extra gecontroleerd en in opslag genomen.

Opslagkosten vanuit CT de Boer bedragen [REDACTED], zie hiervoor Contractwijzigingsformulier met kenmerk ASD-INK-3072.1 welke als bijlage separaat is toegevoegd. Daarnaast zijn wij nog aan extra kosten [REDACTED] kwijt voor kwaliteitsregistraties en onderzoeken kraanbanen en kranen, zie hiervoor de memo met kenmerk 6664-MEM-06 welke als bijlage separaat is toegevoegd.

Financieringskosten van de gereed zijnde kranen + rails (2 jaar) buiten scope

De leverantiesom welke gemoeid is met de kranen bedraagt [REDACTED]. Omdat deze nog niet toegepast kunnen worden in het project maar wel betaald worden aan de leverancier zijn hiermee extra voorfinancieringskosten gemoeid van [REDACTED] per jaar.

[REDACTED] buiten scope

Mogelijke claim; onderdekking in de productie als gevolg van het stilleggen van de productie van de droogzetschotten.

De leverancier van de droogzetschotten heeft hiervoor capaciteit gepland in zijn fabriek. Het stilleggen van de productie heeft een behoorlijke impact op de bedrijfsvoering van de leverancier. Om die reden kunnen we een claim verwachten voor onderdekking op de mensen en machines in de werkplaats en winstderving.

De productiekosten van de droogzetvoorzieningen bedragen ca. [REDACTED] (dit is excl. materiaal, voorbereidingskosten, transportkosten etc.!!). Van de leverancier kunnen we dus mogelijk een claim verwachten van [REDACTED] buiten scope