

(GPO)

Van: [redacted] (GPO)
Verzonden: vrijdag 6 september 2019 08:51
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Overstap versie J (verlaat)
Bijlagen: 190905 Verlate versie J++ Managementsamenvatting Projectplanning.pdf

Dame, heren,
 Vooruitlopend op het directie-overleg van 20 september heeft Levvel de verlate versie J van de planning nog verder geoptimaliseerd tot een verlate J++.

Gr. [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 5 september 2019 17:19
Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: Overstap versie J (verlaat)

[redacted],
 Zoals gisteren aangegeven hebben we de werkzaamheden 'waar we mee door kunnen' weer naar voren gehaald t.o.v. de eerder verstrekte 'verlate J' / J+ versie. Als we dit doen kunnen we nog alle kanten op volgens mij..... wordt vervolgd want checks e.d. moeten nog gedaan worden.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[redacted] | Levvel



Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 4 september 2019 17:50
Aan: [redacted]

Onderwerp: FW: Overstap versie J (verlaat)

[redacted],
 Zoals vanochtend naar voren kwam kunnen we de werkzaamheden NSM pompen opstarten zoals gepland. Dat heeft dan weliswaar extra hinder t.o.v. verlate J tot gevolg: 12 maanden langer een 2-0 verkeerssysteem DOV-noord in de periode 16 september 2019 tot en met 14 september 2020.

Daarbij is het nog steeds mogelijk om op een zeker moment alsnog over te stappen op de verlate versie J planning mits o.b.v. deze planning op tijd kan worden gestart met bouwkuip noord t.b.v. NSM spuigroepen. Dit betekent dat het 2-0 verkeerssysteem DOV-noord dan van kracht blijft.

We zijn nog bezig om de werkzaamheden KS DOV en Dijk, dammen, havens in de verlate J versie terug te zetten zoals het nu wordt uitgevoerd.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[redacted] | Levvel

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 4 september 2019 13:51

Aan: [redacted]
[redacted]
[redacted]

Onderwerp: Overstap versie J (verlaat)

Heren,

Even snel de variant opgesteld naar aanleiding van het planningsoverleg met RWS waarbij je de noordzijde van NSM pompengroepen zowel kuip als betonwerk 16 september opstart en afmaakt en de zuidzijde conform de verlate J uitvoert. Moet nog getoetst worden bij het team van [redacted] wat dit verder voor gevolgen heeft bijvoorbeeld inefficiëntie in de uitvoering etc..

Met vriendelijke groet,
[redacted]



simplex consultants

[redacted]
[redacted]

Website www.simplexconsultants.nl