

Prima, [redacted]

Gr [redacted]

Buiten scope

Van: [redacted] <[redacted]@rws.nl>  
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 12:15  
Aan: [redacted] <[redacted]@rws.nl>  
Onderwerp: Maandannotatie april

Dag [redacted]  
Graag op en aanmerkingen.

|            |            |            |                  |             |            |            |  |  |
|------------|------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|--|--|
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted]       | [redacted]  | [redacted] | [redacted] | [redacted]   | [redacted]   |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted]       | [redacted]  | [redacted] | [redacted] | [redacted]   | [redacted]   |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted]       | [redacted]  | [redacted] | [redacted] | [redacted]   | [redacted]   |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted]       | [redacted]  | [redacted] | [redacted] | [redacted]   | [redacted]   |
| P.000603   | MN         | dijk       | sluizenprogramma | Afsluitdijk | [redacted] | 11         | <p><b>1. Opvallende successen en leerpunten:</b><br/>Levvel en RWS zijn tot een aanpak gekomen voor uitwerking van WOG3. "Slice the Elephant": eerst de (technische) inhoud per onderdeel dan de kosten en tijdsimpact.</p> <p><b>3. Afwijkingen tijd (mijlpalen) of geld (prognose vs budget):</b><br/>De eerste planning op hoofdlijnen van Levvel komt uit op 2025 ipv 2022.</p> <p><b>4. Politiek gevoelige zaken:</b><br/>Nota [redacted] ligt in Den Haag. Hierin is aangegeven dat de eerder verwachte duidelijkheid voor het vervolgtraject nog niet is te geven. Wel is overeenstemming over de aanpak van de issues.</p> | <p>WOG 2 is vastgesteld en getekend en 1e termijn betaling wordt binnenkort vrijgegeven. Hierin is ook vastgelegd dat eind maart met een voorstel voor het HR-issue komt (WOG3). De insteek is om tot een realistische, robuuste planning te komen waar we de komende jaren niet meer op terug hoeven te komen. Inmiddels is een eerste conceptplanning ontvangen te bespreking.</p> <p>Duidelijk is dat het niet meer mogelijk om de MIRT mijlpaal waterveiligheid/waterafvoer op 31-12-2022 te halen (ivm HR-impact op spuimiddelen). Wel is de verwachting van RWS dat de objecten, dijk, pompen, keersluis en de opening van de vismigratierivier wel voor 31-12-22 gerealiseerd kunnen zijn.</p> <p>Er wordt een nota [redacted] voorbereid om [redacted] te informeren. Er zijn door het Financieel Dagblad vragen gesteld over de voortgang. Daar is een procesantwoord op gegeven.</p> |

[redacted]