

Contactpersoon

-

T -

Datum

-

Nummer

-

Bijlage(n)

-

verslag

Verslag van	Klankbordgroep
Datum bespreking	15 februari 2012
Deelnemers	[redacted] (Spieringsluis eo) [redacted] (Bewonersvereniging Bandijk) [redacted] (Bewonersvereniging Bandijk) [redacted] (Gemeente Werkendam) [redacted] (Waterschap Rivierenland) [redacted] (Voorzitter Klankbordgroep) [redacted] (Aannemerscombinatie) [redacted] (ZLTO) [redacted] (Bedrijven Steurgatdijk) [redacted] (Bewoners Steurgatdijk) [redacted] (Staatsbosbeheer) [redacted] (Biesbosch Museum) [redacted] (Rijkswaterstaat Zuid Holland) [redacted] (Projectbureau Noordwaard)
Afwezig	[redacted] (Waterschap Rivierenland) [redacted] (ZLTO) [redacted] (ZLTO) [redacted] (Fort Steurgat)

1. Opening

[redacted] opent de vergadering. De volgende agendapunten zijn toegevoegd:

- toepassing thermisch gereinigde grond;
- diefstal in de polder;
- stand van zaken recreatiepoort Werkendam.

[redacted] heet [redacted] speciaal welkom die de afvaardiging is van Spieringsluis en omgeving en nu de eerste keer aanwezig is.

2. Mededingen

[redacted] meldt dat het reparatiebesluit inzake het onherroepelijk Rijksinpassingsplan is getekend. Vanaf vrijdag 17 februari ligt het besluit ter inzage gedurende 6 weken bij o.a. het Biesbosch museum en de gemeente Werkendam.

Het verslag van 26 oktober 2011 wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van punt 5 Draaiboek bij hoogwater vraagt [redacted] of ook bewoners die niet direct met het draaiboek van doen krijgen wel graag geïnformeerd worden over het eind product. Dit wordt door [redacted] namens de gemeente toegezegd.

Naar aanleiding van een verzoek van [REDACTED] wordt afgesproken om in plaats van de afkorting KBG de klankbörgroep aan te duiden als KBG Noordwaard.

Datum

-

3. Verzonden stukken BBC

Op 1 maart aanstaande brengt [REDACTED] het punt betreffende een snelle internet verbinding in de polder onder de aandacht van de bestuurders.

Nummer

-

4. Stand van zaken uitvoering

Gesprek bewonersvereniging, Combinatie Noordwaard en projectbureau Noordwaard.

Op verzoek van de bewonersvereniging heeft dit gesprek plaatsgevonden omdat in de polder inwoners niet tevreden zijn over de het informeren en de wijze van communiceren van de aannemerscombinatie. Te laat wordt men op de hoogte gesteld van werkzaamheden in de directe nabijheid en de informatie op clusteravonden is als onvoldoende beoordeeld.

De bewonersvereniging is op zoek naar een win win situatie en wil deze onrust graag in de kiem smoren. In een klein comité zal frequenter de voortgang worden afgestemd.

De aannemerscombinatie is naar aanleiding van het gesprek een en ander helder geworden. Het is gesprek is als positief ervaren en enkele verbeteringen zijn toegezegd. De bewonersvereniging is beterschap beloofd en dit wordt door de bewonersvereniging kritisch gevolgd.

Opmerkingen/suggesties ten aanzien van de uitvoering:

[REDACTED]: Het twee weken van te voren informeren over directe werkzaamheden in de directe omgeving wordt als kort ervaren.

[REDACTED]: Een meer proactieve houding wordt op prijs gesteld

[REDACTED]: Up date de site frequenter

[REDACTED]: Creëer opstel plaatsen bij smalle plekken

[REDACTED]: Veel types in de polder die er niets te zoeken hebben: wordt veel hout gestolen.

Afgesproken wordt om met een afgeslankte klankbordgroep zonder de beheerders maar wel met de gemeente Werkendam frequenter bij elkaar te komen om elkaar op de hoogte te houden van de ervaringen en stand van zaken aangaande de uitvoering (komende bijeenkomst 30 mei 19.30 uur)

In het kader van de diefstal wordt gesproken over mogelijk maatregelen zoals een camera bij de Biesboschsluis en een slagboom. Afgesproken wordt dat de gemeente dit onderwerp intern bespreekt en aan de orde wordt gesteld in de BBC van 1 maart.

Thermisch gereinigde grond

[REDACTED]: principieel bezwaar tegen het gebruik van thermisch gereinigde grond in een gebied dat grenst aan een Nationaal park. Qua wetgeving kan het waarschijnlijk niet tegen worden gehouden maar ziet problemen met uitloggen en het is dode grond. Het verzoek is het niet in terpen toe te passen en in kades die grenzen aan woonterpen. Gebruik het liever helemaal niet maar het zal wel een economisch motief zijn. Er is een gesloten grondbalans en 98% van de vrijkomende grond in de Noordwaard heeft een klasse wonen (zo stelt [REDACTED]). Vraag is ook waarom het Rijk die niet vooraf heeft voorkomen in het contract.

█: wijst ook op het feit dat agrariërs voedselproducenten zijn en vraagt naar het effect over 15-20 jaar. Slootwater grenst aan de agrarische terpen waar ook koeien grazen.

█ (waterschap): zal slechts toetsen of wordt voldaan aan de gestelde technische specificaties en de wet- en regelgeving.

Datum

-

Nummer

-

Reactie █: een flyer wordt samengesteld over deze grond en een informatie avond wordt georganiseerd met een toelichting door een onafhankelijk persoon/instantie.

Reactie █: in het contract is gesteld aan welke specificaties terpen en kades moeten voldoen, hierop wordt getoetst. De specificaties zijn opgesteld conform het besluit bodemkwaliteit en de geldende wetgeving. De gemeente controleert als bevoegd gezag de naleving van deze regelgeving. In de terpen van particuliere woonhuizen is klasse wonen geëist in het contract (dat is scherper dan de regelgeving).

Alleen de blijvers worden uitgenodigd voor de bijeenkomst en gevraagd wordt of er wethouder erbij aanwezig is en iemand op niveau van Rijkswaterstaat. Vooralsnog wordt gedacht aan 28 of 29 februari (NB vanwege de voorjaarsvakantie is het uitgesteld naar 5 maart).

5. Stand van zaken vastgoed

Met nog 3 particuliere huiseigenaren is nog geen overeenstemming en met iets meer dan 5 agrariërs wordt nog onderhandeld. Inmiddels heeft de dagvaarding plaats gevonden inzake 2 dossiers (1 particulier en 1 agrarisch dossier).

6. Stand van zaken recreatiepoort Werkendam

De heer █ is door de gemeente ingehuurd voor het begeleiden van de aanbesteding. Met name is er aandacht voor de financiële haalbaarheid in deze fase. Doel is het vinden van een partij die de recreatiepoort tot een succes kan maken. De vorm van de aanbesteding is een concurrentie gerichte dialoog. De gemeente gaat in onderhandeling met partijen in drie parallelle sessies. Nu wordt de haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Rond de zomer worden de gunningcriteria opgesteld en ook voorgelegd aan de KBG Noordwaard. Na de zomer is het traject betrouwbaar. De visie wordt uiteindelijk in de gemeenteraad vastgesteld. De randvoorwaarden zijn vastgelegd in het onherroepelijke Rijksinpassingsplan.

Het zoekproces naar een ondernemer duurt ongeveer 1 jaar en vervolgens kost het 1 jaar de tijd om zaken planologisch vast te leggen.

█: wordt Staatsbosbeheer betrokken bij de randvoorwaarden?

Neen, deze zijn inmiddels vastgelegd in het Rijksinpassingsplan.

█: de jachthaven valt op sinds het weren van boten sinds de jaren '80. Op de vraag of het haalbaarheidsonderzoek openbaar is, is negatief geantwoord.

█: maak partijen attent op de stichting van de blijvende agrariërs zodat wellicht samenwerkingsvormen kunnen worden verkend.

█: had graag eerder op de hoogte worden gesteld van dit toch snellere proces dan eerder geschetst door de gemeente Werkendam.

7. Beheersvisie

Rijkswaterstaat Zuid-Holland opteert niet voor seizoensakkerbouw mede in het licht van het advies van het kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier en de mogelijke negatieve effecten van seizoensakkerbouw op het niet realiseren van een gesloten

grasmat. Daarnaast is het voorstel geen vee van buiten toe te staan voor de het beheer en grazen in het toekomstige doorstroomgebied in de wintermaanden.

Datum

-

8. Draaiboek bij hoogwater

Enige vertraging is ontstaan bij het vaststellen van het draaiboek. De informatie sessie is nu voorzien eind april. Ook dienen de samenwerkingspartners nog commentaar te kunnen geven op het nu voorliggende concept.

Nummer

-

9. Rondvraag

[REDACTED]: wijst op gemeentelijke containers die wegwaaien bij te slopen woningen.

[REDACTED]: merkt op de brief af te wachten van de gemeente over de IBA's.

[REDACTED]: vraagt aandacht voor de ontsluiting van de Emmahoeve.

[REDACTED]: legt de vragen over de waterhuishouding rondom het Fort per mail voor aan het waterschap.

10. Sluiting

Volgende bijeenkomst: KBG-klein comité: 30 mei 19.30 uur. Locatie: de Kwinter.