

ID VZP	Locatie naam	District	Wbr aanvrager	STAVA tekeningen	Definitieve tekeningen ontvangen	Brief naar verstuurd
1	Swentibold	Wegendistrict Sint Joost	Fastned	Station meer naar voren plaatsen dan akkoord	Tekeningen ontvangen 14-12-2012	
2	De Wuust	Wegendistrict Venlo	Fastned	Parkeren tot duidelijkheid over 2 aanbieders en verkeersveiligheid	Tekeningen ontvangen 14-12-2012	
2	De Wuust	Wegendistrict Venlo	Greenflux	Tekeningen verwacht in december		
3	Bornheim	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Akkoord	Akkoord	30-11-2012
5	Breezandijk	Wegendistrict IJsselmeergebied	Mister Green	Tekeningen ontvangen op 30-11-2012	Wbr of Watervergunning	
5	Breezandijk	Wegendistrict IJsselmeergebied	Fastned	Draft versie ontvangen en besproken op 8-4-2013	Wbr of Watervergunning	
9	Hondsiep	Wegendistrict Arnhem Nijmegen	Fastned	Akkoord	Akkoord	4-2-2013
10	Raakeind	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen, RWS heeft beheergrens aangeleverd		
12	Dikke Linde	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord	Akkoord	11-3-2013
13	Meedenerhol	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord	Akkoord	11-3-2013
15	Groote Bleek	Wegendistrict Eindhoven	Fastned	Draft versie ontvangen		11-3-2013
18	Het Veelsveld	Wegendistrict Twente - Achterhoek	Fastned	Draft versie ontvangen		
19	Zeverveen	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord	Akkoord	11-3-2013
21	Smalhorst	Wegendistrict Groningen-Drenthe	ANWB			
21	Smalhorst	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord	Akkoord	11-3-2013
24	Waerbroek	Wegendistrict Arnhem Nijmegen	Fastned	Terrein vervuild	Staat in de wacht	
30	Roevenpeel	Wegendistrict Sint Joost	ANWB			
30	Roevenpeel	Wegendistrict Sint Joost	Greenflux	Tekeningen verwacht in december		
28	De Vonken	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013		
31	Ganzeveen	Wegendistrict Den Bosch	Fastned	Akkoord	Akkoord	30-11-2012
33	Paardeweide	Wegendistrict Zwolle	ANWB	Nog geen tekeningen ontvangen		
33	Paardeweide	Wegendistrict Zwolle	Fastned	Draft versie ontvangen		
34	De Horne	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013		
36	Vrijenban	Wegendistrict Haaglanden	ANWB	Tekeningen verstuurd 30-11-2012	Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
36	Vrijenban	Wegendistrict Haaglanden	Greenflux	Tekeningen verwacht in december		
37	Hendriksbos	Wegendistrict Veluwe	ANWB	Tekeningen ontvangen 30-11-2012 in overleg met restauranthouder		
37	Hendriksbos	Wegendistrict Veluwe	Greenflux	Tekeningen verwacht in december		
35	Knuvelkes	Wegendistrict Sint Joost	Fastned	Tekening akkoord FastNed plaats 30 km bord	Tekeningen ontvangen 14-12-2012	
38	Bloemheuvel	Wegendistrict Utrecht	ANWB	Tekeningen verstuurd en besproken 9-4-2013		
39	Den Ruyenhoek Linkerzijde	Wegendistrict Amsterdam	The New Motion	Tekeningen verstuurd 30-11-2012	Tekeningen verstuurd 30-11-2012	
39	Den Ruyenhoek Linkerzijde	Wegendistrict Amsterdam	Greenflux	13-02-2013 tekeningen toegezonden aan GF		
38	Bloemheuvel	Wegendistrict Utrecht	Fastned	Draft versie ontvangen afspraak 4-12-2012	Tekeningen ontvangen 20-12-2012	24-04-2013
40	Hoazaar	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen		
41	Mastpolder	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen		
43	De Wouwe Tol Noord	Wegendistrict Breda	ANWB	Geen draft ontvangen		
44	De Wouwe Tol Zuid	Wegendistrict Breda	ANWB	Geen draft ontvangen		
44	De Wouwe Tol Zuid	Wegendistrict Breda	Greenflux	Tekeningen verwacht in december		
45	Sandelingen Oost	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Fastned	Parkeren ivm 3 partijen		
45	Sandelingen Oost	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	ANWB	Parkeren ivm 3 partijen		
45	Sandelingen-Oost	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Greenflux	Parkeren ivm 3 partijen		
43	De Wouwe Tol Noord	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen, RWS heeft beheergrens aangeleverd		
46	De Mussels	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Tekeningen ontvangen	Akkoord	11-3-2013
46	De Mussels	Wegendistrict Groningen-Drenthe	ANWB			
49	Vliete	Wegendistrict Zeeland	Fastned	Akkoord	Akkoord	22-12-2012
50	Voetpomp	Wegendistrict Zeeland	Fastned	Akkoord	Akkoord	22-12-2012
53	Den Ruyenhoek Rechterzijde	Wegendistrict Amsterdam	ANWB	Tekeningen verstuurd 30-11-2012	8-3 locatie/ontwerp akkoord	8-3 locatie/ontwerp concessie worden
55	Hazeldonk West	Wegendistrict Breda	The New Motion	Tekeningen verstuurd 30-11-2012	Tekeningen ontvangen 30-11-2012	14-03-2013
55	Hazeldonk West	Wegendistrict Breda	ANWB	Geen draft ontvangen		
53	Den Ruyenhoek Rechterzijde	Wegendistrict Amsterdam	Fastned	Draft versie ontvangen		
56	De Zuidpunt	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Fastned		Akkoord	
57	Vliedberg	Wegendistrict Zeeland	Fastned	Akkoord	Akkoord	22-12-2012
58	Willemsbos	Wegendistrict Veluwe	Greenflux	Tekeningen verwacht in december		
58	Willemsbos	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Akkoord	Akkoord	30-11-2012
59	Selnisse	Wegendistrict Zeeland	Fastned	Akkoord	Akkoord	22-12-2012
61	Alblasserdam	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Mister Green	VZP wordt in 2014 aangepast	Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
61	Alblasserdam	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Fastned	VZP wordt in 2014 aangepast. Drie voorstellen ontvangen rws moet keuze maken waar voorkeur naar uit gaat		
62	Portland	Wegendistrict Rijnmond	Fastned	Locatie aan het begin van vzp heeft voorkeur. Sloot wellicht inkorten met duiker. Fastned neemt contact op met ingeursbureau ivm locatie gastank		
63	De Hucht	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Akkoord	Akkoord	30-11-2012
73	Hank	Wegendistrict Den Bosch	ANWB	Uitwerking volgt later		
72	De Tille	Wegendistrict Zeeland	Fastned	Akkoord	Akkoord	22-12-2012
77	De Fendert	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen		
169	Amstelveen	Wegendistrict Amsterdam	Mister Green	07-02-2013 mrgreen in contact gebracht met project SAA	Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
81	Zalkerbroek	Wegendistrict Zwolle	Greenflux	Nog geen tekeningen ontvangen		
79	Hespelaar	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen		
80	Amstelveen	Wegendistrict Amsterdam	Fastned	Geen draft ontvangen		
82	Streekhoven	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen		

85	Labbeget	Wegendistrict Den Bosch	Fastned	Akkoord			14-01-2013
88	De Mieden	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013			
89	Vundelaar	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Akkoord			30-11-2012
91	De Slenk	Wegendistrict Arnhem Nijmegen	Fastned	Akkoord			31-04-2012
92	Honswijk	Wegendistrict Amsterdam	The New Motion	27-2 TNM in contact gebracht met project SAA, misschien alvast tijdelijke oplossing mogelijk			
92	Honswijk	Wegendistrict Amsterdam	Fastned	Draft versie ontvangen SAA			
93	Baarveld	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord			11-3-2013
94	De Molenkamp	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Fastned	VZP wordt in 2014 aangepast		Tekeningen ontvangen	
97	Het Anker	Wegendistrict Sint Joost	Fastned	Wordt in 2014 gereconstrueerd RWS wacht op opdracht begin 2013 laadstation wordt in nieuwplan ingepast			
99	Rijskade	Wegendistrict Rijnmond	Fastned	Verzorgingsplaats wordt in 2014 verbouwd			
100	Het Lonnekerveld	Wegendistrict Twente - Achterhoek	Fastned	Draft versie ontvangen			
103	Lageveen	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord		Akkoord	11-3-2013
104	(Geffense) Barriere	Wegendistrict Den Bosch	Fastned	Akkoord		Akkoord	14-01-2012
107	Oude Riet	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned			Akkoord	11-3-2013
107	Oude Riet	Wegendistrict Groningen-Drenthe	ANWB				
106	De Schaars	Wegendistrict Arnhem Nijmegen	Fastned	Geparkeerd: herstructurering van de gehele verzorgingslocatie			
108	Mienschuur	Wegendistrict Groningen-Drenthe	ANWB				
110	Meiberg	Wegendistrict Sint Joost	ANWB				
108	Mienschuur	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord		Akkoord	11-3-2013
113	De Walden	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013			
114	Middelstoot	Wegendistrict Alkmaar	Fastned	05-02-2013 Nieuw ontwerp optie aan het begin van de verzorgingslocatie (rechts) in te tekenen.		Akkoord	
115	Buttervliet	Wegendistrict Rijnmond	Fastned	Voorstel wordt akkoord bevonden als aansluitingsweg iets vloeier wordt gemaakt.			
116	Woudenberg (Oudenhorst)	Wegendistrict Utrecht	ANWB	Tekeningen verstuurd en besproken 9-4-2013		Tekeningen verstuurd en besproken 9-4-2013	
116	Woudenberg (Oudenhorst)	Wegendistrict Utrecht	Fastned	Draft versie ontvangen afspraak 4-12-2012		Tekeningen ontvangen 20-12-2012	24-4-2013
118	IJzendijke	Wegendistrict Zeeland	Fastned	Momenteel niet mogelijk ivm reconstructie N61, bekend bij Fastned		Momenteel niet mogelijk ivm reconstructie N61, bekend bij Fastned	Momenteel niet mogelijk ivm reconstructie N61, bekend bij Fastned
119	Biervliet	Wegendistrict Zeeland	Fastned	Momenteel niet mogelijk ivm reconstructie N61, bekend bij Fastned		Momenteel niet mogelijk ivm reconstructie N61, bekend bij Fastned	Momenteel niet mogelijk ivm reconstructie N61, bekend bij Fastned
122	Kriekampen	Wegendistrict Eindhoven	Fastned	Draft versie ontvangen			
124	Het Goor	Wegendistrict Eindhoven	Fastned	Draft versie ontvangen			
125	Smarpot	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013			
127	Vaenborg	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord		Akkoord	11-3-2013
128	De Watering	Wegendistrict Amsterdam	Mister Green	Tekeningen ontvangen op 30-11-2012		Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
128	De Watering	Wegendistrict Amsterdam	Fastned	Draft versie ontvangen			
129	Bospoort	Wegendistrict Haaglanden	Mister Green	Tekeningen ontvangen op 30-11-2012		Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
129	Bospoort	Wegendistrict Haaglanden	Fastned	Wordt geprobeerd om aantal parkeeravakken toe te voegen voor het laadstation om de invloed op de parkeer capaciteit te minimaliseren actie Fastned		Tekeningen ontvangen	
131	De Weeren	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013			
133	De Beerze	Wegendistrict Eindhoven	Fastned	Draft versie ontvangen			
134	Witte Molen	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord		Akkoord	11-3-2013
136	Molendijk Lichtenvoorde	Wegendistrict Twente - Achterhoek	Fastned	Draft versie ontvangen			
138	Steenhoek	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	ANWB				
138	Steenhoek	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Fastned				
139	Ridderkerk	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Mister Green	VZP wordt in 2014 aangepast.		Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
139	Ridderkerk	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Fastned	VZP wordt in 2014 aangepast. Tekening besproken. Aandachtspunt is calamiteiten weg		Tekeningen ontvangen	
140	Den Hoek	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen			
141	De Kroon	Wegendistrict Utrecht	Greenflux	Nog geen tekeningen ontvangen			
141	De Kroon	Wegendistrict Utrecht	Fastned	Draft versie ontvangen afspraak 4-12-2012			20-12-2012 2-5-2013
145	Kuinderbos	Wegendistrict IJsselmeergebied	ANWB				
144	Ooienbosch	Wegendistrict Eindhoven	Fastned	11-2-2013: nieuwe tekeningen beoordelen			
148	Afsluitdijk	Wegendistrict IJsselmeergebied	Fastned	Draft versie ontvangen en besproken op 8-4-2013		WBR of Watervergunning	
149	De Brink	Wegendistrict Veluwe	Greenflux	Nog geen tekeningen ontvangen			
149	De Brink	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Akkoord		Akkoord	30-11-2012
150	Streepland	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen			
154	Bovenboer	Wegendistrict Zwolle	Fastned	Draft versie ontvangen		wordt niet doorgezet!	wordt niet
155	De Middelaar	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Draft versie ontvangen ruimte gebrek			
157	Lokkant	Wegendistrict Arnhem Nijmegen	Fastned	Akkoord		Tekening ontvangen op 9-11-2012	31-01-2013
159	Dorpshellen	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013			
165	Bodegraven	Wegendistrict Haaglanden	Mister Green	VZP wordt aangepast in 2014		Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
165	Bodegraven	Wegendistrict Haaglanden	ANWB	VZP wordt aangepast in 2014			
163	Bosserhof	Wegendistrict Sint Joost	Fastned	Tekening akkoord bord hondenuitlaatplek moet worden teruggeplaatst		Tekeningen ontvangen 14-12-2012	
171	Maatveld	Wegendistrict Haaglanden	Fastned	Verzorgingsplaats wordt in 2014 verbouwd			
174	Aalscholver	Wegendistrict IJsselmeergebied	Greenflux	Nog geen tekeningen ontvangen			
175	Ruyven	Wegendistrict Haaglanden	Mister Green			Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
175	Ruyven	Wegendistrict Haaglanden	ANWB			Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
174	Aalscholver	Wegendistrict IJsselmeergebied	Fastned	Draft versie ontvangen en besproken op 8-4-2013			
177	Hellevliet	Wegendistrict Utrecht	Mister Green	Nieuw voorstel met parkeerplaats achteraan		Tekening ontvangen op 10-12-2012	
177	Hellevliet	Wegendistrict Utrecht	ANWB	Tekeningen verstuurd en besproken 9-4-2013			
176	Douane Venlose heide	Wegendistrict Venlo	Fastned	Afspraak ingepland 6-12-2012		Discussie met huidige concessiehouder	

178	De Horn	Wegendistrict Alkmaar	Fastned	05-02-2013 nw ontwerp is akkoord optie aan het begin van de verzorgingslocatie (rechts) in te tekenen.	Akkoord	
179	Langveld	Wegendistrict Sint Joost	Fastned	Draft versie ontvangen		
180	Romeinse Put	Wegendistrict Venlo	ANWB			
180	Romeinse Put	Wegendistrict Venlo	Fastned	Aanvraag parkeren 2 aanbiederst Voorkeur optie 2 als extra parkeerplaatsen worden bijgeplaatst aan het begin van de vzw	Tekeningen ontvangen 14-12-2012	
181	Galgenveld	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen		
183	Eigenblok	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Fastned	VZP wordt aangepast in 2014	Tekeningen ontvangen	
184	Bisde	Wegendistrict Utrecht	Mister Green	Nieuw voorstel samen met Fastned	Tekening ontvangen op 10-12-2012	
184	Bisde	Wegendistrict Utrecht	Fastned	Draft versie ontvangen afspraak 4-12-2012	Nieuw voorstel samen met Mister Green	
185	Struik	Wegendistrict Twente - Achterhoek	ANWB			
185	Struik	Wegendistrict Twente - Achterhoek	Fastned	Draft versie ontvangen		
186	Kruisoord	Wegendistrict Alkmaar	Fastned	Nieuwe optie aan het begin van de verzorgingslocatie (rechts) in te tekenen.	05-02-2013 nw ontwerp is akkoord	
188	Bijleveld	Wegendistrict Utrecht	Mister Green	Nieuw voorstel met in/uitrit	Tekening ontvangen op 10-12-2012	
188	Bijleveld	Wegendistrict Utrecht	Fastned	Voorkeur RWS optie 1. Fastned gaat in overleg met Mister Green		
193	De Buunderkamp	Wegendistrict Arnhem Nijmegen	Fastned			31-01-2013
195	De Abt	Wegendistrict IJsselmeergebied	Mister Green	Tekeningen ontvangen op 30-11-2012	Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
194	De Vink	Wegendistrict Haaglanden	Fastned	VZP wordt aangepast in 2014. Locatie wordt voorlopig geparkeerd. Hier speelt dezelfde problematiek als bij 171. Maatveld		
197	Hazepad	Wegendistrict Twente - Achterhoek	Fastned	Draft versie ontvangen		
198	Laerd	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013		
199	Coossenhoek	Wegendistrict Rijnmond	Fastned	Akkoord mits bankjes worden teruggeplaatst		
205	Zaandam	Wegendistrict Amsterdam	Mister Green	7-2 gesprek gehad, verkeerskundige stuurt nieuwe tekening		
204	Roode Til	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Tekeningen ontvangen	Akkoord	11-3-2013
210	Tolnegen (rechterzijde)	Wegendistrict Veluwe	ANWB	Tekeningen verstuurd 30-11-2012	Tekeningen ontvangen 30-11-2012 ANWB ziet voorlopig af van plaatsing	ANWB ziet voorlopig af van plaatsing
210	Tolnegen (rechterzijde)	Wegendistrict Veluwe	Greenflux	Nog geen tekeningen ontvangen		
212	De Knoest	Wegendistrict Utrecht	Greenflux	Optie om mee te gaan in de herstructurering. RWS levert contactpersoon		
212	De Knoest	Wegendistrict Utrecht	Fastned	Optie om mee te gaan in de herstructurering. RWS levert contactpersoon		
213	De Paal	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Akkoord	Akkoord	30-11-2012
214	Grote Veldblokken	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord	Akkoord	11-3-2013
215	De Gagel	Wegendistrict Den Bosch	Fastned	Akkoord	Akkoord	30-11-2012
216	Het Veen	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Akkoord	Akkoord	30-11-2012
218	Eemakker	Wegendistrict Utrecht	Fastned	Draft versie ontvangen afspraak 4-12-2012	Tekeningen ontvangen 20-12-2012	24-4-2013
219	Lemstershop	Wegendistrict IJsselmeergebied	Mister Green	Tekeningen ontvangen op 30-11-2012	Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
221	Bergh-Noord	Wegendistrict Arnhem Nijmegen	ANWB			
219	Lemstershop	Wegendistrict IJsselmeergebied	Fastned	Draft versie ontvangen en besproken op 8-4-2013		
223	Haarlijn	Wegendistrict Utrecht	Mister Green	Draft versie ontvangen afspraak 4-12-2012	Akkoord	24-4-2013
223	Haarlijn	Wegendistrict Utrecht	ANWB	Tekeningen verstuurd en besproken 9-4-2013	Tekeningen verstuurd en besproken 9-4-2013	
225	Keizershof	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen		
227	Poort van Groningen	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord	Akkoord	11-3-2013
228	't Hol	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen		
230	Vossedal	Wegendistrict Sint Joost	Fastned	Station verder op het gras plaatsen op 2 parkeerplaatsen terug te winnen. Dan akkoord.	Tekeningen ontvangen 14-12-2012	
231	Bloksloot	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013		
233	De Wierde	Wegendistrict Alkmaar	ANWB			
234	Otiendonk	Wegendistrict Den Bosch	Fastned		8-2-2013	6-3-2013
235	Palmpol	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Akkoord	Akkoord	30-11-2012
236	Varakker	Wegendistrict Arnhem Nijmegen	Greenflux	Nog geen tekeningen ontvangen		
236	Varakker	Wegendistrict Arnhem Nijmegen	Fastned	Akkoord	Akkoord	31-01-2013
238	Drieland	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Akkoord	Akkoord	30-11-2012
241	Smokkelpad	Wegendistrict Twente - Achterhoek	Fastned	Draft versie ontvangen		
242	De Somp	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Akkoord	Akkoord	30-11-2012
243	De Forten	Wegendistrict Utrecht	Fastned	Opzich akkoord. Fastned gaat in overleg met Mister Green		
243	De Forten	Wegendistrict Utrecht	Mister Green	Nieuw voorstel met in/uitrit in verlengde van Fastned	Tekening ontvangen 10-12-2012	
245	Hoge Kwel	Wegendistrict Alkmaar	Fastned	05-02-2013 ontwerp akkoord	Akkoord	
245	Hoge Kwel	Wegendistrict Alkmaar	ANWB			
246	Lingehorst	Wegendistrict Utrecht	Fastned	Draft versie ontvangen afspraak 4-12-2012	Nieuw voorstel samen met Mister Green	
246	Lingehorst	Wegendistrict Utrecht	Mister Green	Nieuw voorstel samen met Fastned	Tekening ontvangen op 10-12-2012	
248	Veenije	Wegendistrict Utrecht	Fastned	Tekeningen ontvangen 20-12-2012	Tekeningen ontvangen 20-12-2012	24-4-2013
249	De Veenen	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Akkoord	Akkoord	30-11-2012
252	Hazeldonk Oost	Wegendistrict Breda	The New Motion		Tekeningen ontvangen 30-11-2012	14-03-2013
252	Hazeldonk Oost	Wegendistrict Breda	ANWB	Geen draft ontvangen		
253	Scheiwijk	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Mister Green	Tekeningen ontvangen op 30-11-2012	Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
254	Stille Wald	Wegendistrict Arnhem Nijmegen	Fastned	Akkoord	Akkoord	4-2-2013
258	Knorrestein	Wegendistrict Haaglanden	Fastned	Een tweede en derde optie worden voorgesteld, dichter bij het huidige tankstation. Dit voornamelijk vanwege de sociale veiligheid.		
259	't Haasje	Wegendistrict Eindhoven	Fastned	Draft versie ontvangen		
261	Bolder	Wegendistrict Twente - Achterhoek	ANWB			
261	Bolder	Wegendistrict Twente - Achterhoek	Greenflux	Nog geen tekeningen ontvangen		
262	Rijksweg	Wegendistrict Twente - Achterhoek	Fastned	Draft versie ontvangen		
263	Tussenhoek	Wegendistrict Rijnmond	Fastned	Akkoord mits bankjes worden teruggeplaatst		
264	Akermaat	Wegendistrict Alkmaar	Fastned	28-2 ontwerp afgekeurd, 8-3 kaartje concessiegrenzen toegezonden	Akkoord	

264	Akermaat	Wegendistrict Alkmaar	ANWB	12-02-2013 ontwerp wordt verkeerskundig getoetst	Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
266	Lepelaar	Wegendistrict IJsselmeergebied	ANWB	Tekeningen verstuurd 30-11-2012	Tekeningen ontvangen 30-11-2012	afgewezen
268	Het Gevlocht	Wegendistrict Eindhoven	Fastned	Draft versie ontvangen		
269	Oelenbraak	Wegendistrict Eindhoven	Fastned	Draft versie ontvangen		
270	Han Sijkel	Wegendistrict IJsselmeergebied	Fastned	Draft versie ontvangen en besproken op 8-4-2013		
274	Kolthoorn	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Akkoord	Akkoord	30-11-2012
275	Mandelan	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013		
277	Kreien	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013		
281	Zaandam Rechterzijde	Wegendistrict Alkmaar	ANWB	21-2 afgekeurd, te klein	21-2 afgekeurd, te klein	21-2 afgekeurd
282	Patiel	Wegendistrict Sint Joost	Fastned	Akkoord	Tekeningen ontvangen 14-12-2012	
283	Meelackers	Wegendistrict Eindhoven	Fastned	Draft versie ontvangen		
284	Kalix Berna	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen		
285	Sandelingen-West	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	ANWB	Parkeren ivm 3 partijen		
285	Sandelingen-West	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Fastned	Parkeren ivm 3 partijen		
285	Sandelingen-West	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Greenflux	Parkeren ivm 3 partijen		
287	Kloosters	Wegendistrict Eindhoven	Fastned	Draft versie ontvangen		
288	Dekkersland	Wegendistrict Zwolle	Fastned	Draft versie ontvangen		
291	Elsgeest	Wegendistrict Haaglanden	Fastned	Een tweede optie worden voorgesteld in verband met de impact die de huidige optie heeft op de aanwezige geluidswal		
292	De Keizer	Wegendistrict Den Bosch	ANWB	Akkoord	Akkoord	14-01-2013
292	De Keizer	Wegendistrict Den Bosch	Fastned	Akkoord	Akkoord	14-01-2013
292	De Keizer	Wegendistrict Den Bosch	Fastned	Wachten op reactie/nieuwe tekening		
298	Van der Noorda	Wegendistrict Twente - Achterhoek	Fastned	Draft versie ontvangen		
306	Mylanderveld	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord	Akkoord	11-3-2013
307	De Poel	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Akkoord	Akkoord	30-11-2012
308	Jufphaas	Wegendistrict Utrecht	Fastned	Draft versie ontvangen afspraak 4-12-2012	Aanvraag parkeren; realisatie lijkt moeilijk realiseerbaar	Aanvraag realiseert
309	Staediep	Wegendistrict Rijnmond	Fastned	Akkoord mits invog vanaf het station vloeiender wordt gemaakt		
314	Stienkamp	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013		
318	Mijnsheerenland	Wegendistrict Rijnmond	Fastned	Fastned maakt enkele voorstellen om aanrijshoofden te verminderen		
321	De Panjerd	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord	Akkoord	11-3-2013
322	Overbroek	Wegendistrict Arnhem Nijmegen	Greenflux	Nog geen tekeningen ontvangen		
322	Overbroek	Wegendistrict Arnhem Nijmegen	Fastned	Akkoord	Akkoord	4-2-2013
324	Tienbaan	Wegendistrict Sint Joost	Fastned	Keuze maken tussen optie 1, 2 of 3	Tekeningen ontvangen 5-2-2013	
325	Lucasgat	Wegendistrict Veluwe	Fastned	Veel bomenkap		
327	Molenweide	Wegendistrict Breda	Fastned	Geen draft ontvangen, RWS heeft beheergrens aangeleverd		
328	Velder	Wegendistrict Den Bosch	Fastned	11-02-2013 Nieuwe tekeningen beoordelen	Akkoord	6-3-2013
330	De Lucht Oost	Wegendistrict Den Bosch	ANWB	Akkoord	Akkoord	4-2-2013
330	De Lucht Oost	Wegendistrict Den Bosch	Greenflux	Aanvraag ontvangen/wachten op nadere info	Akkoord	
330	De Lucht West	Wegendistrict Den Bosch	ANWB	Akkoord	Akkoord	4-2-2013
330	De Lucht West	Wegendistrict Den Bosch	Greenflux	Akkoord	Akkoord	14-01-2013
333	Peelerveld	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord	Akkoord	11-3-2013
334	Rijswijk	Wegendistrict Venlo	Fastned	Parkeren ivm ruimte gebrek		
336	De Bout	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Fastned	VZP wordt in 2014 aangepast, opgestuurd door fastned rws moet oordeel geven: RWS gaat voor optie A		
336	De Bout	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	ANWB	VZP wordt in 2014 aangepast.		
337	Geulenkamp	Wegendistrict Arnhem Nijmegen	Fastned	Akkoord	Akkoord	4-2-2013
340	t Strand	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013		
341	Blommendaal	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Fastned		Tekeningen ontvangen	
341	Blommendaal	Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	Mister Green	Tekeningen ontvangen op 30-11-2012	Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
343	Zwingerscheveld	Wegendistrict Groningen-Drenthe	Fastned	Akkoord	Akkoord	11-3-2013
345	Ellerburg	Wegendistrict Sint Joost	Fastned	Akkoord plus plaatsen 30 km bord	Tekeningen ontvangen 14-12-2012	
347	Broerdijk	Wegendistrict Alkmaar	Fastned	05-02-2013 ontwerp akkoord	Akkoord	
348	Wildinghe	Wegendistrict Friesland	Fastned	Afspraak ingepland 12-3-2013		
349	Haerst rijksweg N48	Wegendistrict Zwolle	Fastned	Draft versie ontvangen	wordt niet doorgezet!	wordt niet doorgezet!
350	De Andel	Wegendistrict Haaglanden	Fastned	VZP wordt aangepast in 2014. Nader te onderzoeken ivm capaciteit kort, Fastned zal de impact op het aantal parkeervakken verder proberen te minimaliseren door het laadstation verder naar voren te plaatsen. Dit o.a. door de inrit in lijn met het station te brengen, ipv aan de linkerzijde.		
352	Twaalfmaat	Wegendistrict Alkmaar	Mister Green	Tekeningen ontvangen op 30-11-2012	Tekeningen ontvangen 30-11-2012	
352	Twaalfmaat	Wegendistrict Alkmaar	Greenflux	130-20-2013 tekeningen aan GF gezonden		
357	Aurora	Wegendistrict Haaglanden	Fastned			
357	Aurora	Wegendistrict Haaglanden	Mister Green	Hier zal een tweede optie worden voorgesteld om de impact op de parkeer capaciteit te verminderen	Tekeningen ontvangen 30-11-2012	