



# Notulen

Aan: [redacted]  
Datum: 13 mei 2020  
Locatie: Telefonisch overleg  
Notulist: [redacted]  
Doorkiesnr.: [redacted]  
Onderwerp: Overleg Projectgroep Marker Wadden 13 mei 2020

## 1. Opening/vaststellen agenda

[redacted] opent de vergadering. [redacted] en [redacted] hebben zich voor dit overleg afgemeld. De agenda wordt vastgesteld. [redacted] stelt zichzelf aan de Projectgroep voor.

## 2. Verslag 30-10-2019

De notulen van het PG overleg d.d. 30 oktober 2019 worden akkoord bevonden en vastgesteld.

## 3. Voortgang project

[redacted] geeft een korte toelichting over de stand van zaken van het project. Boskalis is weer aan het werk, met name met peilbeheer, vegetatiebeheer, werkvoorbereiding voor afronding/afwerken van het project en met grondstromen.

Het deelproject nederzetting wordt over ca. drie weken afgerond. Momenteel worden de offgrid nutsvoorzieningen getest.

## 4. Planning bouwwerkzaamheden 2020

De planning van de bouwwerkzaamheden is ook in de aan de Projectgroep toegezonden roadmap terug te vinden. [redacted] licht e.e.a. toe. Het aanvullen van de stranden is nog een grote klus. Het Noordstrand is met de voorjaarsstormen flink afgekald. Het Zuidstrand in iets mindere mate. Ook moeten enkele restpunten (o.a. dammen) worden aangepakt. Daarnaast wordt gewerkt aan het opstellen van het oplever- en afleverdossier.

## 5. Risicomanagement/financiën

- Risicodossier: er heeft een risicosessie met het Uitvoeringsteam plaatsgevonden. Nieuwe risico's zijn opgenomen en worden bestuurd. In verband met de huidige coronarijrichtlijnen zijn er hogere kosten voor vaarten -met minder personen- naar Marker Wadden. Verder gaat het goed.  
[redacted] licht toe dat het onderhoud in het contract is opgenomen. Met name stormen spelen hierin een belangrijke rol; stormen van het afgelopen voorjaar hebben veel impact gehad voor met name het Noordstrand. Boskalis heeft voor 10 jaar een onderhoudsverplichting op functionaliteit en niet op landschap.
- Financiële flexibele ruimte: [redacted] licht deze kort toe. Op 'nul' uitkomen is spannend, aangezien de financiële ruimte nu beperkt is. Betaling van de betonning v.h. eiland moest

bijvoorbeeld nog worden voldaan. Het budget is krap maar lijkt voldoende. NB: In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat bij overschrijding van het budget een verdeelsleutel wordt gehanteerd naar rato van de inleg van de partijen.

- Voortgangsrapportage VGR13: er zijn geen vragen.

#### 6. Vooruitblik oplevering en overdracht

licht de aan de Projectgroep toegezonden roadmap kort toe. Belangrijk is dat de oplevering correct gebeurt in een juiste systematiek. Om de oplevering en overdracht in goede banen te leiden is voor de uitvoeringsorganisatie andersoortig werk. Oplevering is voorzien op 1-1-2021. Daarna zal de overdracht van erfpacht aan Natuurmonumenten plaatsvinden. Het verlenen van décharge duurt nog even langer. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

#### 7. Afronding Eerste fase Marker Wadden

Er zijn diverse documenten aan de Projectgroep toegezonden. geeft een korte samenvatting van hetgeen nog moet gebeuren voordat in het najaar over een mogelijke bijdrage uit PAGW wordt besloten. Er wordt van gedachten gewisseld over het voorstel om de Eerste fase Marker Wadden af te ronden met de "E-module" en over hetgeen we kunnen doen om te bevorderen dat Marker Wadden met een bijdrage uit PAGW een extra slag kan maken. Wellicht zou een andere werknaam ("PAGW uitbreiding fase 1") duidelijker zijn. De Tussenrapportage ecologisch onderzoek is aan de Provinciale Staten Flevoland toegezonden. zal eventuele gegeven weerklank melden aan de Stuurgroep op 20 mei a.s. Vraag is wat we kunnen doen om het draagvlak verder te versterken. meldt dat er op korte termijn geen budget beschikbaar is in de huidige begroting van de provincie voor de voor PAGW benodigde regionale co-financiering. Hiervoor moet een oplossing worden gevonden. zal polsen of er behoefte bestaat aan meer informatie voor PAGW. Actie: .

meldt dat het emissieloos baggeren in het voorstel als optie is meegenomen. Wel testen, maar het is geen drager van de business case. Er zou een eventuele langere uitvoeringstermijn zijn. De investering moet weer worden terugverdiend.

meldt dat de mindset van de burger goed gehouden moet worden en dat dus goed moet worden uitgelegd dat de eventuele PAGW bijdrage van extra is boven de die vaststond voor de Eerste fase Marker Wadden. Het zou goed zijn om naast een tussenrapportage over de ecologie ook een tussenbericht over de effecten op waterkwaliteit beschikbaar te hebben. Met aandacht voor de KRW aspecten (chemische, biologische parameters en fysieke inrichting als areaal natuurlijke oevers) en de eerste effecten op de slibhuishouding.

meldt dat op 1 juli 2020 het KIMA congres zal plaatsvinden in digitale vorm. Misschien kan op dat moment een presentatie gegeven worden over bovenstaande aspecten m.b.t. waterkwaliteit. zal nagaan of dit mogelijk is. Actie: .

#### 8. Communicatie

- Opening nederzetting: voorstel is vooralsnog om deze in de ochtend van 2 juli te organiseren. licht het programma toe. Uitgegaan wordt van een gezelschap van 40 á 50 personen i.v.m. het vervoer en de corona-richtlijn van 1,5 m afstand. onderhoudt contact met de secretariaten van de sprekers. De pers wordt apart ontvangen.
- Media aandacht: er is veel media aandacht. Wanneer de veerdienst weer gaat kunnen we ook meer media toelaten. De Groene Amsterdammer heeft onlangs een groot artikel gepubliceerd.
- Omgevingsmanagement: de visserij bijeenkomst is afgelast. Zodra live-bijeenkomsten met meerdere personen weer worden toegestaan als corona-richtlijn, zal e.e.a. weer worden opgestart.
- Het gebruik van granuliet is weer in de aandacht geweest.
- Voor de opening/oplevering van de Eerste fase Marker Wadden in het voorjaar 2021 zal een groot feest worden georganiseerd.

## 9. Stuurgroep 20-5-2020

Agendapunten voor de Stuurgroep op 20 mei zijn:

- Voortgang project/planning bouwwerkzaamheden/voortuitblik oplevering en overdracht
- Voortgangsrapportage VGR13
  - \* Risicodossier
  - \* Financiële flexibele ruimte
- PAGW voorstel
- Communicatie – opening project 2021

## 10. Kennis en innovatie

Er is een goede samenwerking opgebouwd tussen onderzoekers (slib, kust, ecologie) en uitvoering. Door KIMA is een midterm review opgesteld. De officiële reactie hierop vanuit het ministerie van I&W volgt nog.

█ meldt dat er veel energie op diverse onderzoeken bestaat.

## 11. Planning

Stuurgroep 2020: 20 mei; 5 november

Projectgroep: 2020: 27 oktober

█ zal een spoedig veldbezoek plannen voor de leden van de Projectgroep.

Actie: █.

## 12. Rondvraag/sluiting

█ stelt een vraag over plaatsing zonnepanelen in relatie tot uitbreiding van Marker Wadden. █ meldt dat Natuurmonumenten niet achter grootschalige energieopwekking in natuurgebieden staat en dat Natuurmonumenten zich ook verzet tegen windmolens op de Houtribdijk.

█ vraagt om snelle verzending van de notulen van dit overleg. Actie: █.

█ wil alvast meegeven dat in het Nationaal Waterprogramma sprake is van het mogelijk in de toekomst verhogen van het winterpeil van het Markermeer, mogelijk met 30 cm.

█ meldt dat koning Willem Alexander en koningin Maxima met een klein gezelschap twee weken geleden een privébezoek aan Marker Wadden heeft gebracht.

█ sluit de vergadering.