

Notulen DB

Aan: [REDACTED]
Datum: 24 november 2020
Van: [REDACTED]
Doorkiesnr.: [REDACTED]
Onderwerp: Verslag DB 24 november 2020, Teams overleg

1. Opening en mededelingen

[REDACTED] opent de vergadering. [REDACTED] meldt dat de behandeling van de WOB verzoeken moeizaam verloopt. [REDACTED] wijst er op dat Natuurmonumenten een zienswijze in mag dienen waar zij in de stukken genoemd wordt. [REDACTED] meldt dat deze week de laatste werkzaamheden plaatsvinden. In de periode januari - juni 2021 is er nog wat zandtransport naar de Markermeerdijken.

2. Uitbreiding Eerste fase: capaciteit

Het DB gaat akkoord met de aanvraag voor 1.7 fte capaciteit voor de Uitbreiding. [REDACTED] is blij dat de schade financieel beperkt is gebleven. [REDACTED] wijst er op dat er efficiënt is gerekend, en dat we attent moeten zijn op aanvullende vragen. [REDACTED] vindt het op zichzelf jammer dat we niet vast konden houden aan de oude afspraak van werkzaamheden om niet, maar had ook in de stuurgroep gemerkt hoe moeilijk dit lag. Hij geeft aan dat Natuurmonumenten bereid is af te zien van het aftrekken van eigen personeelskosten van haar bijdrage. Hij hoopt wel dat RWS niet in de toekomst elke tiende fte ter discussie zal stellen. [REDACTED] waardeert de toezegging van Natuurmonumenten. [REDACTED] zegt dat men niet over elke tiende fte zal beginnen. [REDACTED] en [REDACTED] noemen als voorbeelden van extra werk de voorbereiding van de Tweede fase in Lelystad Next Level, en voorbereidingen voor het emissieloos baggeren. De telefonische escalatie afspraak tussen [REDACTED] en [REDACTED] komt nu te vervallen. [REDACTED] zal de tekst van de Aanvulling SOK aanpassen.

3. Uitbreiding Eerste fase: vraagspecificatie

[REDACTED] licht toe dat Boskalis de kern van haar activiteiten al in de eerste helft van 2021 zal uitvoeren. [REDACTED] is bezorgd of de randen van E3 wel in stand zullen blijven als het lang duurt voordat dit eiland gevuld wordt. Dit is een aandachtspunt in de afspraken met Boskalis.

4. Uitbreiding Eerste fase: planning

[REDACTED] vertelt dat de provincie pas eind januari definitief haar toezegging van [REDACTED] kan waarmaken, na behandeling in PS. Dat betekent dat het proces van tekenen van de Aanvulling SOK en de opdracht aan Boskalis niet eerder kan plaatsvinden. Boskalis wil echter al in week 9 mobiliseren dus het wordt krap. Het DB verzoekt de processen zoveel mogelijk parallel te laten lopen van ondertekening Aanvulling SOK en opdracht Boskalis. [REDACTED] zal een planning sturen. [REDACTED] vraagt of het zinvol is de provincie bestuurlijk te benaderen. Dat wordt op dit moment nog niet nodig geacht.

5. Stand van zaken overdracht

█ zegt dat er de week ervoor een goed gesprek is geweest tussen een vertegenwoordiging van het bouwteam, het beheerteam van Natuurmonumenten en het district. De overdracht gaat nl gewoon door per 1 januari. █ is blij dat blijkbaar de wantrouwende sfeer wat weg genomen is.

█ zegt toe dronebeelden te sturen van de randen.

6. Notulen 29 oktober 2020

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

7. Rondvraag en sluiting

█ adviseert de vergaderingen van het DB vast voor heel 2021 te gaan plannen. Ook de project- en stuurgroep kunnen vast gepland worden voor 2021, voor de projectgroep loopt dit al.

█ vraagt of de jaarlijkse kerstborrel doorgaat? Zij geeft een voorbeeld van een digitale borrel. █ en █ pakken dit op.

Het volgend DB is woensdag 27 januari 2021, aanvang 14.30.