

# Notulen DB

Aan: [REDACTED]  
Datum: 8 maart 2021  
Van: [REDACTED]  
Doorkiesnr.: [REDACTED]  
Onderwerp: Verslag DB 4 maart 2021

## 1. Opening en mededelingen

[REDACTED] opent de vergadering, via Teams.

## 2. Voortgang proces

De Derde aanvulling SOK is getekend, dat is vrij voorspoedig gegaan. Het proces ter ondertekening Opdracht Boskalis loopt nog. Er worden geen problemen verwacht. [REDACTED] denkt dat andere ontwikkelingen in Den Haag voor wat vertraging hebben gezorgd. [REDACTED] zal meteen doorgeven als de opdracht is verstrekt,

## 3. Oplevering en financiële afwikkeling

[REDACTED] licht toe hoe het Opleverdocument er uit zou kunnen komen te zien. [REDACTED] vindt het niet nodig dat er een dik rapport verschijnt, hij ziet liever verwijzingen naar andere stukken. [REDACTED] geeft aan dat het Eindrapport gezien kan worden als de VGR die anders in april zou verschijnen. Dat stelt de DB leden gerust.

[REDACTED] vraagt naar de inhoud van de hoofdstukken 9 en 10. [REDACTED] licht toe dat daar de restpunten zullen worden genoemd. Ook de Vooruitblik vervolg waar [REDACTED] naar vraagt zou daar een plek kunnen krijgen.

Wat betreft de financiële afwikkeling is er tevredenheid dat het budget keurig binnen de beschikbare gelden is gebleven. Het geld dat nog over is wordt eventueel gebruikt voor de restpunten.

Op de vraag van [REDACTED] of het restant bij het project blijft wordt bevestigend geantwoord. [REDACTED] vraagt of Verplichtingen inhoudt dat nog niet alles betaald wordt. Er wordt inderdaad nog geld achter gehouden voor de Onderhoudsperiode tot 2030.

Er wordt van gedachten gewisseld over de vraag of een Accountantsverklaring (AV) nodig is. [REDACTED] geeft aan dat er al eens bij het begin een AV is opgesteld om de voorbereidingskosten goed in beeld te brengen. Verder zijn de financiële uitgaven in de VGR's halfjaarlijks verantwoord. Het PAT zou nog een review kunnen geven. Op de eindcijfers

[REDACTED] noemt ook het instrument Gate review. Daar is bv een checklist bij.

Het project heeft eerder op vrijwillige basis met een eigen review team zo'n gate review georganiseerd. Het idee zal in het bouwteam besproken worden.

[REDACTED] en [REDACTED] checken of het echt zo is dat een AV niet verplicht is. De DB leden vinden het niet echt nodig.

Er wordt besloten dit aan de Stuurgroep voor te leggen.

Het bouwteam zal met een voorstel komen hoe na afronding met Sharepoint om te gaan.

Voorlopig blijft het nog in de lucht voor de E eilanden.

#### 4. Planning Boskalis

Boskalis is van plan in de tweede helft van april te starten. Dat is vanwege de nog niet gegeven opdracht iets later dan eerder gedacht. [REDACTED] vraagt of dit consequenties heeft, dat lijkt niet zo te zijn. Binnenkort komt er een planning van de werkzaamheden van Boskalis. [REDACTED] licht toe dat in september de werkzaamheden voor dit jaar gereed zullen zijn, het eerste extra eiland en de contouren van het tweede extra eiland. In november zal in DB, projectgroep en Stuurgroep dan terug gekeken kunnen worden op het tussenresultaat. In 2022 zullen er naar wat nu verwacht wordt vrijwel geen werkzaamheden zijn, dus wellicht ook weinig overleg, [REDACTED] noemt wel dat er politiek in de formatie best wel eens een opmerking over de vervolg Marker Wadden aan de orde zou kunnen komen.

#### 5. Stuurgroep 10 maart

[REDACTED] noemt als agendapunten het Opleverdocument en de vraag over de wens voor een Accountantsverklaring. [REDACTED] vraagt hem een presentatie te geven met wat plaatjes over de huidige situatie.

[REDACTED] zal ook laten zien hoe de Verlengde fase met de E eilanden er uit komt te zien. Hij vraagt of hij wat moet zeggen over de Tweede fase, maar dat raadt [REDACTED] af. [REDACTED] heeft recent [REDACTED] gesproken, hij heeft aangegeven dat de provincie eerst een evaluatie wil. Ze vraagt of er al tussentijdse resultaten zijn. [REDACTED] noemt de Tussenevaluatie van het KIMA.

[REDACTED] vraagt naar het onderzoek naar de Geomorfologie. [REDACTED] antwoordt dat daarvoor recent een voorstel binnen is gekomen van TU Delft. [REDACTED] en [REDACTED] wijzen op de kennis bij WVL o.a. opgedaan bij de Zandmotor.

[REDACTED] zal het KIMA rapport nasturen.

[REDACTED] zal tenslotte in de stuurgroep ook de communicatiemomenten agenderen.

#### 6. Notulen 19 januari 2021

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag vraagt [REDACTED] hoe het gesprek [REDACTED] is verlopen. Ook [REDACTED] en [REDACTED] hebben nog geen terugkoppeling gehad. [REDACTED] vertelt dat er vooral met tevredenheid terug geblikt is op de samenwerking bij Marker Wadden, en dat het project verlengd wordt. Er is geopperd om in Binnenlands Bestuur over de Governance te publiceren. Verder is afgesproken gezamenlijk een werkbezoek te brengen deze zomer. Aan de orde is verder geweest de Areaalstrategie van RWS. Natuurmonumenten werkt aan een soortgelijk beheer voor haar gebieden. Er zal een uitwisselingssessie plaatsvinden.

#### 7. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het volgende DB is 4 mei.