

# verslag

Verslag van contractvergadering project  
 31091560 'Eerste fase Marker Wadden'

Omschrijving	Contractvergadering
Datum bespreking	17 november 2020
Deelnemers	(Boskalis), (Boskalis), (RWS), (RHDHV), Deelnemers, (NM),
Afschrift aan	Deelnemers, (NM),

## 1. Opening/mededeling

Er zijn geen mededelingen.

- Samenwerking, wat gaat goed wat kan er beter.

Het gaat goed. Er loopt veel, daardoor is het voor Boskalis wat hectisch, alles is wel onder controle.

## 2. Verslag projectvergadering

- ondertekening verslag nr 58

zal het verslag ondertekenen en dan ter ondertekening aan sturen.

- bespreking verslag projectvergadering nr 59

Er zijn geen opmerkingen.

- acties

De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

## 3. Voortgangsrapportage (terugkijken)

- toelichting voortgangsrapportage

In de rapportage staan mooie foto's met daarbij toelichting van de werkzaamheden die zijn (of worden) uitgevoerd:

- Afwerking CD loopt;
- Opspuiten stranden: Tot eind van deze week wordt aan het Noordstrand gewerkt;
- Schelpenpad op A3 wordt gerealiseerd;
- Herstelwerkzaamheden hoge brug lopen. Als hier steen overblijft, wordt dat bij de vlaggenmasten verwerkt;
- Vorige week is de betonning op laatste moment nog goed gekomen. Er zijn geen extra maatregelen nodig geweest;
- Woensdag 18 november 2020 gaat met mee buiten kijken;

- Af- en opleverdossiers: goed op weg. Deze week nog een overleg om de proefoplevering te bespreken. De eerste afleverdossiers zijn ter acceptatie ingediend;
- DTB is getoetst. Hier moeten we er alert op zijn dat er geen energie verloren gaat aan zaken als 'vlakken voor de Nederzetting'.

**Datum**  
17 november 2020  
**Nummer**  
60

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging

Status is doorgenomen: we zijn bij. Alleen VTW voor afwerking AB moet nog door OG worden opgedragen.

- WAV

Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- planning

Versie 15.1 is bij OG ingediend.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen

Loopt, geen bijzonderheden.

#### 4. Oplevering

- opnamen 20 november & 15 december

Doel opname is buiten bekijken wat, los van het opleverdossier, wordt opgeleverd. CD is echter moeilijk bereikbaar, omdat je niet meer kunt rondrijden nu de dammen zijn afgewerkt. Daarnaast is [REDACTED] regelmatig buiten en hij heeft daardoor al een beeld van het werk.

Opname 20 november wordt dan ook vervangen door een drone-opname. Boskalis verzorgt de inzet van de drone (kosten zijn geen issue) en deelt de beelden met OG. OG zal dan aandachtspunten bekijken en conclusie vastleggen.

Opname op 15 december voor de modules A en B gaat wel door.

- gekalibreerd model

[REDACTED] heeft hierover een mail aan [REDACTED] gestuurd. De vraag wordt door [REDACTED] opgepakt als onderdeel van een lopende analyse waarbij gekeken wordt naar meetpunten die sinds begin 2018 betrouwbaar zijn ingemeten (geen verstoring door bijv. vegetatie).

Bijkomende vraag is of en waar de informatie over het gekalibreerd model in het opleverdossier landt, gedacht wordt aan B&O-plan of garantiebepalingen. [REDACTED] zal een voorstel doen, actie 60.01.

- reactie op oplevering V&V matrix

[REDACTED] gaat na of de door [REDACTED] gestuurde mail nog tot vragen leidt.

#### 5. E-eilanden

Vorige week is de scope en het budget besproken. Er spelen onzekerheden over het budget. Naar verwachting krijgt OG volgende week (week 48) uitsluitel over het budget.

- UO-model voor de contouren ligt bij [REDACTED]. De volumes in dit ontwerp

- komen overeen met de hoeveelheden die [redacted] voor ogen had.
- De haven wordt momenteel verder uitgewerkt.
  - [redacted] heeft de opmerkingen van Boskalis op de wijzigingsovereenkomst verwerkt en weer gedeeld.
  - Opmerkingen van Boskalis op de VSE zullen nog door [redacted] worden opgepakt.

**Datum**  
17 november 2020

**Nummer**  
60

#### 6. Veiligheid en gezondheid / NINA

- V&G incidenten en bijna ongevallen
- Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

#### 7. Gebruik eiland A/B

- Aandachtspunten/schades
- Geen bijzonderheden.

#### 8. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;

- NM/Eilandwachters, geen bijzonderheden
- Onderzoekers, geen bijzonderheden

#### 9. Grondstromen

Volgende week komt een partij vanuit Amsterdam.  
Bij de volgende VGR zal een bijgewerkt overzicht van de hoeveelheden, grondlevering en winning per put, zitten.

#### 10. Vooruitkijken

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht
- Arcadis heeft Boskalis geadviseerd over de zachte randen en gaat voor de Arcadis-website een film maken. Zij zijn hier volgende week voor op het werk.

#### 11. Rondvraag

- Geen vragen.  
- volgende overleg dinsdag 15 december 2020, 13:00uur-14:30uur

Akkoord *ON*

Akkoord *ON*

[redacted]  
Contractmanager Rijkswaterstaat

[redacted]  
Projectmanager Boskalis

#### Actielijst

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking
36.05	Verlenging Noordstrand: aanvragen OM- vergunning E-module waar verlening Noordstrand onderdeel van is	[redacted]	o.b.v. E-eilanden	20-10-20: [redacted] en [redacted] pakken dit volgende week op

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking	Datum
50.01	Kennismaking met ██████ ██████ (team Boskalis)	█████	Afhankelijk van corona-maatregelen.	Bezoek 23 okt jl. is door ziekte ██████ niet doorgedaan. Nieuwe afspraak volgt.	17 november 2020
54.02	Voorstel vastlegging/tekening duiker harde rand + pomp in 1x door degene die pomp plaatst afstemmen met ██████	█████	Oktober 2020	Gegevens (incl kabel) worden door ██████ aangeleverd aan Boskalis die e.e.a. opneemt in as-built van de duiker. In DTB / Meridian 1 tekening aan vlak koppelen.	
55.04	Herzien VTW71 oplevering: reactie op standpunt Boskalis (volledige ██████)	█████	Oktober-2020	GEREED	
57.01	Peilen ondieptes: nagaan of in kostenopgave rekening is gehouden met oorspronkelijke peiling	█████	<del>Oktober 2020</del> 20-11-2020	Bij evaluatie proeflevering bleek dat er onduidelijkheid is over het hoe. Actie: ██████ zoekt uit, ██████ houdt planning in de gaten.	
58.04	De vraag wat / hoe om te gaan met grondstromen na oplevering, wordt meegenomen bij de check op lopende VTW's.	█████	23-10-2020	Wordt meegenomen in de contractwijziging E-eilanden.	
58.05	OG wil in detail meekijken met oplossing schade bij brug ivm de hoogteligging van eventuele extra breuksteen, deze moet niet boven het waterpeil liggen.	█████	30-10-2020	GEREED Plan is met ██████ besproken en vorige week ingediend.	
59.01	GIS-schaderegistratie wordt door ██████ bijgewerkt en wordt dan bijlage bij het B&O-plan (revisie nov 2020).  In de revisie van het B&O-plan eind november ook opnemen: natuurwaarden van opgeleverde zandruggen op de randen (uit actie 52.05)  Revisie B&O-plan wordt	█████	November 2020	Komt voort uit acties 52.05, 56.02 en 58.02  GIS kan operationeel blijven om bepaalde zaken die we constateren in vast te leggen.	
		█████		Vergadering 60:	

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking	Datum
	nog 1x besproken indien dat nodig blijkt (afhankelijk van of er opmerkingen zijn).			Laatste week november B&O-plan bespreken met [redacted] erbij --> inplannen overleg is actie [redacted]	17 november 2020
59.02	Bespreking VTW-logboek inplannen begin november.	[redacted]	30-10-2020	GEREED	
59.03	machtiging t.b.v. DTB (oplevering)	[redacted]	30-10-2020	GEREED	
59.04	Nagaan of toetsers gereed staan voor toetsing afleverdossiers	[redacted]	30-10-2020	GEREED	
59.05	Opname C en D inplannen	[redacted]	30-10-2020	GEREED Zie bespreekpunt 4 vergadering 60.	
59.06	Stukken ter voorbereiding ontwerp- en risicosessie E-eilanden op 27-10-2020 rondsturen	[redacted] (VSE & wijz.) [redacted] (ontwerp)	27-10-2020 30-10-2020	GEREED	
60.01	Gekalibreerd model: voorstel plek in opleverdossier	[redacted]	15-12-2020		

### Besluitenlijst

Besluit	Omschrijving
B1.1	Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit contractoverleg
B1.2	Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.
B2.1	Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte locaties zijn binnen het werkterrein.
B3.1	De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die aan te leveren wordt daarom geschrapt.
B15.1	Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.
B16.1	V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.
B21.1	"Duiken" wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met [redacted] een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per keer beoordelen of het veilig is en eventueel specifieke afspraken maken.
B46.1	Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werkterrein, het terrein valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.
B55.01	Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.