



# verslag

Verslag van contractvergadering project  
31091560 'Eerste fase Marker Wadden'

Omschrijving	Contractvergadering
Datum bespreking	4 mei 2021
Deelnemers	(Boskalis), (Boskalis), (RWS), (NM), (RWS),
Afschrift aan	Deelnemers (NM)

## 1. Opening/mededeling

opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
De werkzaamheden voor Module E zijn gestart, dat is goed nieuws.  
De PFU op 22 april was met een stukje terugblik, toelichting op werkwijze module E door ON en het stilstaan bij top risico's een succes, alle klokken zijn gelijk gezet.

## 2. Verslag projectvergadering

- ondertekening verslag projectvergadering nr 62+63  
De verslagen zullen in de loop van deze week door worden getekend.

- bespreking verslag projectvergadering nr 64  
Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

- acties  
De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

## 3. Voortgangsrapportage (terugkijken)

- toelichting voortgang (adhv voortgangsrapportage)
  - Mobilisatie heeft plaatsgevonden en de eerste kuubs uit de winput t.b.v. Module E zijn gebaggerd.
  - De dam aan de Noordzijde van E1 is gespreid en er is een begin gemaakt aan de voordam van E1.
  - Ondanks de windkracht 8 a 9 vandaag, kan er in de luwte van de andere eilanden worden doorgewerkt.
  - Vanuit gemeente Lelystad waren er nog enkele vragen m.b.t. archeologie. Deze zijn besproken en in een memo is vastgelegd dat aanvullend onderzoek t.b.v. Archeologie niet nodig is.

- Hoeveelheden vs ontwerp: [redacted] bespreken bilateraal de wens van OG om iets meer info over hoeveelheden in de VGR op te nemen. Ook zal dan registraties volgens VCA (veiligheid) worden besproken.
  - Documenten ter acceptatie: deze week worden de nog niet geaccepteerde plannen (o.a. PMP) opnieuw ingediend.
- afwijkingen/voorstellen tot wijziging
- Peilen ondiep: zie actie 57.01
  - Noordstrand: afstemming heeft plaatsgevonden, de VTW kan worden opgesteld. De werkzaamheden starten week 24 en duren ongeveer 2 weken. Gedurende circa 1 week zullen er schepen zijn. Vraag van [redacted] is of er betonning nodig is. Boskalis heeft hier een analyse voor gemaakt: omdat het schip tegen het strand aan zal liggen en binnen de verlenging van de harde rand, is betonning niet nodig. 's Nachts (als er niet wordt gewerkt) zal het schip binnen de betonning worden gevaren. Risico vanaf de landkant heeft ook serieus aandacht nodig, zeker nu het recreatieseizoen weer van start gaat. Afzetting is nodig, zodat bezoekers worden geweerd. Voorkeur heeft een 'ruime' afzetting vanaf begin pad. I.v.m. broedvrijhouden zal de beheereenheid wel af en toe het dan afgezette gebied in moeten, afstemming is hier nodig. Aanpak en ook afweging betonning, zal in het werkplan en in de VTW worden opgenomen, actie 65.01.
  - Recreatie- en zuidstrand wordt een VTW o.b.v. regie (achteraf). Afspraken over de uit te voeren werkzaamheden zijn op hoofdlijnen gemaakt en worden in het veld verder afgestemd. Het gaat om circa 3 dagen werk.
- WAV  
Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen  
Loopt, geen bijzonderheden.

#### 4. Oplevering

- restpuntenlijst  
Wordt a.s. donderdag door [redacted] n hun afspraak meegenomen. Situatie loswal moet nog door [redacted] worden bekeken. In het veld zullen de afgeronde punten worden afgevinkt.

- Verzakkingen

Is opgenomen op de restpuntenlijst (laatste pagina). Memo met stand van zaken wordt door [redacted] rondgestuurd. Uitslag van laboratoriumtest moet nog binnen komen, dan kan de conclusie worden getrokken. Waarschijnlijk is zetting de voornaamste oorzaak, waardoor kracht op het doek is gekomen waardoor het is gaan scheuren. Opmerkelijk is dat de standaard voor de doeklagen nu precies andersom is dan toen het werd aangebracht.

Als definitieve conclusie getrokken is, kan oplossing gezocht worden. Bij wie verantwoording ligt (of er een financieel risico voor OG is) kan nu nog niet worden gezegd. Herstelwerk zal zeker niet voor de bouwvak plaatsvinden, maar heeft ook geen haast, omdat het de rand sterk genoeg is.

- opleverdossier

Eerste "papieren" deel is klaar. Het invoeren in de digitale RWS-systemen loopt. ON heeft een paar vragen over het ontvangen verslag. Hierover zal met [REDACTED] contact worden opgenomen.

#### **5. Veiligheid en gezondheid / NINA**

- V&G incidenten en bijna ongevallen

Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

Met het ON-uitvoeringsteam is in week 16 een NINA-refresh meeting geweest.

Ook is er een kick-off gehouden voorafgaand aan de start van de werkzaamheden buiten.

Vorige week zijn de veiligheidsplannen (die geaccepteerd zijn) besproken. Er volgt nog een revisie van het V&G-uitvoeringsplan met daarin een herziening van de risicoanalyse. De revisie wordt nog deze week ingediend.

Onderwaterdammen: ON heeft waarschuwingsborden (incl. invaarverbod) op pontons klaar staan. Deze komen net binnen de betonning te liggen. Primaire reactie op de vraag of OG wil bijdragen aan de kosten voor de waarschuwingsborden is nee, omdat dit wordt gezien als iets voor de uitvoeringsorganisatie.

Veel belangrijkere vraag is of met de borden gevoelsmatig voldoende gedaan is voor de veiligheid. Deze vraag zal worden beantwoord a.d.h.v. het buiten bekijken van de situatie en de borden en dat i.c.m. het kaartje (voor beroepsmatige schepen / grondleveranties).

#### **6. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;**

- Gebruik eiland A/B, geen bijzonderheden

- NM/Eilandwachters, geen bijzonderheden

- Onderzoekers, geen bijzonderheden. In juni zal overlegd worden over de mogelijkheden van onderzoek op Module E.

#### **7. Grondstromen**

[REDACTED] maakt na zijn vakantie (volgende week) een kaartje met gewenste vaarroutes voor beroepsmatige scheepvaart (grondleveranciers), [actie 65.02](#).

Er is zicht op levering van keileem. [REDACTED] heeft ideeën voor toepassing die met [REDACTED] besproken zullen worden.

#### **8. Vooruitkijken**

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht

Geen bijzonderheden.

## 9. Rondvraag

- [redacted] zal een vakantieplanning in het verslag van de contractvergadering opnemen, actie 65.03. Iedereen zal zijn/haar vakantie aan [redacted] doorgeven.
- [redacted] stuurt uitnodiging voor het bespreken van de V&V-methoden (25 mei 14.30uur).

Datum  
4 mei 2021  
Nummer  
64

- volgende overleg dinsdag 1 juni 2021, 13:00uur-14:30uur

Akkoord OG

Akkoord ON

Contractmanager Rijkswaterstaat

Projectmanager Boskalis

### Actielijst

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking
50.01	Kennismaking met [redacted] (team Boskalis)	[redacted]	Afhankelijk van coronamaatregelen.	
57.01	Peilen ondieptes: VTW opstellen	[redacted]	9 april 2021	4/5: prijs is bekend, nog opsplitsen naar ON en OG. Deze week volgt VTW.
62.01b	Overleg plannen over uitvoeringsmethode ('lessons learned') hoogteontwikkeling	[redacted]	september 2021 (als we samen mogen komen)	Gezamenlijk voorbereiden.
62.02	Aanbrengen bewijzing en informatieve voorziening: nagaan of in de begroting hier een waarde aan is gegeven	[redacted]	9-3-2021	[redacted] in open begroting. Meenemen in totaalafrekening.
62.06	Voorstel voor deelbetaling laatste termijn realisatie	[redacted]	9-3-2021	GEREED
62.07	Bankgarantie: voorstel omruilen als wijziging 5 getekend is	[redacted]	9 april 2021	4/5: Ligt bij [redacted] (ON)
63.05	PFU: afsluiten ABCD en start E-eilanden	[redacted]	April 2021 (afh. Corona)	GEREED
64.01	Overzicht hoeveelheden ikv Ontgrondingsvergunning rondsturen.	[redacted]	4-5-2021	GEREED

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Opmerking	Datum
					4 mei 2021
65.01	Werkplan en VTW Noordstrand		1-6-2021		Nummer 64
65.02	Kaartje vaarroutes beroepsvaart (grondleveranciers)		17-5-2021		
65.03	Vakantieplanning opnemen in verslag contractvergadering		1-7-2021		

### Vakantieplanning

	juni	juli	augustus	september
		22 t/m	t/m 13	
	7 tot 12	Hele maand	Hele maand	
		12 t/m	1 t/m 29	
			t/m 13	
			30 t/m	t/m 17
	16 t/m 28			3 t/m 24

### Besluitenlijst

Besluit	Omschrijving
B1.1	Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit contractoverleg
B1.2	Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.
B2.1	Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte locaties zijn binnen het werkterrein.
B3.1	De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die aan te leveren wordt daarom geschrapt.
B15.1	Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.
B16.1	V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.
B21.1	"Duiken" wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met [redacted] een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per keer beoordelen of het veilig is en eventueel specifieke afspraken maken.
B46.1	Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werkterrein, het terrein valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.
B55.01	Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.

