

## **Omschrijving werkzaamheden Den Oever**

voor gesprek met [REDACTED] dd 6 maart 2015

Inrichting werkterrein zie tekeningen,  
NB de buizen worden in elkaar gelast en in het water gelaten langs de dijk begeleid door palen.

### Planning

- April inrichten werkterrein op de dijk en peilwerkzaamheden op het traject van de zwa
- Vanaf 15 april werkzaamheden in de dijk zelf en aan de glooiing
- Vanaf mei uitbaggeren van de geul
- Afzinken pijp in gunstige periode qua wind en spui
- Eind september einde werk

### *Werkvoorbereiding*

---

Van den Herik Sliedrecht

Postbus 191

3360 AD Sliedrecht, NL

T. [REDACTED] 1

M. [REDACTED]

[www.herik.nl](http://www.herik.nl)

