

Name	Id	Start Date	Finish Date	Gereed
Opleiden Trainen en Oefenen VVY-ZZZ	7	15-09	05-01	NVT
WP-00001 PROJECTMANAGEMENT	15	15-09	05-01	
PMP plan controle + acceptatie	19	24-02	24-02	Ja
Aanvragen anti zichtschermen rondom werkgebied	37	22-02	22-02	VERVALLEN
Controle + Acceptatie	55	27-02	03-03	
Werkinstructie kernboringen	97	27-02	02-03	ja
Werkinstructie drukproeven	98	27-02	03-03	ja
Opstellen werkinstructie proefopeningen moot 10 en moot 14	104	27-02	28-02	ja
Concept wegfaseringen gereed	143	24-02	24-02	inzicht herzien ivm groutankers oplossing
Aanvragen water/ Riioolaansluiting ketenpark	146	21-02	21-02	ja
Aanvragen vaste Elketra aansluiting ketenpark	160	21-02	21-02	ja
Definitief maken plan voor proeven en veldonderzoek (Deltares)	168	21-02	24-02	ja wk 10 def.
Uitvoeren boringen en sonderingen	170	20-02	20-02	gestart wk 12 gereed
Uitvoeren LAB Onderzoek grondwater	171	21-02	01-03	gestart ?
Uitvoeren LAB Onderzoek grondmonsters	172	21-02	01-03	gestart ?
Eerste resultaten LAB proeven	173	01-03	01-03	NEE ?
Proefopening moot 10 / moot 14, 1 anker per moot vrijmaken t.b.v. analyse huidige situatie	179	01-03	02-03	gestart wk 10 gereed vertraagd ivm waterafvoer
Opstellen onderzoeksplan n.a.v. proeven	180	21-02	27-02	
Verwerken opmerkingen bemalingsadvies en definitief gereed maken	186	20-02	03-03	NEE wk 10 gereed
Sonderingen langs tunnel	190	20-02	20-02	ja
Sonderingslocatie moot 22 N vrijmaken	191	20-02	24-02	ja
Uitvoeren kernboringen wand + vloer	192	03-03	03-03	ja
Besluit: GEWI wel/ niet instorten	223	22-02	22-02	ja
Voorbereiden besluit: RBK/ ROK	224	20-02	23-02	Ja
Besluit door expergroep: RBK/ ROK	225	23-02	23-02	Ja
Voorbereiden besluit: GWS *1,30 wel/ niet	226	20-02	23-02	Ja
Besluit: GWS*1,30 wel/ niet	227	23-02	23-02	Ja
Vaststellen uitgangspunten: Stijghoogte, gebruiksniveau RBK, betrouwbaarheid	228	24-02	24-02	Ja
Opstellen TOM ankers	229	27-02	27-02	ja
Besluit wel/ niet dubbele corrosiebescherming	230	27-02	27-02	nee
Besluit: Toepassen koppelmof, wel/ geen vermoeling	231	24-02	24-02	nee
Voorbereiden besluit: wel/ niet afspannen palen	232	28-02	28-02	ja
Besluit: Wel/ niet afspannen palen	233	28-02	28-02	nee
Keuze maken in maximale paallengte	234	28-02	28-02	ja
TOM Besluit	235	28-02	28-02	ja
Opgave dikte uitvullaag om paalkop weg te werken	236	01-03	01-03	ja
Opstellen ballastplan moot 26 t.b.v. proeven	237	02-03	03-03	nee
Voorbereiden besluit: GEWI wel/ niet instorten	244	20-02	22-02	ja

Interne mijlpalen opnemen:

Definitieve herstelplan 17 maart

-Bevestiging van faalmechanisme bij moot 26 en vergelijkbare situatie in één van de ander moten (trekproeven) -> wk 11 trekken palen moot 26 en 14 en 10 met kraan; wk 12 met vijzel

-Wijze van herstellen -> TOM

-Wel / niet bemalen

-Uitvoeringsfasering op hoofdlijnen

...

Wat betekent het voor deze planning als we wél gaan bemalen??

1 mei start uitvoering

- welke moten kunnen we starten?

- kunnen we andere moten naar voren halen voor efficiëntere uitvoering?

- hoe zit het met vergunningen?

- leverantie van staal op tijd?