



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 44 00
F 088 797 44 12
www.rijkswaterstaat.nl

Opmaker

[Redacted]
[Redacted]

M [Redacted]
[Redacted]@rws.nl

Datum

13 maart 2023

Nummer

6

Bijlage(n)

--

agenda

Prinses Margrietunnel. Opdrachtgeversoverleg

5.1.2.e

Datum bespreking 14 februari 2023
Tijdstip 09:00 – 10:00
Locatie Teams
Deelnemers [Redacted]

5.1.2.e

Afschrift aan

In rood de aantekeningen vanuit het overleg.

1. Opening / aanvullingen agenda

[Redacted] ([Redacted] SLU bij RWS-NN) is aangesloten bij dit overleg en zal op (termijn) [Redacted] gaan vervangen in dit overleg. [Redacted] is tot ca. 09.30 uur beschikbaar voor dit overleg.

2. Samenwerking

- o Samenwerking VWI; geen bijzonderheden. We moeten als project wederom verhuizen. Nu gekozen voor huur bij de buurman op de Campus.
- o Met [Redacted] en [Redacted] gesproken over begeleiding Deltares en rapportage. GPO-TM gaat op zoek naar geschikte projectleider. Begeleiding 'veldwerk' door project ([Redacted] + [Redacted])

5.1.2.e

3. Voortgang

Spoor 1. Beperkte openstelling.

- Naar aanleiding van onderzoek naar grondwaterstanden kan op basis van herberekening deel van ballast worden verwijderd.
- Project gaat notitie opstellen met risicobeschouwing om ballast op de overige moten te verwijderen ten behoeve van werkruimte en flexibiliteit.

[Redacted] doet suggestie om tzt bigbags te vervangen door stalen rijplaten aangezien deze minder ruimtebeslag hebben.

[Redacted] geeft aan de planning van PM-tunnel en het overige areaal op elkaar moet worden afgestemd (om te voorkomen dat A7 en omleidingsroutes) gelijktijdig worden gestremd. Hier ligt primair een

5.1.2.e

taak voor het verkeersloket. Afsproken wordt dat nu er nog geen uitvoeringsplanning van de PM-tunnel is de plannings van de PPO teams leidend zijn.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Datum

13 maart 2023

Nummer

6

Spoor 2. Onderzoek.

- PVA Deltares voor veldonderzoek definitief. Gestart met aanvullende sonderingen (bu + bi de bak). Deze starten met kernboringen (kwaliteit beton) en vrijmaken paalkoppen moot 10+14 vervolgens treintje starten.
- Week 11 aanvoer stelling week 12 maken 9 stuks proefpalen om grondparameters te optimaliseren.

Spoor 3. Herstel.

- Overeenstemming over de ontwerpbasis, deze wordt nu definitief gemaakt, deze wordt nu definitief gemaakt.
- Concept TOM met verschillende herstelmethodes besproken, wordt nog aangevuld met kostenindicatie. Vooralsnog lijkt palen goedkoper en effectiever dan verzwaren.
- Concept bemalingsadvies is door Deltares aangeleverd, huidige beeld is dat MER procedure noodzakelijk is. Week 12/13 TOM waarbij de beiden varianten worden afgewogen.
- Planning: Eind mei start definitief herstel. Prognose voor totale doorlooptijd is somber.

Spoor 4, groot onderhoud

- Deze week afstemming tussen project en beheerder over de scope van het onderhoud (asfalt, voegen en betonherstel)

4. Marktbenadering/ mandaatadvies

- Regie overeenkomst is ondertekend.
- Uitvoeringsovereenkomst in voorbereiding, 1 mei gereed(?). Werkhypothese is harde overgang van regie naar fixed price, tenzij.
- [redacted] kijkt nu al mee met de opzet van de calculatie.

5.1.2.e

5. Projectbeheersing

- Nog geen positieve reactie vanuit DG op de budgetbrief.
 - Communicatieburo (van Zandbeek) wordt ingehuurd via VHB, procedure bij RWS verloopt te stroperig.
 - Opdrachtverlening Deltares verloopt stroperig, sinds vorig week [redacted] om druk te zetten. Mogelijk eind deze week escalatie als WWL niet levert.
- [redacted] spreekt haar verbazing uit dat inkoopproces niet goed loopt en waarschuwt ervoor dat uitbesteding via het Bouwteam mogelijk tot (accountantsvragen gaat leiden).
- Bovenstaande voorbeelden benadrukken mijn eerdere oproep. "Voor de slagkracht en snelle besluitvorming blijft het van belang dat project als calamiteit wordt beschouwd".
 - [redacted] heeft aan [redacted] - [redacted] NN, gevraagd om onderzoek te doen naar de werkwijze /

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

opdrachtverlening tot nu toe. Lijkt mij goed, ik wil hier ook [redacted]
[redacted] bij aan laten haken.

Rijkswaterstaat Noord-
Nederland

Datum

13 maart 2023

Nummer

6

6. **Rondvraag** 5.1.2.e

[redacted] heeft de voorzet van de [redacted] voor een voortgangsbericht naar
M/TK nog aangepast en doorgestuurd naar RWS-NN ([redacted]), RWS-NN
verzorgt de afstemming met bestuursstaf DG-RWS.