

# A7 Prinses Margriettunnel, testen/voorspannen niet gebroken voorspanstaaf, Moot 14

Projectnaam	A7 Prinses Margriettunnel
Projectnummer	W23-003
Inspectieopdracht	-
Korte omschrijving	Moot 14
Datum keuring	22-03-2023 08:02
Keurders	██████████@vwinfra.nl - ██████████ 5.1.2.e
Huidige status	Goedgekeurd
Object-id	P-00030
Opdrachtnummer	73386
Opdrachtoomschrijving	testen/voorspannen niet gebroken voorspanstaaf, Moot 14

## locatie

Inspectie-/Keuringspunt	Antwoorden
1.1 geef aan welke locatie/paalnummer	14-03
1.2 maak een foto van de locatie voor aanvang <small>vijzelopstelling en meet opstelling en indien mogelijk anker</small>	
1.3 Geef diameter aan	rond 36 (max 700 kN /267 bar)
1.4 lengte trekstaaf	

## vast leggen verlenging bij voorspannen

Inspectie-/Keuringspunt	Antwoorden
2.1 verlenging (mm) bij 50kN (5ton)	
2.2 verlenging (mm) bij 100kN (10ton)	0
2.3 verlenging (mm) bij 150kN (15ton)	0,57
2.4 verlenging (mm) bij 200kN (20ton)	1,13
2.5 verlenging (mm) bij 250kN (25ton)	1,76
2.6 verlenging (mm) bij 300kN (30ton)	2,26
2.7 verlenging (mm) bij 350kN (35ton)	2,86
2.8 verlenging (mm) bij 400kN (40ton)	3,44
2.9 verlenging (mm) bij 450kN (45ton)	3,92
2.10 verlenging (mm) bij 500kN (50ton)	4,46
2.11 verlenging (mm) bij 550kN (55ton)	5,09
2.12 verlenging (mm) bij 600kN (60ton) enkel bij 36mm	5,70
2.13 verlenging (mm) bij 650kN (65ton) enkel bij 36mm	6,38
2.14 verlenging (mm) bij 700kN (70ton) enkel bij 36mm	8,41
2.15 Kracht/bar bij verlenging van 1,0mm of meer	Terug naar 10 T 0,59
2.16 aanvullende opmerking	