

| Datum: d.d. 26-05-2014 | | | Versie: 2 | | | Status: Dynamisch | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| Werkpakket | Object-locatie | Activiteit - doel van vergunning | Wettelijk kader | Vergunning e.d. | Bevoegd gezag | Procedu- re tijd [wkn] | Bezwaar termijn [wkn] | Start uitvoering | Datum indienen | Tijd voor aanvraag [kldr.dgn] | Datum aanvraag verstuurd | Geplande datum waarop vergunning verkregen wordt | Inwerking- trekking besluit theoretisch | Inwerking- trekking besluit daadwerkelijk | Verloop- datum vergunning | Status | Opmerkingen | Vergun- ningvoor- waarden | Verg.vw. in realisatie- en/of be- heerfase |
| 10312-OM-VV | E001.02 Natuurereiland Pietersplas | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Maastricht | 8 | 6 | 19-09-14 | 13-6-2014 | -31 | | | | | | Nog aanvragen | FF-Ontheffing is niet nodig (rapport Natuurbalans). Selectiebesluit is afgegeven door gemeente Maastricht. | | |
| 10312-OM-VV | E001.02 Natuurereiland Pietersplas | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bibi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 19-09-14 | 22-8-2014 | 39 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |
| 10312-OM-VV | E001.02 Natuurereiland Pietersplas | Toepassen baggerspecie/grond | Besluit bodemkwaliteit | Melding Bbk | Ministerie van I&M / ILT | 1 | 0 | 19-09-14 | 12-9-2014 | 60 | | | | | | Nog aanvragen | Inrichtingsplan is op 5-12-2012 besproken met RWS OG en Stichting Limburgs Landschap. Uit dit overleg is gebleken dat Stichting Limburgs Landschap geen bezwaren heeft ten aanzien van aanleg natuureiland. Indien een verklaring hiervan nodig is tbv aanvraag projectplan zal Limburgs Landschap deze op verzoek leveren. Melding wordt ingediend zodra de benodigde gegevens beschikbaar zijn (2014). | | |
| 10312-OM-VV | E001.02 Natuurereiland Pietersplas | Gebruik van materieel-stikstof uitstoot | Natuurbeschermingswet | NB/vergunning | Ministerie EZ | 13 | 6 | 19-09-14 | | | | | | | | | | | |
| 10312-OM-VV | E001.03 Kleine Weerd | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Maastricht | 8 | 6 | 17-11-14 | 11-8-2014 | 28 | | | | | | Nog aanvragen | Aanvraag (voor aanleggen nevengeul, graven in stroomvoerend rivierbed en bouwen brug) wordt ingediend zodra FF-ontheffing en selectiebesluit archeologie zijn aangevraagd en ontwerp gereed is. Aan de hand van de afspraken die zijn gemaakt met de heer B. Kicken, zie gespreksverslag 13 maart 2014. | | |
| 10312-OM-VV | E001.03 Kleine Weerd | Wijziging waterstaatswerk, meer dan oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 26 | 0 | 17-11-14 | 19-5-2014 | -56 | | | | | | Nog aanvragen | Voor locatie Kleine Weerd geldt als uitgangspunt van de procedure tijd 26 weken. Zie gespreksverslag van 20 maart 2014, uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing vanwege werkzaamheden aan primaire waterkering. | | |
| 10312-OM-VV | E001.03 Kleine Weerd | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 17-11-14 | 20-10-2014 | 98 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |
| 10312-OM-VV | E001.03 Kleine Weerd | Toepassen baggerspecie/grond | Besluit bodemkwaliteit | Melding Bbk | Ministerie van I&M / ILT | 1 | 0 | 17-11-14 | 10-11-2014 | 119 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |
| 10312-OM-VV | E001.03 Kleine Weerd | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 17-11-14 | 16-6-2014 | | 3-1-2013 | 2-5-2013 | 20-6-2013 | | | vergund | Op 3-1-2013 een ontheffingsaanvraag ingediend. De ontheffing is verleend op 25 februari 2013 kenmerk FF/75C/2012/0277. Maar is verlopen en moet zsm opnieuw worden aangevraagd. | | |
| 10312-OM-VV | E001.03 Kleine Weerd | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Roer en overmaas | 26 | 0 | 17-11-14 | 27-6-2014 | -17 | | | | | | aangevraagd cf eerder aanvraag RHDHV | In verleden aangevraagd bij dhr Potter, wordt verleend nadat projectplan ingediend is bij RWS. Gezien de proceduretermijn dient een nieuwe aanvraag verzonden te worden. Verzoek gedaan tot overleg, ivm de hoogwatervluchtplaats tegen de kering, uit pp en in watervergunning. In overleg met dhr. Potter vooralsnog uitgaan van 26 weken maar deze volledige beslistermijn is niet nodig. | | |
| 10312-OM-VV | E001.03 Kleine Weerd | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 0 | 17-11-14 | 22-9-2014 | 70 | | | | | | nog aanvragen | Reguliere voorbereidingstijd dus procedure van 8 weken. Navragen BG of lozingsvergunning hier nodig is? Is sprake van erosie? | | |
| 10312-OM-VV | E001.03 Kleine Weerd | Graven in de bodem | Ontgrondingswet | ontgrondingsvergunning | provincie Limburg | 26 | 0 | 17-11-14 | 19-5-2014 | -56 | | | | | | Nog aanvragen | Ontgraven nevengeul Kleine Weerd is ontgrondingsvergunningplichtig zie mail van BG op 14 april 2014. | | |
| 10312-OM-VV | E001.04 Buggenum | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 0 | 04-11-14 | 9-9-2014 | 57 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. | | |
| 10312-OM-VV | E001.04 Buggenum | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Leudal | 8 | 6 | 04-11-14 | 29-7-2014 | | 6-6-2012 | 8-8-2012 | 26-9-2012 | 11-9-2012 | onbepaald | Vergund, checken BG | Vergunning voor aangevraagde werkzaamheden is afgegeven. Na gereedkomen herziene DO dient afstemming plaats te vinden met bevoegd gezag of beoogde wijzigingen passen in de vergunde situatie of dat nieuwe vergunning aangevraagd dient te worden | aanvang en gereedmelding werkzaamheden kenbaar aan gemeente maken middels formulier | |

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Datum: d.d. 26-05-2014 | Versie: 2 | Status: Dynamisch |
|------------------------|-----------|-------------------|

| Werkpakket | Object-locatie | Activiteit - doel van vergunning | Wettelijk kader | Vergunning e.d. | Bevoegd gezag | Procedu- re tijd [wkn] | Bezwaar termijn [wkn] | Start uitvoering | Datum indienen | Tijd voor aanvraag [kldr.dgn] | Datum aanvraag verstuurd | Geplande datum waarop vergunning verkregen wordt | Inwerking- trekking theoretisch | Inwerking- trekking besluit daadwerkelijk | Verloop- datum vergunning | Status | Opmerkingen | Vergun- ningvoor- waarden | Verg.vw. in realisatie- en/of be- heerfase |
|-------------|----------------------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|--|---|---|
| 10312-OM-VV | E001.04 Buggenum | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 04-11-14 | 29-7-2014 | 15 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduretijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | |
| 10312-OM-VV | E001.04 Buggenum | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 04-11-14 | 7-10-2014 | 85 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |
| 10312-OM-VV | E001.04 Buggenum | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 04-11-14 | 12-5-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | | | |
| 10312-OM-VV | E001.04 Buggenum | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 04-11-14 | 29-7-2014 | 15 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | |
| 10312-OM-VV | E001.05 Biesweerd-Hansummerweerd | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 20-10-14 | 14-7-2014 | 0 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | |
| 10312-OM-VV | E001.05 Biesweerd-Hansummerweerd | Kappen van bomen | APV | Wabo kappen | gemeente Roermond | 8 | 6 | 20-10-14 | 14-7-2014 | 0 | | | | | | Nog aanvragen | Kapvergunning is benodigd voor weghalen bomen Biesdam. Deze kapvergunning kan aangevraagd worden nadat een flora en fauna ontheffing aangevraagd is bij Dienst Regelingen. Nader overleg moet plaatsvinden over herplantplicht. Zie gespreksverslag van 27 maart 2014. | | |
| 10312-OM-VV | E001.05 Biesweerd-Hansummerweerd | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Roermond | 8 | 6 | 20-10-14 | 14-7-2014 | 0 | | | | | | Nog aanvragen | In eerder fase heeft uitvoerig overleg met gemeente Roermond plaatsgevonden. Het onderdeel kappen is eveneens ook aanlegvergunningplichtig. Zie gespreksverslag van 27 maart 2014. | | |
| 10312-OM-VV | E001.05 Biesweerd-Hansummerweerd | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 20-10-14 | 14-7-2014 | 0 | | | | | | Nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | |
| 10312-OM-VV | E001.05 Biesweerd-Hansummerweerd | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 20-10-14 | 22-9-2014 | 70 | | | | | | Nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | |
| 10312-OM-VV | E001.05 Biesweerd-Hansummerweerd | Werkzaamheden binnen bestaande inrichting | Wet milieubeheer | Veranderingsvergunning | provincie Limburg | 26 | 6 | 20-10-14 | 10-3-2014 | -126 | | | | | | Nog aanvragen | Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de afdeklaag van het baggerdepot en de mogelijkheden om te voorkomen dat deze erodeert. Alles in overleg met de gemeente Roermond, zie mail 15 april 2014. | | |
| 10312-OM-VV | E001.05 Biesweerd-Hansummerweerd | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 20-10-14 | 19-5-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | Aanvullend veldbezoek is uitgevoerd. Aanvraag is in concept gereed. Nadat het DO gereed is kan aanvraag ontheffing verzonden worden | | |
| 10312-OM-VV | E001.05 Biesweerd-Hansummerweerd | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 20-10-14 | 14-7-2014 | 0 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | |
| 10312-OM-VV | E001.06 Beesel | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Beesel | 8 | 6 | 08-10-14 | 2-7-2014 | | 14-6-2012 | 16-8-2012 | 4-10-2012 | 13-9-2012 | onbepaald | Vergund, checken BG | Vergunning voor aangevraagde werkzaamheden is afgegeven. Na gereedkomen herziene DO dient afstemming plaats te vinden met bevoegd gezag of beoogde wijzigingen passen in de vergunde situatie of dat nieuwe vergunning aangevraagd dient te worden | voor aanvang werkzaamheden F&F ontheffing aan gemeente doorzenden | |
| 10312-OM-VV | E001.06 Beesel | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 08-10-14 | 2-7-2014 | -12 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduretijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | |
| 10312-OM-VV | E001.06 Beesel | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 08-10-14 | 10-9-2014 | 58 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |
| 10312-OM-VV | E001.06 Beesel | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 08-10-14 | 7-5-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | Aanvullend veldbezoek is uitgevoerd. Aanvraag is in concept gereed. Nadat het DO gereed is kan aanvraag ontheffing verzonden worden | | |
| 10312-OM-VV | E001.06 Beesel | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 0 | 08-10-14 | 13-8-2014 | 30 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | |

| Datum: d.d. 26-05-2014 | | Versie: 2 | | Status: Dynamisch | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|---|---|--|
| Werkpakket | Object-locatie | Activiteit - doel van vergunning | Wettelijk kader | Vergunning e.d. | Bevoegd gezag | Procedu- re tijd [wkn] | Bezwaar termijn [wkn] | Start uitvoering | Datum indienen | Tijd voor aanvraag [kldr.dgn] | Datum aanvraag verstuurd | Geplande datum waarop vergunning verkregen wordt | Inwerking- trekking besluit theoretisch | Inwerking- trekking besluit daadwerkelijk | Verloop- datum vergunning | Status | Opmerkingen | Vergun- ningvoor- waarden | Verg.vw. in realisatie- en/of be- heerfase | |
| 10312-OM-VV | E001.09 Oce Velden | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Venlo | 8 | 6 | 20-10-14 | 14-7-2014 | | 14-6-2012 | 16-8-2012 | 4-10-2012 | 24-10-2012 | onbepaald | Vergund, checken BG | Vergunning voor aangevraagde werkzaamheden is afgegeven. Na gereedkomen herziene DO dient afstemming plaats te vinden met bevoegd gezag of beoogde wijzigingen passen in de vergunde situatie of dat nieuwe vergunning of aangevraagd of een wijziging ingediend dient te worden | Archeologisch rapport indienen en selectiebesluit verkrijgen | | |
| 10312-OM-VV | E001.09 Oce Velden | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 0 | 20-10-14 | 25-8-2014 | 42 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduretijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | | |
| 10312-OM-VV | E001.09 Oce Velden | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bibi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 20-10-14 | 22-9-2014 | 70 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | | |
| 10312-OM-VV | E001.09 Oce Velden | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 20-10-14 | 19-5-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | | | | |
| 10312-OM-VV | E001.09 Oce Velden | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 20-10-14 | 14-7-2014 | 0 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.10 Lottum | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Horst aan de Maas | 8 | 6 | 24-09-14 | 18-6-2014 | | 14-6-2012 | 16-8-2012 | 4-10-2012 | 13-9-2012 | onbepaald | Vergund | Mevr den Teuring, 077 - 477 95 51, j.denteuling@horstaandemaas.nl. Mevrouw Ellen de Groot neemt over. Alleen wegnemen stortsteen is niet aanlegvergunningplichtig vanuit bestemmingsplan; 22-12-11: BFW->JGE: Bart aan Joost voorgelegd dat er jur. risico is vanwege def graven bij aanlegverg.; BW besloten geen risico nemen, gewoon aanvragen. 14-6-2012 via OLO Wabo aanleg aangevraagd. 15-7-2012 door Beluga een ontvangstbevestiging ontvangen. 25-7-2012 bericht ontvangen dat beslistermijn verlengd wordt. Op 2 augustus is vergunning verleend. Bezwaartermijn loopt tot 13 september 2012. Vergunning onherroepelijk. geen actie benodigd | 2 werkdagen voor aanvang werkzaamheden start melden bij de gemeente! | | |
| 10312-OM-VV | E001.10 Lottum | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 0 | 24-09-14 | 30-7-2014 | 16 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduretijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | | |
| 10312-OM-VV | E001.10 Lottum | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 24-09-14 | 27-8-2014 | 44 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | | |
| 10312-OM-VV | E001.10 Lottum | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 24-09-14 | 23-4-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | | | | |
| 10312-OM-VV | E001.10 Lottum | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 24-09-14 | 18-6-2014 | -26 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.11 Wellerlooi Waarden | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 29-09-14 | 23-6-2014 | -21 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduretijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | | |
| 10312-OM-VV | E001.11 Wellerlooi Waarden | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 29-09-14 | 1-9-2014 | 49 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | | |
| 10312-OM-VV | E001.11 Wellerlooi Waarden | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 29-09-14 | 28-4-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | | | | |
| 10312-OM-VV | E001.11 Wellerlooi Waarden | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 29-09-14 | 23-6-2014 | -21 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.12 Oeffelt - St. Agatha | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Cuijk | 8 | 6 | 28-08-14 | 14-6-2012 | | 14-6-2012 | 16-8-2012 | 4-10-2012 | | | verg kan worden ingetrokken indien niet binnen 26 weken na dagtekening gestart wordt met werkzaamheden | vergund, bezwaar op ingediend | Aanlegvergunning is aangevraagd en vergund. Hierop is bezwaar ingediend. Het mediationtraject met indiener bezwaar is afgerond, en heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Vervolg is een beroepsprocedure. Uitspraak Rechtbank | | |

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Datum: d.d. 26-05-2014 | Versie: 2 | Status: Dynamisch |
|------------------------|-----------|-------------------|

| Werkpakket | Object-locatie | Activiteit - doel van vergunning | Wettelijk kader | Vergunning e.d. | Bevoegd gezag | Procedu- re tijd [wkn] | Bezwaar termijn [wkn] | Start uitvoering | Datum indienen | Tijd voor aanvraag [kldr.dgn] | Datum aanvraag verstuurd | Geplande datum waarop vergunning verkregen wordt | Inwerking- trekking besluit theoretisch | Inwerking- trekking besluit daadwerkelijk | Verloop- datum vergunning | Status | Opmerkingen | Vergun- ningvoor- waarden | Verg.vw. in realisatie- en/of be- heerfase |
|-------------|------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 10312-OM-VV | E001.12 Oeffelt - St. Agatha | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 28-08-14 | 22-5-2014 | -53 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduretijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | |
| 10312-OM-VV | E001.12 Oeffelt - St. Agatha | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 28-08-14 | 31-7-2014 | 17 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |
| 10312-OM-VV | E001.12 Oeffelt - St. Agatha | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 28-08-14 | 27-3-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | Aanvullend veldbezoek is uitgevoerd. Aanvraag is in concept gereed. Nadat het DO gereed is kan aanvraag ontheffing verzonden worden | | |
| 10312-OM-VV | E001.12 Oeffelt - St. Agatha | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 28-08-14 | 22-5-2014 | -53 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | |
| 10312-OM-VV | E001.14 Milsbeek | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Gennep | 8 | 6 | 27-10-14 | 21-7-2014 | | 14-6-2012 | 16-8-2012 | 4-10-2012 | | nvt | checken BG | na contact met bevoegd gezag bleek in eerste instantie geen aanlegvergunning benodigd te zijn voor uitvoer werkzaamheden. Na gereed zijn van herziene DO zal met bevoegd gezag afgestemd worden of wijzigingen eveneens niet vergunningsplichtig zijn | | |
| 10312-OM-VV | E001.14 Milsbeek | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 27-10-14 | 21-7-2014 | 7 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduretijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | |
| 10312-OM-VV | E001.14 Milsbeek | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 27-10-14 | 29-9-2014 | 77 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |
| 10312-OM-VV | E001.14 Milsbeek | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 27-10-14 | 26-5-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | Aanvullend veldbezoek is uitgevoerd. Aanvraag is in concept gereed. Nadat het DO gereed is kan aanvraag ontheffing verzonden worden | | |
| 10312-OM-VV | E001.14 Milsbeek | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 27-10-14 | 21-7-2014 | 7 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie | | |
| 10312-OM-VV | E001.18 Hooge Voort | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Cuijk | 8 | 6 | 16-10-14 | 10-7-2014 | | 6-6-2012 | 8-8-2012 | 26-9-2012 | | verg kan worden ingetrokken indien niet binnen 26 weken na dagtekening gestart wordt met werkzaamheden | vergunnd, bezwaar op ingediend | Aanlegvergunning is aangevraagd en vergund. Hierop is bezwaar ingediend. Het mediationtraject met indiener bezwaar is afgerond, en heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Vervolg is een beroepsprocedure. Uitspraak Rechtbank | | |
| 10312-OM-VV | E001.18 Hooge Voort | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 16-10-14 | 10-7-2014 | -4 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduretijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | |
| 10312-OM-VV | E001.18 Hooge Voort | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 16-10-14 | 18-9-2014 | 66 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |
| 10312-OM-VV | E001.18 Hooge Voort | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 16-10-14 | 15-5-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | Aanvullend veldbezoek is uitgevoerd. Aanvraag is in concept gereed. Nadat het DO gereed is kan aanvraag ontheffing verzonden worden | | |
| 10312-OM-VV | E001.18 Hooge Voort | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 16-10-14 | 10-7-2014 | -4 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | |
| 10312-OM-VV | E001.19 Neerloon | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Oss | 8 | 6 | 07-10-14 | 1-7-2014 | -13 | | | | | | Nog aanvragen | Op verzoek RWS (F Rijnen) ingetrokken op 5-9-2012. In samenspraak met RWS (OG) en gemeente Oss dient een definitief standpunt ingenomen te worden over hoe om te gaan met bakenbomen. Op 8 mei nader overleg met de heer Van den Beuken van de gemeente Oss gepland. | | |
| 10312-OM-VV | E001.19 Neerloon | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 07-10-14 | 1-7-2014 | -13 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduretijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | |
| 10312-OM-VV | E001.19 Neerloon | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 07-10-14 | 9-9-2014 | 57 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Datum: d.d. 26-05-2014 | Versie: 2 | Status: Dynamisch |
|------------------------|-----------|-------------------|

| Werkpakket | Object-locatie | Activiteit - doel van vergunning | Wettelijk kader | Vergunning e.d. | Bevoegd gezag | Procedu- re tijd [wkn] | Bezwaar termijn [wkn] | Start uitvoering | Datum indienen | Tijd voor aanvraag [kldr.dgn] | Datum aanvraag verstuurd | Geplande datum waarop vergunning verkregen wordt | Inwerking- trekking besluit theoretisch | Inwerking- trekking besluit daadwerkelijk | Verloop- datum vergunning | Status | Opmerkingen | Vergun- ningvoor- waarden | Verg.vw. in realisatie- en/of be- heerfase |
|-------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|---|
| 10312-OM-VV | E001.19 Neerloon | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 07-10-14 | 6-5-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | Aanvullend veldbezoek is uitgevoerd. Aanvraag is in concept gereed. Nadat het DO gereed is kan aanvraag ontheffing verzonden worden | | |
| 10312-OM-VV | E001.19 Neerloon | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 07-10-14 | 1-7-2014 | -13 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | |
| 10312-OM-VV | E001.20 Niftrikse Waarden | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Wijchen | 8 | 6 | 22-09-14 | 16-6-2014 | | 6-6-2012 | 8-8-2012 | 26-9-2012 | | onbepaald | Vergund, checken BG | Vergunning voor aangevraagde werkzaamheden is afgegeven. Na gereedkomen herziene DO dient afstemming plaats te vinden met bevoegd gezag of beoogde wijzigingen passen in de vergunde situatie of dat nieuwe vergunning aangevraagd dient te worden | | |
| 10312-OM-VV | E001.20 Niftrikse Waarden | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 22-09-14 | 16-6-2014 | -28 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduretijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | |
| 10312-OM-VV | E001.20 Niftrikse Waarden | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 22-09-14 | 25-8-2014 | 42 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |
| 10312-OM-VV | E001.20 Niftrikse Waarden | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 22-09-14 | 21-4-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | Aanvullend veldbezoek is uitgevoerd. Aanvraag is in concept gereed. Nadat het DO gereed is kan aanvraag ontheffing verzonden worden | | |
| 10312-OM-VV | E001.20 Niftrikse Waarden | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 22-09-14 | 16-6-2014 | -28 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | |
| 10312-OM-VV | E001.23 De Waarden | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Oss | 8 | 6 | 12-09-14 | 6-6-2014 | -38 | | | | | | Nog aanvragen | Op verzoek RWS (F Rijnen) ingetrokken op 5-9-2012. In samenspraak met RWS (OG) en gemeente Oss dient een definitief standpunt ingenomen te worden over hoe om te gaan met bakenbomen. Op 8 mei nader overleg met de heer Van den Beuken van de gemeente Oss gepland. | | |
| 10312-OM-VV | E001.23 De Waarden | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 12-09-14 | 6-6-2014 | -38 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduretijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | |
| 10312-OM-VV | E001.23 De Waarden | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 12-09-14 | 15-8-2014 | 32 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |
| 10312-OM-VV | E001.23 De Waarden | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 12-09-14 | 11-4-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | Aanvullend veldbezoek is uitgevoerd. Aanvraag is in concept gereed. Nadat het DO gereed is kan aanvraag ontheffing verzonden worden | | |
| 10312-OM-VV | E001.23 De Waarden | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 12-09-14 | 6-6-2014 | -38 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | |
| 10312-OM-VV | E001.24 Maasbommel | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente West Maas en Waal | 8 | 6 | 28-08-14 | 22-5-2014 | | 14-6-2012 | 16-8-2012 | 4-10-2012 | | onbepaald | Vergund, checken BG | Vergunning voor aangevraagde werkzaamheden is afgegeven. Na gereedkomen herziene DO dient afstemming plaats te vinden met bevoegd gezag of beoogde wijzigingen passen in de vergunde situatie of dat nieuwe vergunning aangevraagd of een wijziging ingediend dient te worden | | |
| 10312-OM-VV | E001.24 Maasbommel | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 28-08-14 | 22-5-2014 | -53 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduretijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | |
| 10312-OM-VV | E001.24 Maasbommel | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 28-08-14 | 31-7-2014 | 17 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |
| 10312-OM-VV | E001.24 Maasbommel | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 28-08-14 | 27-3-2014 | -109 | | | | | | Nog aanvragen | Aanvullend veldbezoek is uitgevoerd. Aanvraag is in concept gereed. Nadat het DO gereed is kan aanvraag ontheffing verzonden worden | | |

| Datum: d.d. 26-05-2014 | | Versie: 2 | | Status: Dynamisch | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| Werkpakket | Object-locatie | Activiteit - doel van vergunning | Wettelijk kader | Vergunning e.d. | Bevoegd gezag | Procedu- re tijd [wkn] | Bezwaar termijn [wkn] | Start uitvoering | Datum indienen | Tijd voor aanvraag [kldr.dgn] | Datum aanvraag verstuurd | Geplande datum waarop vergunning verkregen wordt | Inwerking- trekking besluit theoretisch | Inwerking- trekking besluit daadwerkelijk | Verloop- datum vergunning | Status | Opmerkingen | Vergun- ningvoor- waarden | Verg.vw. in realisatie- en/of be- heerfase | |
| 10312-OM-VV | E001.24 Maasbommel | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Rivierenland | 8 | 0 | 28-08-14 | 3-7-2014 | | 27-7-2012 | 28-9-2012 | 5-10-2012 | | | vergund, checken BG | Contact gehad met Marika Noij, 06-10125373, m.noij@wsrl.nl. 14-3-2012 heeft afstemming plaatsgevonden over het feit dat werkzaamheden in beschermingszone voorzien zijn. Na overleg is het ontwerp aangepast. Keurvergunning voor verstoring waterkeringen aanvragen. 27-7-2012 vergunningsaanvraag ingediend. 26-9-2012 is watervergunning verleend. Indien het nieuwe DO wijzigt ten opzichte van de vergunde situatie dient nadere afstemming met BG plaats te vinden. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.24 Maasbommel | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 28-08-14 | 22-5-2014 | -53 | | | | | | nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduurtijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | | |
| 10312-OM-VV | E001.25 Alphen | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente West Maas en Waal | 8 | 6 | 17-09-14 | 11-6-2014 | | 14-6-2012 | 16-8-2012 | 4-10-2012 | 6-9-2012 | onbepaald | Vergund | 9-2-2012 Maarten kramer, mkramer@westmaasenaal.nl gebeld en meer informatie gemild. Wel aanlegvergunning benodigd. 14-6-2012 via OLO Wabo aanleg aangevraagd. 6-7-2012 op verzoek van de heer han Kersten, 0487-599438, de juiste bijlagen toegevoegd in OLO. 6-7-2012 ontvangstbevestiging ontvangen. 27-7-2012 omgevingsvergunning ontvangen geen verdere acties benodigd. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.25 Alphen | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 17-09-14 | 11-6-2014 | -33 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduurtijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | | |
| 10312-OM-VV | E001.25 Alphen | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 17-09-14 | 20-8-2014 | 37 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | | |
| 10312-OM-VV | E001.25 Alphen | Verstoring flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 17-09-14 | 12-5-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | Aanvullend veldbezoek is uitgevoerd. Aanvraag is in concept gereed. Nadat het DO gereed is kan aanvraag ontheffing verzonden worden | | | |
| 10312-OM-VV | E001.25 Alphen | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Rivierenland | 8 | 0 | 17-09-14 | 23-7-2014 | | 27-7-2012 | 28-9-2012 | 5-10-2012 | | | vergund, checken BG | Contact gehad met Marika Noij, 06-10125373, m.noij@wsrl.nl. 14-3-2012 heeft afstemming plaatsgevonden over het feit dat werkzaamheden in beschermingszone voorzien zijn. Na overleg is het ontwerp aangepast. Keurvergunning voor verstoring waterkeringen aanvragen. 27-7-2012 vergunningsaanvraag ingediend. 26-9-2012 is watervergunning verleend. Indien het nieuwe DO wijzigt ten opzichte van de vergunde situatie dient nadere afstemming met BG plaats te vinden. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.25 Alphen | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 17-09-14 | 11-6-2014 | -33 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduurtijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.27 Eiland van Alem | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Maasdriel | 8 | 6 | 04-09-14 | 29-5-2014 | | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | Niet nodig, checken BG | info@maasdriel.nl. geen gemeentelijke vergunningen benodigd, zie mail 17-2-2012 van Trix van Huystee. Zodra DO gereed is zal bij BG geverifieerd worden of beoogde werkzaamheden nog steeds vergunningsvrij zijn | | | |
| 10312-OM-VV | E001.27 Eiland van Alem | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 0 | 04-09-14 | 10-7-2014 | -4 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduurtijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | | |
| 10312-OM-VV | E001.27 Eiland van Alem | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 04-09-14 | 7-8-2014 | 24 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | | |
| 10312-OM-VV | E001.27 Eiland van Alem | Verstoring flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 04-09-14 | 3-4-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | Aanvullend veldbezoek is uitgevoerd. Aanvraag is in concept gereed. Nadat het DO gereed is kan aanvraag ontheffing verzonden worden | | | |
| 10312-OM-VV | E001.27 Eiland van Alem | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 04-09-14 | 29-5-2014 | -46 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduurtijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | | |

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Datum: d.d. 26-05-2014 | Versie: 2 | Status: Dynamisch |
|------------------------|-----------|-------------------|

| Werkpakket | Object-locatie | Activiteit - doel van vergunning | Wettelijk kader | Vergunning e.d. | Bevoegd gezag | Procedu- re tijd [wkn] | Bezwaar termijn [wkn] | Start uitvoering | Datum indienen | Tijd voor aanvraag [kldr.dgn] | Datum aanvraag verstuurd | Geplande datum waarop vergunning verkregen wordt | Inwerking- trekking besluit theoretisch | Inwerking- trekking besluit daadwerkelijk | Verloop- datum vergunning | Status | Opmerkingen | Vergun- ningvoor- waarden | Verg.vw. in realisatie- en/of be- heerfase |
|--------------------------------|--|---|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|---|
| 10312-OM-VV | E001.29 Hedelse Bovenwaard | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Maasdriel | 8 | 6 | 04-09-14 | 29-5-2014 | | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | checken BG | na contact met bevoegd gezag bleek in eerste instantie geen aanlegvergunning benodigd te zijn voor uitvoer werkzaamheden. Na gereed zijn van herziene DO zal met bevoegd gezag afgestemd worden of wijzigingen eveneens niet vergunningsplichtig zijn | | |
| 10312-OM-VV | E001.29 Hedelse Bovenwaard | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 6 | 04-09-14 | 29-5-2014 | -46 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduurtijd van 8 weken gehanteerd. Op 20 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014 | | |
| 10312-OM-VV | E001.29 Hedelse Bovenwaard | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 04-09-14 | 7-8-2014 | 24 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |
| 10312-OM-VV | E001.29 Hedelse Bovenwaard | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 04-09-14 | 3-4-2014 | | 9-5-2014 | 5-9-2014 | 24-10-2014 | | | Nog aanvragen | Aanvullend veldbezoek is uitgevoerd. Aanvraag is in concept gereed. Nadat het DO gereed is kan aanvraag ontheffing verzonden worden | | |
| 10312-OM-VV | E001.29 Hedelse Bovenwaard | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 0 | 04-09-14 | 10-7-2014 | -4 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduurtijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | |
| 10312-OM-VV | Alle locaties | Handelingen zoals gebruik werktein / tanken materieel | Wet milieubeheer | Melding Activiteitenbesluit | Gemeenten | 4 | 0 | 18-08-14 | 21-7-2014 | | nvt | nvt | nvt | | | Niet nodig | 18-6-13: I Dekker heeft bevestigd dat tijdens uitvoer geen werktein ingericht wordt. Geen verdere actie benodigd | | |
| 10312-OM-VV | Locaties waar mogelijk NGE zijn aangetroffen | Graven t.b.v. benaderen explosievenonderzoek | Waterwet/Wabo | Vergunningen tbv explosievenbenadering? | | 8 | 6 | 18-08-14 | 12-5-2014 | -63 | | | | | | Nog aanvragen | Zie overall overzicht Marijke Cordes. | | |
| Afgevoerde vergunningen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10312-OM-VV | E001.02 Natuureiland Pietersplas | Wijziging waterstaatswerk, meer dan oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 0 | 18-08-14 | 23-6-2014 | -21 | | | | | | Nog aanvragen, tenzij | Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over indieningsvereisten en clustering projectplan. Zie gespreksverslag van D Van Zandvoort 20 maart 2014. Pietersplas blijft 1 projectplan vanwege mitigerende maatregel Bittervoorn/Ternaaien. Mogelijk geen pp nodig ivm verleende vergunning aan BESIX voor sluis Ternaaien! | | |
| 10312-OM-VV | E001.02 Natuureiland Pietersplas | Andere bestemming van (delen van) de locatie | Wet ruimtelijke ordening | Wijz. bestemmingsplan | gemeente Maastricht | 52 | | 18-08-14 | 19-8-2013 | | nvt | nvt | nvt | | | Niet nodig | 3-2-12 Door ON (RHK R'dam) is een toets uitgevoerd op bestemmingsplan: voorgenomen activiteiten vertoont mogelijke strijdigheid, in 2006 is door gemeente Maastricht echter aangegeven dat er geen strijdigheid is. Dit ligt niet aantoonbaar op papier vast. Derhalve nadere actie nodig. Op 7 maart 2012 overleg tussen ON (RHK M'tricht) en gemeente Maastricht. Uit het overleg blijkt (zoals schriftelijk bevestigd in mail van B. Kicken (gem. Maastricht) d.d. 13 maart 2012) dat de gemeente stelt dat er geen strijdigheid is. Wel is een aanlegvergunning benodigd voor dit werk. Geen verdere actie benodigd. Nogmaals bevestigd door de heer B. Kicken per mail op 13 maart 2014. | | |
| 10312-OM-VV | E001.02 Natuureiland Pietersplas | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 18-08-14 | 17-3-2014 | | nvt | nvt | nvt | | | Niet nodig | Quicksan uitgevoerd, rapport van Natuurbalans van 24 maart 2014. Een ontheffing op de Ffw voor uitvoering van de voorgenomen ingreep is niet nodig, op voorwaarde dat de mitigerende maatregelen uit paragraaf 5.2 worden nageleefd. Bekende beverburchten bevinden zich op grotere afstand, waarmee geen verstoring zal optreden mits de voorgestelde maatregelen worden nageleefd. | | |
| 10312-OM-VV | E001.02 Natuureiland Pietersplas | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Roer en overmaas | 8 | 0 | 18-08-14 | 23-6-2014 | | nvt | nvt | nvt | | | Niet nodig | Keur niet van toepassing, zie brief Rinus Potter, dd 10-1-2012. Geen verdere actie benodigd | | |
| 10312-OM-VV | E001.02 Natuureiland Pietersplas | Kappen van bomen | APV | wabo kappen | gemeente Maastricht | 8 | 6 | 18-08-14 | 12-5-2014 | | nvt | nvt | nvt | | | Niet nodig | niet nodig omdat op locatie eiland wordt aangelegd en geen bomen gekapt. Eiland wordt via water aangelegd, i.o.m. John v Lit, mail dd 2-9-2011. Geen verdere actie benodigd | | |
| 10312-OM-VV | E001.02 Natuureiland Pietersplas | Kappen van bomen | Boswet | melding | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 6 | 6 | 18-08-14 | 26-5-2014 | | nvt | nvt | nvt | | | Niet nodig | Worden geen bomen gekapt op locatie. Geen verdere actie benodigd | | |

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Datum: d.d. 26-05-2014 | Versie: 2 | Status: Dynamisch |
|------------------------|-----------|-------------------|

| Werkpakket | Object-locatie | Activiteit - doel van vergunning | Wettelijk kader | Vergunning e.d. | Bevoegd gezag | Proce- dure tijd [wkn] | Bezwaar termijn [wkn] | Start uitvoering | Datum indienen | Tijd voor aanvraag [kldr.dgn] | Datum aanvraag verstuurd | Geplande datum waarop vergunning verkregen wordt | Inwerking- trekking besluit theoretisch | Inwerking- trekking besluit daadwerkelijk | Verloop- datum vergunning | Status | Opmerkingen | Vergun- ningvoor- waarden | Verg.vw. in realisatie- en/of be- heerfase |
|-------------|----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|-------------|---------------------------------|---|
| 10312-OM-VV | E001.03 Kleine Weerd | Kappen van bomen | APV | wabo kappen | gemeente Maastricht | 8 | 6 | 17-11-14 | 11-8-2014 | | nvt | nvt | nvt | | Vergund | Door RWS aangevraagd, kappen reeds uitgevoerd. Geen nadere acties benodigd. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.03 Kleine Weerd | Andere bestemming van (delen van) de locatie | Wet ruimtelijke ordening | Wijz. bestemmingsplan | gemeente Maastricht | 52 | | 17-11-14 | 18-11-2013 | | nvt | nvt | nvt | | Niet nodig | Bevestigd per mail door BG op 13 maart 2014. Wel bouwvergunning nodig voor brug, inclusief toestemming RWS. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.04 Buggenum | Kappen van bomen | APV | Wabo kappen | gemeente Leudal | 8 | 6 | 04-11-14 | 29-7-2014 | 15 | | | | | onbekend | Door bevoegd gezag is aangegeven dat een omgevingsvergunning kappen niet nodig is. Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.04 Buggenum | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Peel en Maasvallei | 8 | 0 | 04-11-14 | 9-9-2014 | 57 | | | | | Niet nodig, checken BG | Raymond Sterck en Inge Janssen. Vooroverleg reeds geweest dd 27-1-2012. geen opmerking als beheersfase opgenomen wordt in projectplan. Indien projectgrenzen overschreden worden dan dient dit aanvullend afgestemd te worden met BG. Zie mail 24 februari 2014. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.05 Biesweerd-Hansummerweerd | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Peel en Maasvallei | 8 | 0 | 20-10-14 | 25-8-2014 | | nvt | nvt | nvt | | Niet nodig | Raymond Sterck en Inge Janssen. Vooroverleg reeds geweest dd 27-1-2012. geen opmerking als beheersfase opgenomen wordt in projectplan. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.05 Biesweerd-Hansummerweerd | Andere bestemming van (delen van) de locatie | Wet ruimtelijke ordening | Wijz. bestemmingsplan | gemeente Roermond | 52 | | 20-10-14 | 21-10-2013 | | nvt | nvt | nvt | | Niet nodig | In de mail van 10 maart 2014 van mw S. Amory wordt aangegeven dat er geen strijdigheid bestaat tav bp. wel aanlegvergunningen. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.06 Beesel | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Peel en Maasvallei | 8 | 0 | 18-08-14 | 23-6-2014 | -21 | | | | | Niet nodig, checken BG | Raymond Sterck en Inge Janssen. Vooroverleg reeds geweest dd 27-1-2012. geen opmerking als beheersfase opgenomen wordt in projectplan. Indien projectgrenzen overschreden worden dan dient dit aanvullend afgestemd te worden met BG. Zie mail 24 februari 2014. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.09 Oce Velden | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Peel en Maasvallei | 8 | 0 | 18-08-14 | 23-6-2014 | -21 | | | | | Niet nodig, checken BG | Raymond Sterck en Inge Janssen. Vooroverleg reeds geweest dd 27-1-2012. geen opmerking als beheersfase opgenomen wordt in projectplan. Indien projectgrenzen overschreden worden dan dient dit aanvullend afgestemd te worden met BG. Zie mail 24 februari 2014. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.10 Lottum | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Peel en Maasvallei | 8 | 0 | 18-08-14 | 23-6-2014 | | nvt | nvt | nvt | | Niet nodig | Raymond Sterck en Inge Janssen. Vooroverleg reeds geweest dd 27-1-2012. geen opmerking als beheersfase opgenomen wordt in projectplan. Zie mail 24 februari 2014. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.11 Wellerfooi Waarden | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Bergen | 8 | 6 | 24-09-14 | 18-6-2014 | | nvt | nvt | nvt | nvt | checken BG | na contact met bevoegd gezag bleek in eerste instantie geen aanlegvergunning benodigd te zijn voor uitvoer werkzaamheden. Na gereed zijn van herziene DO zal met bevoegd gezag afgestemd worden of wijzigingen eveneens niet vergunningsplichtig zijn | | | |
| 10312-OM-VV | E001.11 Wellerfooi Waarden | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Peel en Maasvallei | 8 | 0 | 29-09-14 | 4-8-2014 | 21 | | | | | Niet nodig, checken BG | Raymond Sterck en Inge Janssen. Vooroverleg reeds geweest dd 27-1-2012. geen opmerking als beheersfase opgenomen wordt in projectplan. Indien projectgrenzen overschreden worden dan dient dit aanvullend afgestemd te worden met BG. Zie mail 24 februari 2014. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.12 Oeffelt - St. Agatha | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Boxmeer | 8 | 6 | 18-08-14 | 12-5-2014 | | nvt | nvt | nvt | nvt | checken BG | na contact met bevoegd gezag bleek in eerste instantie geen aanlegvergunning benodigd te zijn voor uitvoer werkzaamheden. Na gereed zijn van herziene DO zal met bevoegd gezag afgestemd worden of wijzigingen eveneens niet vergunningsplichtig zijn | | | |
| 10312-OM-VV | E001.12 Oeffelt - St. Agatha | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Aa en Maas | 8 | 0 | 28-08-14 | 3-7-2014 | | nvt | nvt | nvt | | Niet nodig | Contact is gelegd. Kees Jan Leuvenink reageert per mail in week 17. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.14 Milisbeek | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Peel en Maasvallei | 8 | 0 | 27-10-14 | 1-9-2014 | 49 | | | | | Niet nodig, checken BG | Raymond Sterck en Inge Janssen. Vooroverleg reeds geweest dd 27-1-2012. geen opmerking als beheersfase opgenomen wordt in projectplan. Indien projectgrenzen overschreden worden dan dient dit aanvullend afgestemd te worden met BG. Zie mail 24 februari 2014. | | | |

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Datum: d.d. 26-05-2014 | Versie: 2 | Status: Dynamisch |
|------------------------|-----------|-------------------|

| Werkpakket | Object-locatie | Activiteit - doel van vergunning | Wettelijk kader | Vergunning e.d. | Bevoegd gezag | Procedu- re tijd [wkn] | Bezwaar termijn [wkn] | Start uitvoering | Datum indienen | Tijd voor aanvraag [kldr.dgn] | Datum aanvraag verstuurd | Geplande datum waarop vergunning verkregen wordt | Inwerking- trekking theoretisch | Inwerking- trekking besluit daadwerkelijk | Verloop- datum vergunning | Status | Opmerkingen | Vergun- ningvoor- waarden | Verg.vw. in realisatie- en/of be- heerfase |
|-------------|----------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|---|
| 10312-OM-VV | E001.18 Hooge Voort | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Aa en Maas | 8 | 0 | 16-10-14 | 21-8-2014 | 38 | | | | | | Niet nodig, checken BG | Contact is gelegd. Kees Jan Leuvenink reageert per mail in week 17. | | |
| 10312-OM-VV | E001.19 Neerloon | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Aa en Maas | 8 | 0 | 07-10-14 | 12-8-2014 | | nvt | nvt | nvt | | | Niet nodig | Contact is gelegd. Kees Jan Leuvenink reageert per mail in week 17. | | |
| 10312-OM-VV | E001.20 Niftrikse Waarden | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Rivierenland | 8 | 0 | 22-09-14 | 28-7-2014 | 14 | | | | | | Niet nodig, checken BG | Contact gehad met Marika Noij, 06-10125373, m.noij@wsrl.nl. 24-2-2012 reactie gehad dat keur niet van toepassing is. Indien door nieuw ontwerp projectgrenzen overschreden worden dan afstemmen met BG | | |
| 10312-OM-VV | E001.21 Middelwaard | Omgevingsaspecten | Wabo | Wabo algemeen | gemeente Oss | 8 | 6 | 18-08-14 | 12-5-2014 | -63 | | | | | | Nog aanvragen | Op verzoek RWS (F Rijnen) ingetrokken op 5-9-2012. In samenspraak met RWS (OG) en gemeente Oss dient een definitief standpunt ingenomen te worden over hoe om te gaan met bakenbomen. Op 8 mei nader overleg met de heer Van den Beuken van de gemeente Oss gepland. | | |
| 10312-OM-VV | E001.21 Middelwaard | Wijziging waterstaatswerk, enkel wijziging oever | Waterwet | Projectplan | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 0 | 18-08-14 | 23-6-2014 | -21 | | | | | | Nog aanvragen | Op basis van overleg met RWS (BG) is een proceduretijd van 8 weken gehanteerd. Op 21 maart 2014 is gesproken met BG over | | |
| 10312-OM-VV | E001.21 Middelwaard | Werkzaamheden met lozing tot gevolg | Waterwet | Melding Bbi | Ministerie van I&M / ILT | 4 | 0 | 18-08-14 | 21-7-2014 | 7 | | | | | | Nog aanvragen | Geen bijzonderheden | | |
| 10312-OM-VV | E001.21 Middelwaard | Verstoren flora en fauna tijdens uitvoering | Flora- en faunawet | Ontheffing | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 16 | 6 | 18-08-14 | 17-3-2014 | -119 | | | | | | Nog aanvragen | Aanvullend veldbezoek is uitgevoerd. Aanvraag is in concept gereed. Nadat het DO gereed is kan aanvraag ontheffing verzonden worden | | |
| 10312-OM-VV | E001.21 Middelwaard | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Aa en Maas | 8 | 0 | 18-08-14 | 23-6-2014 | -21 | | | | | | Niet nodig, checken BG | Contact is gelegd. Kees Jan Leuvenink reageert per mail in week 17. | | |
| 10312-OM-VV | E001.21 Middelwaard | Toekomstige vrije oevererosie | Waterwet | Vergunning | Ministerie van I&M / ILT | 8 | 0 | 18-08-14 | 23-6-2014 | -21 | | | | | | nog aanvragen | Met RWS (OG) is afgesproken dat proceduretijd van 8wkn gehanteerd wordt. Zie gespreksverslag van 14 april 2014 met BG. | | |
| 10312-OM-VV | E001.21 Middelwaard | Graven in de bodem | Ontgrondingenwet | ontgrondingvergunning | provincie Noord-Brabant | 26 | 0 | 18-08-14 | 17-2-2014 | | nvt | nvt | nvt | | | Niet nodig | Niet nodig, door b.g. aangegeven, zie mail 25 februari 2014 van A. Verbeek. Omgevingsdienst. Vraag over overgangsconstructies ligt nog bij mw Verbeek. | | |
| 10312-OM-VV | E001.23 De Waarden | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Aa en Maas | 8 | 0 | 12-09-14 | 18-7-2014 | | nvt | nvt | nvt | | | Niet nodig | Contact is gelegd. Kees Jan Leuvenink reageert per mail in week 17. | | |
| 10312-OM-VV | E001.29 Hedelse Bovenwaard | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Rivierenland | 8 | 0 | 04-09-14 | 10-7-2014 | -4 | | | | | | Niet nodig, checken BG | Contact is gelegd. Kees Jan Leuvenink reageert per mail in week 17. | | |
| 10312-OM-VV | E001.27 Eiland van Alem | Werken in Keurzone | Waterwet Keur | Vergunning | Waterschap Rivierenland | 8 | 0 | 04-09-14 | 10-7-2014 | | 27-7-2012 | 28-9-2012 | 5-10-2012 | | | vergund, checken BG | Contact gehad met Marika Noij, 06-10125373, m.noij@wsrl.nl. 24-2-2012 reactie gehad dat keur niet van toepassing is. Na nieuwe inzichten, omdat er een kleine waterloop aanwezig is, moet wel een keurvergunning waterlopen aangevraagd worden. 27-7-2012 vergunningsaanvraag ingediend. 26-9-2012 is watervergunning verleend. Indien het nieuwe DO wijzigt ten opzichte van de vergunde situatie dient nadere afstemming met BG plaats te vinden. | | |
| 10312-OM-VV | E001.24 Maasbommel | Kappen van bomen | APV | wabo kappen | gemeente West Maas en Waal | 8 | 6 | 28-08-14 | 22-5-2014 | -53 | | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | |
| 10312-OM-VV | E001.14 Mijsbeek | Kappen van bomen | APV | wabo kappen | gemeente Gennep | 8 | 6 | 27-10-14 | 21-7-2014 | 7 | | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | |
| 10312-OM-VV | E001.11 Wellerfooi Waarden | Kappen van bomen | APV | wabo kappen | gemeente Bergen | 8 | 6 | 29-09-14 | 23-6-2014 | -21 | | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | |

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Datum: d.d. 26-05-2014 | Versie: 2 | Status: Dynamisch |
|------------------------|-----------|-------------------|

| Werkpakket | Object-locatie | Activiteit - doel van vergunning | Wettelijk kader | Vergunning e.d. | Bevoegd gezag | Procedu- re tijd [wkn] | Bezwaar termijn [wkn] | Start uitvoering | Datum indienen | Tijd voor aanvraag [kldr.dgn] | Datum aanvraag verstuurd | Geplande datum waarop vergunning verkregen wordt | Inwerking- trekking besluit theoretisch | Inwerking- trekking besluit daadwerkelijk | Verloop- datum vergunning | Status | Opmerkingen | Vergun- ningvoor- waarden | Verg.vw. in realisatie- en/of be- heerfase |
|-------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|-------------|---------------------------------|---|
| 10312-OM-VV | E001.24 Maasbommel | Kappen van bomen | Boswet | melding | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 6 | 0 | 28-08-14 | 17-7-2014 | 3 | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.04 Buggenum | Kappen van bomen | APV | Wabo kappen | gemeente Leudal | 8 | 6 | 04-11-14 | 29-7-2014 | 15 | | | | | onbekend | Door bevoegd gezag is aangegeven dat een omgevingsvergunning kappen niet nodig is. Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.06 Beesel | Kappen van bomen | APV | wabo kappen | gemeente Beesel | 8 | 6 | 08-10-14 | 2-7-2014 | -12 | | | | | onbekend | Door bevoegd gezag is aangegeven dat een omgevingsvergunning kappen niet nodig is. Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.06 Beesel | Kappen van bomen | Boswet | melding | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 6 | 6 | 08-10-14 | 16-7-2014 | 2 | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.09 Ooe Velden | Kappen van bomen | Boswet | melding | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 6 | 6 | 20-10-14 | 28-7-2014 | 14 | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.09 Ooe Velden | Kappen van bomen | APV | wabo kappen | gemeente Venlo | 8 | 6 | 20-10-14 | 14-7-2014 | 0 | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.20 Niftrikse Waarden | Kappen van bomen | Boswet | melding | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 6 | 6 | 22-09-14 | 30-6-2014 | -14 | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.04 Buggenum | Kappen van bomen | Boswet | melding | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 6 | 6 | 04-11-14 | 12-8-2014 | 29 | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.14 Milsbeek | Kappen van bomen | Boswet | Melding | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 6 | 6 | 27-10-14 | 4-8-2014 | 21 | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.29 Hedelse Bovenwaard | Kappen van bomen | APV | wabo kappen | gemeente Maasdriel | 8 | 6 | 04-09-14 | 29-5-2014 | -46 | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.29 Hedelse Bovenwaard | Kappen van bomen | Boswet | melding | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 6 | 6 | 04-09-14 | 12-6-2014 | -32 | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.11 Wellerlooi Waarden | Kappen van bomen | Boswet | melding | Ministerie ELI, Dienst Regelingen | 6 | 6 | 29-09-14 | 7-7-2014 | -7 | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |
| 10312-OM-VV | E001.20 Niftrikse Waarden | Kappen van bomen | APV | wabo kappen | gemeente Wijchen | 8 | 6 | 22-09-14 | 16-6-2014 | -28 | | | | | onbekend | Kapwerkzaamheden hebben op locatie reeds plaatsgevonden. Indien blijkt dat door gewijzigd ontwerp aanvullende kapwerkzaamheden benodigd zijn dan zal dit door RHDHV afgestemd worden met het bevoegd gezag. | | | |

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Datum: d.d. 26-05-2014 | Versie: 2 | Status: Dynamisch |
|------------------------|-----------|-------------------|

| Werkpakket | Object-locatie | Activiteit - doel van vergunning | Wettelijk kader | Vergunning e.d. | Bevoegd gezag | Proce- dure tijd [wkn] | Bezwaar termijn [wkn] | Start uitvoering | Datum indienen | Tijd voor aanvraag [kldr.dgn] | Datum aanvraag verstuurd | Geplande datum waarop vergunning verkregen wordt | Inwerking- treding besluit theoretisch | Inwerking- treding besluit daadwerkelijk | Verloop- datum vergunning | Status | Opmerkingen | Vergun- ningvoor- waarden | Verg.vw. in realisatie- en/of be- heerfase |
|--|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|---------------------------------|--------|-------------|---------------------------------|---|
| Opgesteld: L. van Axel Dongen aangepast door C. Buurman d.d. Paraaf: | | | | | Gecontroleerd: I. dekker d.d. Paraaf: | | | | Vrijgegeven: P. Hendriks d.d. Paraaf: | | | | | | | | | | |

