



Verslag

Contractoverleg project Afsluitdijk

---

Nummer 31  
Datum bespreking 12 maart 2020  
Tijdstip 13:00 - 15:00  
Locatie Kantoor Level, Den Oever  
Deelnemers Rijkswaterstaat  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
Deelnemers Level  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
Afschrift aan [Redacted]

---

Buiten scope

1. **Opening**

[Redacted]

2. **Mededelingen**

[Redacted]

3. **Veiligheid en milieu**

[Redacted]



**4. Samenwerking**



**5. Planning**

a. Onderdelen die niet direct worden beïnvloed door de WOG HR 7.0  
Het doel van dit agendapunt is bespreken wat de voortgang is op de onderdelen in die niet worden beïnvloed door de WOG HR 7.0.  
Wegens ziekte van [redacted] wordt dit agendapunt niet besproken. Het onderwerp zal op de agenda van het volgend overleg worden gezet.

b. Onderdelen die wel direct worden beïnvloed door de WOG HR 7.0  
Het doel van dit agendapunt is afspraken te maken over de onderdelen die wel geraakt worden door de WOG HR 7.0.  
Aangezien dit agendapunt in een separaat overleg besproken wordt, aansluitend aan het Contractoverleg, is dit agendapunt niet behandeld.

**6. Specifieke punten vanuit instandhouding**

Geen specifieke punten.

**7. Specifieke punten vanuit technisch management**

Geen specifieke punten.

Buiten scope

8.

[Redacted]

**9. Specifieke punten vanuit contractmanagement**

a. Voortgang proces WOG HR 7.0

In de bijlage zijn de afspraken opgenomen die in het laatste directieoverleg zijn gemaakt. Deze afspraken zijn nu ondertekend.

[Redacted]

**10. Vaststellen/ondertekenen verslagen vorig Contractoverleg**

[Redacted]

**11. Actiepunten**

[Redacted]

**12. Rondvraag**

-

**13. Sluiting**

Het verslag van dit contractoverleg wordt vastgesteld voor akkoord en ondertekend.

Datum: 9 april 2020

Namens Rijkswaterstaat,

[Redacted signature]

Namens Level,

[Redacted signature]

[Redacted signature]

## Actiepunten

Nummer	Actie	Actiehouder	Termijn	Status
A22-02	Reactie RWS m.b.t. het verslag bijeenkomst over energievoorziening Kornwerderzand + laatste overleg hierover.		Einde van de dag (12-3-2020)	Open
A 25-03	Organiseren PFU (klein en groot comité)  13-2: klein is gepland, groot onder voorbehoud op 12 mei			
A 26-08	Regiosluis: Issuelijst raakvlakken Afsluitdijk en nieuwe sluzen/bruggen KWZ afstemmen met overige stakeholders  13-2: wordt volgende week in KT RWS besproken		14-11-2019	Open
A 27-12	Levvel zal de importfiles van de certificatenmodule beschikbaar stellen.		12-03-2020	Afvoeren
A 28-02	Organogram projectteam RWS updaten en aan Levvel verstrekken		09-01-2020	Open
A 28-09	Aangepaste baggerprofielen: Opnieuw met RWS en beheerder bespreken i.r.t. mogelijk aanwezige vervuilde grond		12-03-2020	Open
A 28-11	2-0 systeem i.p.v. 1-1 systeem: Verslag van overleg met hulpdiensten aan RWS verstrekken.		09-01-2020	Afgerond
A 29-05	Reactie RWS op conceptverslagen Levvel over stand van zaken energievoorziening.		Einde van de dag (12-3-2020)	Open
A 29-06	Vervolgafpraak over de energie-voorziening inplannen.		Einde van de dag (12-3-2020)	Open
A 29-09	Opzet maken van werkzaamheden die wel 31 maart a.s. aangeboden kunnen worden.		13-02-2020	Afvoeren
A 29-12	Tijdelijke afspraak maken over AK tb van Wijzigingen Dam d16 & schutsluis Den Oever deel 1		13-02-2020	geëscaleerd
A 30-01	Levvel verstrekt level 4 planning aan RWS.		12-03-2020	Afgerond
A 30-02	Plan van Aanpak om te komen tot een verantwoorde aanbidding WOG HR 7.0 toelichten in BOT		12-03-2020	Afgerond
A 30-03	Reageren op KBO m.b.t. PFAS		12-03-2020	Open
A 30-04	Actiepunten PFAS-overleg inbrengen in omgevingsoverleg		12-03-2020	Open
A 30-05	Contact opnemen met Kadaster ihkv verplichtingen Levvel registreren Kabels en Leidingen	H	12-03-2020	Open
A 30-06	Brief aan RWS sturen t.a.v. nachtelijke afsluiting A7 t.b.v. aanbrengen damwanden		12-03-2020	Open
A 31-02	Overleg met RWS inplannen i.v.m. installatieverantwoordelijkheid "bestaande" installaties van het huidige spulmiddel		12-03-2020	Open

**Contractoverleg project Afsluitdijk**

---

Nummer	Actie	Actiehouder	Termijn	Status
A 31-03	Controleer onveilige situatie met stekeinden in bouwput Den Oever		12-03-2020	Open

## Besluiten

Nummer	Besluit	Datum
B-01-01	Personeel van Levvel gebruikt PBM's bij een bezoek aan de Afsluitdijk. Personeel van RWS zal dit ook gaan doen.	03-05-2018
B-01-02	Bij het contractoverleg zal gebruik gemaakt worden van een standaard agenda.	03-05-2018
B-01-03	Verslaglegging van het Contractoverleg zal om-en-om worden verzorgd door RWS en Levvel.	03-05-2018
B-01-04	Alle formele communicatie tussen RWS en Levvel gaat via de mailboxen <a href="mailto:projectafsluitdijk@rws.nl">projectafsluitdijk@rws.nl</a> en <a href="mailto:postbus@levvel.eu">postbus@levvel.eu</a> . Bij alle overige communicatie worden beide mailboxen in de cc opgenomen t.b.v. dossiervorming en archivering.	03-05-2018
B-02-01	RWS neemt deel aan de veiligheidstrainingen van Levvel met haar team	17-05-2018
B-03-01	Toepassing Quattro block is toegestaan. Een besluit m.b.t. het ribbelpatroon wordt in aanvulling hierop nog genomen, nadat de door Levvel aangedragen optie 10c is getest en er meer informatie beschikbaar is in het kader van duurzaamheid.	31-05-2018
B-03-02	Samenwerking zal worden gemeten door de aangewezen ambassadeurs samenwerking jaarlijks 10 interviews in het kader van de samenwerkingsafspraken af te laten nemen met werknemers van de andere partij.	31-05-2018
B-03-03	Er is een principe-afpraak ten aanzien van het gebruiken van het RWS-instrument 'prestatie meten' voor dit project. Er wordt nog nader afgesproken wat er gedaan zal worden met de uitkomsten van de prestatie meting.	31-05-2018
B-04-01	Documenten afkomstig van andere onderdelen van RWS dan opdrachtgever dienen in het Contractoverleg RWS Levvel behandeld te worden.	14-06-2018
B-04-02	Het format voor te ondertekenen VTW's is vastgesteld, optimalisatie t.a.v. de wijze van ondertekening zijn akkoord door Levvel.	14-06-2018
B-05-01	RWS en Levvel hebben als aanvulling op de samenwerkingsregels uit de PSU gezamenlijk een field coach aangesteld.	28-06-2018
B-05-02	RWS en Levvel hebben samen een facilitator aangesteld voor de projectbrede verdieping van de samenwerkingsafspraken vanuit de PSU.	28-06-2018
B06-01	Levvel gaat mee in het voorstel van de beheerder RWS om de nummering van spulgroepen van bestaand spulmiddel aan te passen aan nummering van de beheerder.	12-07-2018
B06-02	RWS geeft goedkeuring voor grond-, beton- en weginmetingen. (1.1 grondonderzoek en 1.4 VGD metingen)	12-07-2018
B07-01	RWS geeft goedkeuring voor funderingsproef (Overzicht werkzaamheden binnen gebied RWS, punt 6)	26-07-2018
B08-01	RWS geeft goedkeuring voor het per 1 september 2018 betreden van het terrein waar - overeenkomstig paragraaf 6.2.2 van Bijlage 8 deel 6- de zonnepanelen geplaatst zullen gaan worden door Levvel. Dit ten behoeve van de bouw van de tijdelijke kantoorlocatie van Levvel. Levvel dient zelf met Zomerdijk vast te leggen dat Zomerdijk vanaf 1 september het perceel niet langer zal betreden en hij Levvel toestemming geeft voor het betreden en het gebruik van het perceel.	09-08-2018
B09-01	Het is duidelijk afgestemd met alle betrokken partijen (RWS, Levvel, Onderaannemers) dat enkel werkzaamheden in de spuiokers mogen plaatsvinden als de volgende maatregelen van kracht zijn. De huidige beheerder SHERPA heeft één uitvoerder van Levvel getraind om te mogen schakelen en de installatie veilig te stellen (lock-Out Tag-Out - LOTO). Dit wordt dagelijks toegepast, Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt alles veilig gesteld en einde dag na de werkzaamheden wordt de installatie weer "teruggeven" aan de beheerder. Er is altijd iemand van Levvel aanwezig die getraind is om te mogen schakelen en de installatie veilig te stellen. De beheerder en installatieverantwoordelijke zullen hiervan op de hoogte worden gesteld door RWS.	23-08-2018
B09-02	In aanvulling op de definitie van Incident Nat worden ook een gezonken voer- en vaartuig van derden of een gezonken onderdeel van voer- en vaartuigen van derden in de vaarweg van de Infrastructuur geacht onderdeel uit te maken van de definitie van Incident Nat, één en ander met uitzondering van een anker.	23-08-2018

**Contractoverleg project Afsluitdijk**

Nummer	Besluit	Datum
B10-01	Vanaf 20 september gaat de frequentie van het contractoverleg naar 1x per maand. Voorwaarde om dit door te voeren is wel dat het wijzigingenoverleg gepland wordt met een hogere frequentie: 1x in de 2 weken.	06-09-2018
B10-02	Aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag van het contractoverleg worden binnen 1 week na plaatsvinden van het contractoverleg aangeleverd. Dit geldt voor zowel RWS als Levvel.	06-09-2018
B10-03	Melden van tekortkomingen opdrachtnemer dient terstond te gebeuren. Afgesproken is dat 'terstond' staat voor 1x per week.	06-09-2018
B11-01	RWS en Levvel zullen de maandbijeekoms gezamenlijk invullen vanaf 11 oktober 2018.	20-09-2018
B11-02	Stand van zaken Aanvangscertificaat, dit punt wordt afgevoerd van de agenda	20-09-2018
B12-01	Levvel wil gebruik maken van de meetpunten en apparatuur en zal het contract van RWS overnemen.	04-10-2018
B15-01	Voor grotere issues wordt in het vervolg op +- 1 A4'tje de context, probleemstelling en een stappenplan geschetst om het issue helderder en meer expliciet te krijgen. Op het stappenplan wordt vervolgens ook gestuurd.	13-12-2018
B17-01	Het overzicht overlegstructuur voor samenwerking wordt goedgekeurd.	07-02-2019
B17-02	W-0046 Wijziging hydraulische randvoorwaarden is een WOG	07-02-2019
B18-01	RWS geeft toestemming aan Levvel om het gewijzigde verificatievoorschrift van dijkvak 8b ook toe te passen voor dijkvak 8a.	07-03-2019
B18-02	RWS bevestigt op verzoek van Levvel dat de stremming van Keersluis Den Oever voor een periode van 5 ½ maand akkoord is onder de voorwaarde dat Levvel zich inspant om: a) de exacte planning in de winterperiode aan te geven en b) deze planning af te stemmen op de planning van het nevenproject waarin de sluisolk wordt gerenoveerd	07-03-2019
B18-03	In aanvulling op de afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van de WOG Implementatie NEN 9997-1:2017, stellen RWS en Levvel vast dat deze Wijziging van toepassing is op de constructies die zijn vermeld in het memo met kenmerk ASD-VSL-0516.	07-03-2019
B18-04	Levvel en RWS spreken af dat voor toekomstige WOB-verzoeken beide omgevingsmanagers eerste aanspreekpunt zijn.	07-03-2019
B19-01	RWS bevestigt dat de hydraulische randvoorwaarden, conform document ASD-MEM-0080-C, akkoord zijn.	04-04-2019
B21-01	Levvel en RWS komen overeen dat de werkwijze om stilleggen van het werk formeel bij RWS te melden in het vervolg zal zijn: Direct telefonisch melden aan de CMT van RWS (HdK). Indien HdK niet te bereiken is, wordt telefonisch direct de TM van RWS benaderd (RBO / EvS) om melding te maken.	06-06-2019
B21-02	De "achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier, als het natuurcompensatie-eiland) als golfbreker meenemen t.b.v. het verminderen van de belastingen als gevolg van de WOG HR is acceptabel voor RWS.	06-06-2019
B22-01	Technisch management van RWS en Levvel dienen in overleg te gaan om te bepalen hoe de Hydraulische Randvoorwaarden 7.0 worden vertaald in ontwerprandvoorwaarden ten aanzien van het Doorlaatmiddel VMR, ten gevolge van besluit B21-02 in contractoverleg #21 (het meenemen van de "achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier, als het natuurcompensatie-eiland)).	04-07-2019
B23-01	Melden van ongevallen/incidenten aan Opdrachtgever: Het kernteam van RWS wordt door Levvel aan de Whatsapp groep toegevoegd die Levvel heeft voor het melden van incidenten. Incidenten die in de Whatsapp groep worden gemeld, zullen binnen 24 uur middels een rapport per e-mail verstuurd worden naar de postbussen.	25-07-2019
B23-02	Circuiton:	25-07-2019

**Contractoverleg project Afsluitdijk**

Nummer	Besluit	Datum
	Het voorstel van Levvel t.a.v. Circuiton is voor RWS acceptabel, mits er geen extra kosten en/of aanvullende risico's aan verbonden zijn. Het voorstel van Levvel wordt afgehecht middels een WON.	
B23-03	RWS bevestigt dat het voorstel van Levvel om zwaardere buispalen aan te schaffen, conform de e-mail van WHA aan de postbus van RWS op maandag 22-07-2019, akkoord is	25-07-2019
B27-01	DNA wordt betrokken in de vrijwilligerspool voor presentaties en rondleidingen.	14-11-2019
B27-02	RWS is akkoord dat voor dijkvak 8 (technisch gezien) er een ribbel van 10 cm komt.	14-11-2019
B27-03	De wijzigingen "laag laagwater" (W-0092/VTW-0034) en "dijkvak 2 en 3" (W-0091/VTW-0030) zullen tekstueel worden overeengekomen in separate wijzigingsformulieren. Het Financieel Nadeel en tijdsconsequenties van deze Wijzigingen zullen worden opgenomen in de WOG HR 7.0 (W-0046/VTW-0024).	14-11-2019
B29-01	RWS en Levvel hebben overeenstemming bereikt over de verschillen van het esthetisch ontwerp van de dijkvakken zoals samengevat in bijlage A.	09-01-2020