



verslag

Contractoverleg project Afsluitdijk

Nummer 18
 Datum bespreking 07 maart 2019
 Tijdstip 10:00 - 12:00 uur
 Locatie Kantoor Levvel, Stephensonweg 8, Gorinchem
 'De Vlieter

Deelnemers Rijkswaterstaat
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]

Deelnemers Levvel
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]

Afwezig -

Afschrift aan
 [Redacted]
 [Redacted]

1. Opening

[Redacted] opent de vergadering om 10.03 uur.

(A) Vaststellen agenda

- [Redacted] zal voortaan aansluiten als vaste deelnemer bij het CO;

2. Mededelingen

[Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]

[Redacted]
 [Redacted]

[Redacted]
 [Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

buiten
scope

[Redacted text block]

7.

[Redacted text block containing several paragraphs of information, all obscured by grey bars.]

(C) Hydraulische randvoorwaarden (Bijlage A):

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie licht Levvel toe wat de stand van zaken is met betrekking tot de WOG Hydraulische randvoorwaarden t.a.v. kunstwerken IJsselmeerzijde. Op dinsdag 5 maart is er een overleg geweest waarin de beelden van RWS en Levvel zijn gedeeld. Levvel schat in dat als gevolg van deze Wijziging er in ieder geval op het kritieke pad van de Projectplanning een vertraging ontstaat van 8 tot 10 weken (inschatting) omdat de nieuwe belastingen op de kunstwerken bepaald moeten worden. Levvel acht het zeker niet ondenkbaar dat er een totale vertraging van 9 tot 12 maanden ontstaat, indien het ontwerp van de stalen schuiven, de bewegingswerken en (herberekening van) de civiele constructie opnieuw gedaan moeten worden (domino-effect). Als beheersmaatregel voor dit risico wordt parallel aan het bepalen van de impact van de WOG onderzocht of er oplossingen zijn die het effect van de gewijzigde hydraulische randvoorwaarden teniet doen, zoals bijvoorbeeld een of meerdere golfbrekers. Levvel geeft aan dat besluitvorming over de te nemen maatregelen in Den Oever uiterlijk medio april moet plaatsvinden in verband met de inkoop en realisatie van de bouwkuipen.

RWS geeft aan dat er nog opmerkingen zijn over de vertraging: wat houdt deze in? Hoe kunnen we die evt beperken? Licht deze inderdaad op kritieke pad? Is het inderdaad 8-10 weken?, etc. Afgesproken is dat er in een separaat overleg tussen Levvel en RWS nader ingegaan wordt op de tijdsconsequenties die deze Wijziging met zich meebrengt.

(D)

[Redacted text block containing several lines of information, all obscured by grey bars.]

(E)

[Redacted text block containing a single line of information, obscured by a grey bar.]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

buiten
scope

[Redacted text block]

[Redacted text block]

- [Redacted]

([Redacted]

([Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] orden aan de technische tafel (**Actie: PvG**) en in het wijzigingenoverleg.

[Redacted]

12. Sluiting

[Redacted] sluit de vergadering op 12:00 uur.

Vaststelling

Het verslag van dit contractoverleg wordt vastgesteld voor akkoord en ondertekend.

Datum: 4 april 2019



Bijlagen :

- 1) Bijlage A – Presentatie Hydraulische randvoorwaarden ;
- 2) Bijlage B – Memo ISO 15504 processen aanmerken als “ready for use”;
- 3) Bijlage C - Aanvullende afspraken met betrekking tot eisen die gelden vanaf AD
- 4) Memo ASD-VSL-0516

Contractoverleg project Afsluitdijk

Nummer	Actie	Actiehouder	Termijn	Status
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
	[Redacted]	[Redacted]		
A17-14	Wijziging hydraulische randvoorwaarden, tekst WOG laten afstemmen door [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted]	27-03-2019	Afvoeren --> wijzigingenoverleg

buiten scope

Contractoverleg project Afsluitdijk

Nummer	Actie	Actiehouder	Termijn	Status
A17-15	In kaart brengen van de (financiële) consequenties van wijziging hydraulische randvoorwaarden IJsselmeerzijde	[Redacted]		Afvoeren: te ver vooruit
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Memo

Aan Rijkswaterstaat
Kopie aan
Van Level

Datum 07-feb-2019
Documentnr. ASD-NOT-0336
Blad 1 van 2

Onderwerp Aanvullende afspraken met betrekking tot eisen die gelden vanaf AD

Afspraken overleg d.d. 11 december 2018

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

buiten
scope

[Redacted text block]

Datum 07-feb-2019

Referentie

Blad 2 van 2

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

buiten
scope

[Redacted text block]

[Redacted text block]