



# verslag

Contractoverleg project Afsluitdijk

89

---

Nummer 22  
Datum bespreking 4 juli 2019  
Tijdstip 13:00 - 15:00 uur  
Locatie Kantoor Levvel, Stontelerweg 1, Den Oever Stevin

Deelnemers Rijkswaterstaat

Deelnemers Levvel

Afwezig

---

## 1. Opening

Buiten scope

█ opent de vergadering om 10.00 uur.



## **8. Specifieke punten vanuit contractmanagement**

### **a. WOG HR 7.0**

Op maandag 1 juli heeft het derde directie-overleg met betrekking tot de WOG HR 7.0 plaatsgevonden. De afspraken uit dit overleg moeten nog formeel worden bevestigd

In afspraak 11 uit het directie-overleg van 27 mei j.l. is vastgelegd dat alle besluiten, afspraken en of wijzigingen die onder de reikwijdte van de WOG HR 7.0 vallen, worden bijgehouden op een overzicht dat in ieder Contractoverleg wordt geactualiseerd en ondertekend. Het overzicht was ten tijde dit overleg nog niet beschikbaar. ■■■ stelt voor om in klein comité op beide stukken te reageren (uiterlijk 10 juli a.s.) en deze dan alsnog aan het verslag toe te voegen. NB. Na het overleg is gebleken dat er meer tijd nodig was voor het vastleggen van de nieuwe afspraken en derhalve is er afgesproken om deze bij te voegen bij contractoverleg #23.



█ zou ook graag een dergelijk formeel verzoek in bovenstaande bewoordingen ontvangen voor de WOG Laag laagwater. █ meldt dat hij hier in zijn ogen al goedkeuring voor heeft gegeven. Gezamenlijke conclusie is dat RWS vooruitlopend op de getekende WOG Laag laagwater Levvel inderdaad heeft verzocht om te starten met de uitvoering ervan. █ meldt dat Levvel hier overigens al mee gestart was.



**10. Actiepunten**

De actiepuntenlijst is besproken en bijgewerkt.

**11. Rondvraag**

-

**12. Sluiting**

sluit de vergadering om 14.30 uur

**Vaststelling**

Het verslag van dit contractoverleg wordt vastgesteld voor akkoord en ondertekend.

Datum: 24 juli 2019


Namens Rijkswaterstaat

Namens Levvel,


Bijlagen: geen

Buiten scope

**Actiepunten**



Nummer	Actie	Actiehouder	Termijn	Status
A21-04	RWS bevestigt per e-mail dat het wenst vast te houden aan de Hydra zoet zoals vastgelegd in de HR 7.0.		27-06-2019	Afgerond



Buiten scope

**Besluiten**





Nummer	Besluit	Datum
B17-02	W-0046 Wijziging hydraulische randvoorwaarden is een WOG	07-02-2019
B19-01	RWS bevestigt dat de hydraulische randvoorwaarden, conform document ASD-MEM-0080-C, akkoord zijn.	04-04-2019
B21-02	De "achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier, als het natuurcompensatie-eiland) als golfbreker meenemen t.b.v. het verminderen van de belastingen als gevolg van de WOG HR is acceptabel voor RWS.	06-06-2019
B22-01	Technisch management van RWS en Levvel dienen in overleg te gaan om te bepalen hoe de Hydraulische Randvoorwaarden 7.0 worden vertaald in	04-07-2019

**Contractoverleg project Afsluitdijk**

---

Nummer	Besluit	Datum
	ontwerprandvoorwaarden ten aanzien van het Doorlaatmiddel VMR, ten gevolge van besluit B21-02 in contractoverleg #21 (het meenemen van de "achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier, als het natuurcompensatie-eiland)).	