



verslag


Contractoverleg project Afsluitdijk

Nummer 23
Datum bespreking 25 juli 2019
Tijdstip 10:00 - 12:00 uur
Locatie Kantoor Levvel, Stontelerweg 1, Den Oever Stevin


Deelnemers Rijkswaterstaat



Deelnemers Levvel



Afwezig



1. Opening

█ opent de vergadering om 10.00 uur.

2. Mededelingen

- a) Binnenkort worden 6 Levvel-blocs voor het kantoor van RWS in Utrecht geplaatst ter promotie van Project Afsluitdijk. Daarnaast worden er een golfgoet en informatieschermen in de ontvangsthall van het kantoor van RWS geplaatst. De Levvel-blocs zullen na afloop worden aangeboden aan het AWC.

3. Veiligheid en milieu

a) Milieu incident: lekkage olieslang

Op dam D15 is een olieslang van een kraan geklapt. De olie is op de stenen terechtgekomen, maar niet in het water. De stenen en olie zijn door Levvel opgeruimd. Het incident heeft geen grote impact gehad;

b) Melden ongevallen e.d. aan Opdrachtgever

RWS wil graag procesafspraken maken over hoe ongevallen en incidenten op een gestructureerde wijze aan RWS worden gemeld. Levvel stelt voor om het kernteam van RWS aan de Whatsapp groep toe te voegen die Levvel heeft voor het melden van incidenten. Incidentrapporten die in de Whatsapp groep zijn gemeld, moeten binnen 24 uur

per e-mail verstuurd worden naar de postbus. Levvel zal dit proces binnen 1 week inregelen (**Actie:** [redacted]).

c) Compliment naar mensen van Levvel op de bouwplaats

[redacted] maakt complimenten naar de mensen van Levvel op de bouwplaats. Hij haalt daarbij een voorbeeld aan van vorige week, toen [redacted], [redacted], [redacted] en [redacted] een rondje werk deden. [redacted] was direct na het parkeren van de auto ter plaatse om aan te geven dat de bezoekers zichzelf eerst hadden moeten melden bij [redacted].

4. Samenwerking

- a) [redacted]
- b) Vorige week heeft een goede sessie tussen RWS, IL&T en Levvel plaatsgevonden. Hierbij is nagedacht over procesverbeteringen. Er zijn diverse concrete punten benoemd die verder uitgewerkt zullen gaan worden. Ook goed om een fors aantal aanwezigen uit verschillende teams van Levvel gezien te hebben;
- c) Levvel geeft aan dat het WOG HR proces goed verloopt, maar dat Levvel wel een signaal wil afgeven dat de snelheid van handelen omhoog zal moeten. Vanaf de tweede helft van augustus, na de vakantieperiode, zal het een stuk drukker worden. Levvel heeft een zorg over of we dit met zijn allen kunnen bijbenen. Er zal tijdig bijgestuurd moeten worden op het moment dat we merken dat benodigde besluitvorming niet op tijd wordt genomen.

5. Instandhouding

- a) [redacted]

buiten scope

- b) [redacted]

buiten scope

6. Specifieke punten vanuit technisch management

- a) [redacted]

buiten scope

[Redacted text block]

b)

buiten scope

[Redacted text block]

[Redacted text block]

c)

buiten scope

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

7. Specifieke punten vanuit omgevingsmanagement

a)

buiten scope

[Redacted text block]

[Redacted text block]

buiten scope

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

b) Issue Dijkversterking IJsselmeerzijde
Reactie van Levvel is gisteren per mail aan RWS aangeboden. RWS geeft aan dat er in beginsel geen mogelijkheid meer is om deze manier van toepassen van dijkversterking tegen te houden. Er bestaat een mogelijk imago-risico en een vraag m.b.t. wanneer nog wel/niet meer wordt voldaan aan het EPvE. Hieraan dient meer aandacht besteed te worden in het Omgevingsoverleg. Door RWS is een aantal aandachtspunten benoemd voor de eisinterpretatie en de validatie. Dit zijn aandachtspunten waarover RWS en Levvel in gesprek moeten gaan.

c) Voorwaarden verstrekking persoonsgegevens en voorwaarden verwerking persoonsgegevens – Bijlage 4
De bijlage zal worden ondertekend.

d) [Redacted text block]

e) [Redacted text block]

f) Vergunningaanvraag Keersluis KWZ

buiten
scope

[Redacted text block]

8. Specifieke punten vanuit contractmanagement

a) Actualiseren "Besluiten-/afspraken-/wijzigingenlijst" in het kader van de WOG HR 7.0
De lijst is door [Redacted] bijgewerkt en vanmorgen aan RWS verstuurd. RWS gaat deze bekijken en zal eventuele opmerkingen hierover terugkoppelen;

buiten scope

b) [Redacted text block]

c) [Redacted text block]

buiten scope

d) [Redacted text block]

buiten scope

e) [Redacted text block]

buiten scope

f) Beslissingen rondom HR:
RWS bevestigt dat het voorstel van Levvel om zwaardere buispalen aan te schaffen, conform de e-mail van [Redacted] aan de postbus van RWS op maandag 22-07-2019, akkoord is (**Besluit B 23-02**).

9. Vaststelling verslag vorige Contractoverleg

Het verslag van contractoverleg #22 wordt vastgesteld en ondertekend.

10. Actiepunten

De actiepuntenlijst is besproken en bijgewerkt.

11. Rondvraag

buiten scope

a) [Redacted text block]

buiten scope

b) [Redacted text block]

12. Sluiting

■ sluit de vergadering om 12.30 uur

Vaststelling

Het verslag van dit contractoverleg wordt vastgesteld voor akkoord en ondertekend.

Datum: 22 augustus 2019



Bijlagen:

- 1) Voorwaarden verstrekking persoonsgegevens en voorwaarden verwerking persoonsgegevens - Bijlage 4;
- 2) Afspraken managementoverleg 17 juli 2019 - Bijlage 7

Actiepunten

Nummer	Actie	Actiehouder	Termijn	Status
A17-11	[Redacted]			
A18-06	[Redacted]			
A18-09	[Redacted]			
A18-10	[Redacted]			
A19-08	[Redacted]			
A19-09	[Redacted]			
A19-11	[Redacted]			
A21-06a	[Redacted]			
A21-06b	[Redacted]			
A21-07	[Redacted]			
A21-08	[Redacted]			

buiten scope

Nummer	Actie	Actiehouder	Termijn	Status
	[Redacted]			
A21-09	[Redacted]			
A21-10	[Redacted]			
A22-01	[Redacted]			
A22-02	[Redacted]			
A22-03	[Redacted]			
A22-04	[Redacted]			
A22-05	[Redacted]			
A22-06	[Redacted]			
A23-01	[Redacted]			
A23-02	[Redacted]			
A 23-03	[Redacted]			
A 23-04a	[Redacted]			
	[Redacted]	Lukas Meursing	01-09-2019	Open
A 23-05	[Redacted]			
A 23-06	[Redacted]			
A 23-07a	[Redacted]			
	[Redacted]	[Redacted]	02-08-2019	Open

Nummer	Actie	Actiehouder	Ter mijn	Status
	[Redacted]			
	[Redacted]			
	[Redacted]			
A 23-08	[Redacted]			
	[Redacted]			
	[Redacted]			
A 23-09	[Redacted]			
	[Redacted]			

Besluiten

Nummer	Besluit	Datum
B-01-01	[Redacted]	
B-01-02	[Redacted]	
B-01-04	[Redacted]	
		17-05-2018
B-03-01	[Redacted]	
B-03-02	[Redacted]	
B-03-03	[Redacted]	
	[Redacted]	
	[Redacted]	
	[Redacted]	
	[Redacted]	
	[Redacted]	
	[Redacted]	
	[Redacted]	
	[Redacted]	
B06-02	RWS geeft goedkeuring voor grond-, beton- en weginmetingen. (1.1 grondonderzoek en 1.4 VGD metingen)	12-07-2018
B07-01	RWS geeft goedkeuring voor funderingsproef (Overzicht werkzaamheden binnen gebied RWS, punt 6)	26-07-2018
B08-01	RWS geeft goedkeuring voor het per 1 september 2018 betreden van het terrein waar – overeenkomstig paragraaf 6.2.2 van Bijlage 8 deel 6- de zonnepanelen geplaatst zullen gaan worden door Levvel. Dit ten behoeve van de bouw van de tijdelijke kantoorlocatie van Levvel. Levvel dient zelf met Zomerdijk vast te leggen dat Zomerdijk vanaf 1 september het perceel niet langer zal betreden en hij Levvel toestemming geeft voor het betreden en het gebruik van het perceel.	09-08-2018
B09-01	Het is duidelijk afgestemd met alle betrokken partijen (RWS, Levvel, Onderaannemers) dat enkel werkzaamheden in de spuikokers mogen plaatsvinden als de volgende maatregelen van kracht zijn. De huidige beheerder SHERPA heeft één uitvoerder van Levvel getraind om te mogen schakelen en de installatie veilig te stellen (lock-Out Tag-Out – LOTO). Dit wordt dagelijks toegepast, Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt alles veilig gesteld en einde dag na de werkzaamheden wordt de installatie weer "teruggeven" aan de beheerder. Er is altijd iemand van Levvel aanwezig die getraind is om te mogen schakelen	23-08-2018

Nummer	Besluit	Datum
	en de installatie veilig te stellen. De beheerder en installatieverantwoordelijke zullen hiervan op de hoogte worden gesteld door RWS.	
B09-02	In aanvulling op de definitie van Incident Nat worden ook een gezonken voer- en vaartuig van derden of een gezonken onderdeel van voer- en vaartuigen van derden in de vaarweg van de Infrastructuur geacht onderdeel uit te maken van de definitie van Incident Nat, één en ander met uitzondering van een anker.	23-08-2018
B10-01	Vanaf 20 september gaat de frequentie van het contractoverleg naar 1x per maand. Voorwaarde om dit door te voeren is wel dat het wijzigingenoverleg gepland wordt met een hogere frequentie: 1x in de 2 weken.	06-09-2018
B10-02	Aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag van het contractoverleg worden binnen 1 week na plaatsvinden van het contractoverleg aangeleverd. Dit geldt voor zowel RWS als Levvel.	06-09-2018
B10-03	Melden van tekortkomingen opdrachtnemer dient terstond te gebeuren. Afgesproken is dat 'terstond' staat voor 1x per week.	06-09-2018
B11-01	RWS en Levvel zullen de maandbijeenkomsamenlijk invullen vanaf 11 oktober 2018.	20-09-2018
B11-02	Stand van zaken Aanvangscertificaat, dit punt wordt afgevoerd van de agenda	20-09-2018
B12-01	Levvel wil gebruik maken van de meetpunten en apparatuur en zal het contract van RWS overnemen.	04-10-2018
B15-01	Voor grotere issues wordt in het vervolg op +- 1 A4'tje de context, probleemstelling en een stappenplan geschetst om het issue helderder en meer expliciet te krijgen. Op het stappenplan wordt vervolgens ook gestuurd.	13-12-2018
B17-01	Het overzicht overlegstructuur voor samenwerking wordt goedgekeurd.	07-02-2019
B17-02	W-0046 Wijziging hydraulische randvoorwaarden is een WOG	07-02-2019
B18-01	RWS geeft toestemming aan Levvel om het gewijzigde verificatievoorschrift van dijkvak 8b ook toe te passen voor dijkvak 8a.	07-03-2019
B18-02	RWS bevestigt op verzoek van Levvel dat de stremming van Keersluis Den Oever voor een periode van 5 ½ maand akkoord is onder de voorwaarde dat Levvel zich inspant om: a) de exacte planning in de winterperiode aan te geven en b) deze planning af te stemmen op de planning van het nevenproject waarin de sluiskolk wordt gerenoveerd	07-03-2019
B18-03	In aanvulling op de afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van de WOG Implementatie NEN 9997-1:2017, stellen RWS en Levvel vast dat deze Wijziging van toepassing is op de constructies die zijn vermeld in het memo met kenmerk ASD-VSL-0516.	07-03-2019
B18-04	Levvel en RWS spreken af dat voor toekomstige WOB-verzoeken beide omgevingsmanagers eerste aanspreekpunt zijn.	07-03-2019
B19-01	RWS bevestigt dat de hydraulische randvoorwaarden, conform document ASD-MEM-0080-C, akkoord zijn.	04-04-2019
B21-01	Levvel en RWS komen overeen dat de werkwijze om stilleggen van het werk formeel bij RWS te melden in het vervolg zal zijn: Direct telefonisch melden aan de CM van RWS (HdK). Indien HdK niet te bereiken is, wordt telefonisch direct de TM van RWS benaderd (RBO / EvS) om melding te maken.	06-06-2019
B21-02	De "achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier, als het natuurcompensatie-eiland) als golfbreker meenemen t.b.v. het verminderen van de belastingen als gevolg van de WOG HR is acceptabel voor RWS.	06-06-2019
B22-01	Technisch management van RWS en Levvel dienen in overleg te gaan om te bepalen hoe de Hydraulische Randvoorwaarden 7.0 worden vertaald in	04-07-2019

Nummer	Besluit	Datum
	ontwerprandvoorwaarden ten aanzien van het Doorlaatmiddel VMR, ten gevolge van besluit B21-02 in contractoverleg #21 (het meenemen van de "achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier, als het natuurcompensatie-eiland)).	
B23-01	Circuton: Het voorstel van Levvel t.a.v. Circuton is voor RWS acceptabel, mits er geen extra kosten en/of aanvullende risico's aan verbonden zijn. Het voorstel van Levvel wordt afgehecht middels een WON.	25-07-2019
B23-02	RWS bevestigt dat het voorstel van Levvel om zwaardere buispalen aan te schaffen, conform de e-mail van WHA aan de postbus van RWS op maandag 22-07-2019, akkoord is	25-07-2019



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Verwerkersovereenkomst project Afsluitdijk

versie D
Zaaknummer 31091279
HB# 3747336



Colofon

Naam document : Verwerkersovereenkomst
Versie : D
HB-nummer : HB#3747336
Datum : 20 juli 2019
Rubriek : RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Inhoud

Artikel 1. Begrippen	3
Artikel 2. Voorwerp van deze Verwerkersovereenkomst	4
Artikel 3. Inwerkingtreding en duur.....	4
Artikel 4. Omvang verwerkingsbevoegdheid Opdrachtnemer	4
Artikel 5. Beveiliging van de Verwerking	5
Artikel 6. Geheimhouding door Personeel van Opdrachtnemer.....	5
Artikel 7. Subverwerker	6
Artikel 8. Bijstand vanwege rechten van Betrokkene	6
Artikel 9. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens	6
Artikel 10. Terugbezorgen of wissen Persoonsgegevens	6
Artikel 11. Informatieverplichting en audit	7
Bijlage 1. De Verwerking van Persoonsgegevens	8
Bijlage 2. Passende technische en organisatorische maatregelen	9
Bijlage 3: Afspraken betreffende Inbreuken in verband met Persoonsgegevens	10

Verwerkersovereenkomst Afsluitdijk

Zaaknummer 31091279



buiten
scope



buiten
scope



buiten scope



buiten
scope



buiten
scope



buiten
scope





buiten
scope



buiten
scope



buiten scope





buiten scope

buiten scope





buiten scope





buiten scope



buiten
scope



buiten
scope



Afspraken RWS-Levvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde

Op 25 april 2019 en 27 mei 2019 zijn afspraken gemaakt over de WOG HR 7.0. Als vervolg op deze afspraken, zijn op 1 juli 2019 aanvullende afspraken gemaakt over dit onderwerp. Deze afspraken zijn opgenomen in dit document en nummeren door ten opzichte van de eerder gemaakte afspraken. Dit document zal integraal worden opgenomen in het verslag van het Contractoverleg van 25 juli 2019. Vooruitlopend hierop bevestigen partijen dat deze afspraken als volgt zijn.

Afspraak 20:

RWS en Levvel maken een algemene procesafspraken om in de toekomst efficiënt te kunnen omgaan met veranderingen in de uitgangspunten voor het ontwerp: Er wordt een tweewekelijks 'dashboardoverleg' ingesteld waarin de voortgang in het vervaardigen van de Definitief Ontwerpen van de verschillende objecten, inclusief de issues die daarin spelen, wordt besproken om snel overeenstemming te krijgen over de te hanteren uitgangspunten en te nemen besluiten (e.e.a. conform bijlage 1). De deelnemers aan het dashboardoverleg zijn:

Afspraak 21:

Afspraak 14 (gemaakt op 27 mei 2019) luidt als volgt:

Afspraak 14

Levvel analyseert de gevolgen van de afspraken in dit document voor de managementsamenvatting van de Projectplanning. Deze 1^e analyse is uiterlijk 1 juli 2019 gereed.

Op basis van deze analyse zullen RWS en Levvel uiterlijk 12 juli 2019 in een eerste iteratieslag gezamenlijk bepalen welke maatregelen nodig zijn om vertraging te beperken. Hierna zullen meerdere iteratieslagen volgen. Uitgangspunten hierbij zijn:

- i. RWS en Levvel zullen samen bekijken in hoeverre het aanpassen van de P85-waarde van de Projectplanning, buffers, float, contractuele randvoorwaarden en EMVI-BPKV beloften nodig en/of wenselijk is om vertraging te beperken.
- ii. Mitigerende maatregelen worden integraal beschouwd. Hiermee wordt het volgende bedoeld: als een maatregel op zich niet leidt tot het gewenste effect, kan hij worden gecombineerd met één of meer andere maatregelen in andere werkpakketten om alsnog het gewenste effect te bereiken.

In afspraak 14 wordt indirect verwezen naar de afspraken 12 en 13 waarin staat vermeld dat de bouw van de spuiokers van Nieuw Spuimiddel minimaal een jaar wordt uitgesteld. De initiële gevolgen voor de managementsamenvatting van de Projectplanning zijn door Levvel geanalyseerd en in kaart gebracht. Vooruitlopend op de 1^e iteratieslag, waarvan is afgesproken dat die voor 12 juli 2019 is uitgevoerd, heeft Levvel de belangrijkste 'planningsknoppen' (zie bijlage 2) geïnventariseerd. RWS zal deze planningsknoppen voor 12 juli 2019 beoordelen. RWS en Levvel zullen uiterlijk 17 juli 2019 samen komen tot een lijst van knoppen met bijbehorende effecten die toegepast kunnen worden in de nieuwe Projectplanning.


Afspraak 22:




buiten
scope



buiten
scope



buiten
scope





buiten
scope

Afspraak 23:



Bijlage 1: Sheets werking Dashboardoverleg

DO DASHBOARDS


- Levvel en RWS willen zorgdragen voor een kortcyclischer opvolging van interpretatieverschillen en discussies, opdat per object sneller gekomen wordt tot een vaststaande set aan uitgangspunten en interpretaties ('freeze') voor het DO.
- Om daaraan te werken gaan Levvel en RWS werken aan de hand van zgh. DO dashboards. Per object (of samenhangende groep van objecten) stelt Levvel een dashboard op waarin is samengevat:
 - ✓ Welke eisen, interpretaties, randvoorwaarden en raakvlakken inzichtelijk dienen te worden gemaakt en/of afgestemd dienen te zijn om tot een DO te komen;
 - ✓ Welke andere documenten en producten gereed dienen te zijn om tot een DO te komen
 - ✓ Wat de voortgang is op elk van genoemde onderwerpen.

DO DASHBOARDS(2)

- Levvel en RWS richten per DO vanaf 1 juli een twee-wekelijks dashboard overleg in, waarin technisch mngt en contractmngt samen bespreken wat de voortgang is, welke bottlenecks er zijn en waar noodzakelijk c.q. gewenst beslissingen nemen om eenduidigheid te bereiken.
- Doel van het dashboard overleg is om:
 - Zo spoedig mogelijk te komen tot een 'freeze' van uitgangspunten en interpretaties
 - Eventuele bottlenecks op te lossen
 - Beslissingen te nemen over issues die opkomen voor c.q. na het freeze moment.

DO DASHBOARDS(3)

- Indien er bottlenecks zijn die tot veel vertraging leiden, danwel indien er na het 'freeze' moment sprake is van nieuwe issues die het gereedkomen van een DO blokkeren, neemt het dashboard overleg ten aanzien van dat issue en besluit conform onderstaande beslisladder:



Bijlage 2: Memo ontvlechten NSM spuiagroepen (Planningsknoppen)

Memo

Aan RWS
Kopie aan MT Levvel
Van Team WOG HR

Datum 20-jun-2019
Documentnr. ASD-NOT-0647
Blad 1 van 2

Onderwerp **Ontvlechten NSM Spuigroepen (planningsknoppen)**

Op verzoek van RWS heeft Levvel de bouw van de spuikokers van NSM minimaal een jaar uitgesteld met als doel het uitwerken van een nieuw ontwerp gebaseerd op de HR 7.0. Uitstel van de bouw van NSM spuumiddelen heeft ook consequenties voor de planning van de overige objecten als gevolg van diverse voorwaarden die volgen uit de eisen en EMVI beloften. Levvel heeft een eerste inventarisatie op hoofdlijnen uitgevoerd van de voorwaarden die aangepast zouden kunnen worden om de vertraging te beperken. Deze zal gezamenlijk met RWS verder ingevuld moeten worden.

Algemeen

- Objecten uit BD halen
 - o SBS aanpassen en pas realiseren in onderhoudsfase
- Eisen gesteld aan BD aanpassen
 - o Periode voor verstrekken Certificaat verkorten
 - o Proceseisen aanpassen / activiteiten of producten doorschuiven na BD
- Buffers OG in planning verkorten / laten vervallen

Beschikbaarheidsfuncties

- Eisen gesteld aan afvoeren water gedurende de realisatiefase aanpassen
 - o Eis m.b.t. handhaven huidige spuicapaciteit loslaten of verruimen
 - o Inzetten NSM pompen t.b.v. halen afvoercapaciteit in realisatiefase
 - o Eis t.a.v. binnen 48 uur spuicapaciteit garanderen loslaten
 - o Eis t.a.v. maximaal één spuigroep tegelijk buiten gebruik in KWZ loslaten
- Eisen gesteld aan laten passeren wegverkeer gedurende de realisatiefase aanpassen
 - o Eis t.a.v. maximaal één verkeersfasering op één locatie verruimen
 - o Aantal hinderdagen verruimen
 - o Eisen m.b.t. beperkingen wegafsluiten tijdens vaarwegafsluitingen verruimen
 - o Logistieke EMVI beloften verruimen of loslaten
- Eisen gesteld aan laten passeren scheepvaartverkeer aanpassen
 - o Periode waarin stremmingen mogelijk zijn verruimen (recreatieseizoen)
- Eisen gesteld aan keren hoog water aanpassen
 - o Periode waarin geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd die de waterveiligheid negatief beïnvloeden (stormseizoen van 1 oktober tot 31 maart) aanpassen, of voorwaarden bepalen waaronder het wel mag

Overige

- MKI eisen verruimen/aanpassen
 - o MKI eisen verruimen waardoor asfalt ook in de winter aangebracht kan worden (geen LEAB)

Datum 20-jun-2019
Documentnr. ASD-NOT-0647
Blad 2 van 2

- Inkoopkassetten opknippen
 - o O.a. stalen schuiven, cilinders, terugslagkleppen opknippen in kleinere deelpakken
 - o Inkopen in Europa i.p.v. China beperkt levertijden
- Bediening en voeding object onafhankelijk maken
 - o Aanpassen voeding, transformatoren en bieding zodat deze BSM, NSM en keersluizen onafhankelijk kunnen voorzien
- Het onafhankelijk maken van de diepe bouwkuip van de NSM pompen
 - o A2 en D2 onafhankelijk maken van A3 en D3
- Uitbreiden droogzetvoorzieningen
 - o Meer spuikokers tegelijkertijd renoveren
- Vergunningen
 - o Buffers verkorten / laten vervallen
 - o Doorlooptijden met IL&T verkorten

buiten
scope



Afspraken RWS-Levvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden IJsselmeerzijde

Op 25 april 2019, 27 mei 2019 en 1 juli 2019 zijn afspraken gemaakt over de WOG HR 7.0. Als vervolg op deze afspraken, zijn op 17 juli 2019 aanvullende afspraken gemaakt over dit onderwerp. Deze afspraken zijn opgenomen in dit document en nummeren door ten opzichte van de eerder gemaakte afspraken. Dit document zal integraal worden opgenomen in het verslag van het Contractoverleg van 25 juli 2019. Vooruitlopend hierop bevestigen partijen dat deze afspraken als volgt zijn.



buiten
scope



Afspraak 25: Planning

In navolging van afspraak 21 d.d. 1 juli 2019 en afspraak 14 d.d. 27 mei 2019 heeft Levvel op basis van de uitgevoerde 1^e analyse en inventarisatie van 'planningsknoppen' gezamenlijk met RWS een prioritering van maatregelen geïnventariseerd. De maatregelen hebben geleid tot een conceptplanning (variant 3 'loslaten EMVI beloften en verkeersfaseringseisen') dat op het planningsniveau van de management samenvatting mogelijk leidt tot een aanzienlijke beperking van de vertraging ten opzichte van de eerder uitgewerkte nul-variant waarin geen maatregelen zijn doorgevoerd. Variant 3 leidt voorsnog tot een verwachte vertraging van 10 tot 15 maanden. Gezien de onzekerheden in deze planningsvariant en de bijbehorende toename van het risicoprofiel zullen RWS en Levvel nader onderzoeken of en in welke mate variant 3 daadwerkelijk mogelijkheden biedt.

Bij de uitwerking van de planning zal tevens worden betrokken de uitkomst van een onderzoek door de technische teams van Levvel en RWS gezamenlijk (in klein verband) om te bepalen welke aanpassing van het huidige ontwerp succesvol wordt geacht om te voldoen aan de eisen en welke vertraging dat met zich meebrengt.

Voor de nadere uitwerking van variant 3 van de planning zijn de volgende afspraken gemaakt:

- 25.1 Levvel zal variant 3 uiterlijk eind augustus 2019 in de overall planning verwerken en de relaties in de planning met behulp van Primavera analyseren.
- 25.2 Levvel zal de voorwaarden in kaart brengen die voor de nadere uitwerking van variant 3 van belang zijn. Deze voorwaarden betreffen onder andere de los te laten EMVI-beloften en faseringseisen. Levvel staat hierbij open voor suggesties van RWS. Daar waar mogelijk zal per voorwaarde een inschatting worden gemaakt van de financiële consequenties. Besluitvorming over deze voorwaarden zal uiterlijk medio september 2019 plaatsvinden.
- 25.3 Levvel zal de te maken keuzes in kaart brengen die van belang zijn voor de invulling van variant 3. Deze keuzes betreffen onder andere de inkoop van staal. Levvel staat hierbij open voor suggesties van RWS. Daar waar mogelijk zal per keuze een inschatting worden gemaakt van de financiële consequenties. Besluitvorming over deze keuzes zal uiterlijk medio september 2019 plaatsvinden.
- 25.4 RWS zal uiterlijk medio september 2019 de mogelijkheden in kaart brengen voor herdefinitie van de voorwaarden van het Beschikbaarheidscertificaat. RWS staat hierbij open voor suggesties vanuit Levvel.
- 25.5 RWS en Levvel zullen eind september 2019 in het dashboardoverleg de basis ontwerputgangspunten voor de spuikokers van NSM vastleggen.
- 25.6 Afhankelijk van de uitkomst van voorgaande afspraken (25.1 t/m 25.5) zal Levvel er naar streven medio oktober 2019 een eerste aanzet van de nieuwe baseline Projectplanning aan te leveren, zal Levvel trachten de D.O.-fase voor het gehele project eind 2019 af te ronden en zal Levvel dientengevolge uiterlijk eind Q1 2020 een finale versie van de nieuwe baseline Projectplanning aan kunnen leveren.
- 25.7 RWS zal de mogelijkheden onderzoeken om prikkels in te bouwen in de DBFM-Overeenkomst om Levvel aan te sporen om aan de nieuw vast te stellen Projectplanning te blijven voldoen of indien mogelijk zelfs te versnellen ten opzichte van de nieuw vast te leggen planning. RWS staat hierbij open voor suggesties vanuit Levvel.

Conform artikel 9.1 lid (b) van de DBFM-Overeenkomst zal Levvel zich maximaal inspannen om het Financieel Nadeel en de Kritieke Vertraging ten gevolge van WOG HR 7.0 zo veel mogelijk te beperken. Vanzelfsprekend zal RWS zich daar ook voor inspannen.



