

Projectrapportage

P.000603 MN HWS Afsluitdijk

2020 T3 versie: concept

Rol	Naam

3. Dashboard

Scope



Het issue hydraulische randvoorwaarden beïnvloedt de scope van het project en heeft effecten op de uitvoering van het werk, de doorlooptijd en de kosten. Momenteel wordt gewerkt om duidelijkheid te krijgen in deze effecten. Inmiddels zijn er ook scenario's voor een oplossing opgesteld. Dit is besproken in de sturingslijn met de minister. In overleg is gekozen voor een voorkeursscenario. Deze wordt nu nader uitgewerkt. Belangrijke stap hierin is het nog scherper krijgen van de raming van zowel RWS als die van de opdrachtnemer, zodat ook duidelijk wordt wat het verschil is. Naar verwachting is dat begin december duidelijk en kan de volgende stap gezet worden.

Met betrekking tot het raakvlak met het project Monument De Vlieter is afgesproken dat de begeleiding en aansturing hiervan niet door het project Afsluitdijk wordt gedaan. Daarnaast loopt er een traject met de provincie om de eerder gemaakte afspraken voor het raakvlak met het project Verbreding Sluis nader met elkaar te bespreken. Dit om wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen.

Budget

Kasprognose

Mijlpalen

Buiten scope



Met name door het issue Hydraulische randvoorwaarden (HR) staat de planning onder druk. Samen met de opdrachtnemer wordt gewerkt aan een nieuwe baseline van de projectplanning. Momenteel is planning 2.0 vastgesteld. Hierin komt de Beschikbaarheidsdatum uit op 31-12-2023. Echter zien we in nieuwe (informele) rapportages dat deze inmiddels opschuift naar februari 2024 en Voltooiingsdatum schuift op naar medio 2025. Opdrachtnemer werkt thans aan planning versie 3.0 waarin de Voltooiingsdatum meer hardheid krijgt. Hierin zijn ook alle objecten/onderdelen van het project opgenomen.

Algemeen zorgpunt is wel de hardheid van de afgegeven planningen.

Beheersing risico's



Risico t.a.v. hydraulische randvoorwaarden (hr) is een feit geworden. Precieze gevolgen voor tijd, geld en kwaliteit worden momenteel ingeschat. Dit risico is eerder onderkend en daarmee zeer beperkt onderdeel van het risico-dossier en de risico-reservering (nr. 1470). De financiële effecten van deze scope-wijziging zijn zodanig omvangrijk dat dit niet gecompenseerd kan worden uit de risico-voorziening.

Het risicoprofiel wordt continu geactualiseerd. Door het issue hydraulische randvoorwaarden en de te kiezen oplossing is de verwachting dat het risicoprofiel bijgesteld gaat worden. Het financiële gevolg van het optreden van het risico m.b.t. de Hydraulische randvoorwaarden [redacted] de risicoreservering van het project.

Politiek bestuurlijk

Organisatie

Publieksgerichtheid

Buiten scope



Door het issue hydraulische randvoorwaarden (HR) zal de duur van de verkeershinder toenemen (vandaar geel). Om verschillende redenen is de A7 recent afgesloten geweest voor spoedwerkzaamheden, de kans heemt toe dat dit vaker zal gebeuren.

Als gevolg van werkzaamheden is het fietspad over de Afsluitdijk afgesloten, er rijdt een fietsbus. Dit zal mogelijk 3 jaar langer gaan duren, waar de fiets- en wandelorganisaties fel tegen zijn. Hier zijn kamervragen over gesteld. De relatie met de Fietsersbond is overigens goed. Openstellingen van het fietspad zoals in de zomer van 2019 zijn niet meer mogelijk de komende jaren, als de Minister hiermee ingestemd.

Samenwerking markt

Veiligheidsbeleving

Buiten scope

Buiten scope

Kwaliteit

Buiten scope

Informatievoorziening

Buiten scope

