


Mld-Code	Melding	Status	Plandatum afronding	Issue met RWS
MLD-0015	Scope Keerwand Centrale Plein monument zuid	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0020	Staalkwaliteit schuiven	Actueel	2019-03-18	Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0131	Wijzigingen in scope Level a.g.v. aangekondigde nieuwe schutsluis bij KWZ	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg

MLD-0135	Diverse verschillen van inzicht t.a.v. D-VMR met RWS en/of provincie	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0152	Nieuw ontwerp spuikokers nodig	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0153	Toe te passen HR op D-VMR n.a.v. WOG HR 7.0	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg

MLD-0155	Ontwerp fietsbrug bij BSM niet haal-/maakbaar	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0157	Ontvlechting realisatie BSM vs NSM	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0158	Tijdig besluiten t.a.v. inkoopmomenten	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0166	Stabiliteitsconstructie KWZ wordt aangepast	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0170	Review van UNO's (Uitgangspunten Nota's Ontwerp) door RWS worden tijdskritisch	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0171	Aanpassingen in de Belastingnota	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg

MLD-0172	Wijze van valideren van DO's met RWS afstemmen	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0176	BSM DO en KWZ - Uitgangspunten / Uitgangspunten notities vaststellen	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0177	NSM pompen start bouw i.r.t. afvoeren water	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0178	ROK niet van toepassing op droogzetvoorzieningen (Eisen t.a.v. lassen.)	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0180	Systeemintegratie OCD nog niet goedgekeurd / gevalideerd	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0181	Locatie inkoopstation KWZ	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0183	Bekrachtiging DO Gemaal Leemans	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0184	Afhandeling eisvalidatie (12 eisen geëscaleerd naar TM)	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0185	Ontwerpnota ASD-ONO-0181 Vormgevingsleidraad ligt sinds 05-08-2019 bij RWS maar nog geen reviewformulier / bekrachtiging ontvangen	Actueel		Ja, bespreken in Dashboardoverleg
MLD-0187	Doorgangen dA-dC	Concept		Ja, bespreken in Dashboardoverleg

Actiepunt	Actiehouder	Plandatum	Status	Datum gereed
01. Navragen bij RWS wat precies de scope wordt.		2019-03-21	Voltooid	2019-04-04
02. Verduidelijken scope (Zie NvI VR-0715)	RWS		Lopend	
02. Melding staalkwaliteit weer op actueel. RWS wenst deze opnieuw te bespreken op de technische tafel a.g.v. HR 7.0 belastingen.	RWS		Lopend	
1) MIA VTW opstellen 2) Informeren RWS 3) RWS ziet araaa formele WON ivm consistentie contract.		2018-11-14	Voltooid	
01. Gemeld bij RWS. Zie Mail [redacted] aan [redacted] d.d. 08-07-2019		2019-07-08	Voltooid	2019-07-08
02. Aangeven of RWS hiervoor een WOG gaat verstrekken	RWS		Voltooid	
03. Uit memo ASD-NOT-0632 'Synergie mogelijkheden tussen DBFM-Afsluitdijk en nieuwe schutsluis provincie' de Delta inzichtelijk maken voor nr 2. Incl. inzicht in Financieel Nadeel 10/12: aangeven of er wel/geen bodembescherming wordt toegepast cq ontgrondingskuil			Lopend	
04. Vaststellen of punt 12 uit memo ASD-NOT-0632 nog een actie behoeft.			Voltooid	
05. Nogmaals herbevestigen niet wijzigen aanvaarbeasting op Keersluis KWZ (Nr 5. uit memo ASD-NOT-0632)	RWS		Voltooid	
06. Nogmaals herbevestigen niet wijzigen ankerbelasting op drempel Keersluis KWZ (Nr 6. uit memo ASD-NOT-0632)	RWS		Voltooid	

07. Bepalen wat er met de loopbrug bij KWZ moet gebeuren (Nr 7. uit memo ASD-NOT-0632)	RWS		Voltooid	
08. T.a.v. nr. 3 uit memo ASD-NOT-0632 'Synergie mogelijkheden tussen DBFM-Afsluitdijk en nieuwe schutsluis provincie' onderbouwen waarom er geen bodembescherming nodig is.			Voltooid	
01, In TM-overleg bespreken discussiepunten VMR vanuit DNA met RWS			Lopend	
02, Afspraak RWS, DNA en Levvel inplannen waarin de wensen/eisen t.a.v. de VMR worden vastgelegd. (OCD, ruimtes, beweegaswerken e.a.....)			Lopend	
03. Besluit afstemming regelwerken provincie en Levvel voor functievervulling passeren vissen en hoogwaterkering.			Lopend	
04. Besluit kabeldoorvoering naar VMR			Lopend	
01. Organiseren ontwerpatelier	RWS	2019-08-29	Voltooid	2019-08-29
02.  meenemen gevolgen van de belastingen			Voltooid	
03. Inventariseren welke EMVI-beloften moeten worden losgelaten om nieuwe planning mogelijk te maken.	RWS		Voltooid	
04. Opstellen en toetsen schetsontwerp NSM - spuiokers op vermoeiing			Voltooid	
05. Memo verstrekken t.a.v Toesten ontwerp DO NSM aan eisen.			Voltooid	2019-11-07
Betreft memo dat Levvel voldoet aan HR 6.2. Delta 1.				
06. Reageren op aangeleverd memo. (betreft memo dat DO voldoet aan HR 6.2 / delta 1)	RWS	2019-12-19	Lopend	
10/12: memo wordt 19-12-2019 besproken tussen RWS en Levvel				
07. Controleren aangepaste versie van de nieuwe Hydraulische randvoorwaarden 7.0.		2019-11-19	Voltooid	2019-12-10
08. Aanleveren resultaten van de second opinion	RWS	2019-11-22	Voltooid	2019-12-10
09. Ter informatie CFD berekening(en) aanleveren aan RWS.			Lopend	
01. Bespreken in contractoverleg			Voltooid	2019-09-06
02. Omzetten WOG HR 7.0 omzetten in belastingen (inclusief achtertuin)			Voltooid	2019-09-06
03. Nagaan of bij de VMR de HR 6.2 i.c.m. de 15 jarige dataset toegepast kunnen worden			Voltooid	2019-09-06
04. Nagaan en bespreken contractuele bescherming voor toepassing waarden HR 6.2		2019-12-20	Lopend	
Voorstel voor aanpassing contract doen				

05. Bespreken met [redacted] of er nog meer punten zijn waarvoor Level van mening is dat ze beschermd dient te worden (naast ook Hvdra-zoet - MLD-0119)	[redacted]		Voltooid	2019-11-08
06. Memo met situaties verstrekken aan RWS: wat als de voor- en achtertuin bij de VMR nog niet gereed zijn, maar de bypass wel wordt weggehaald. Presentatie is gegeven	[redacted]	2019-11-15	Lopend	
07. RWS gaat de gevoeligheid van de komberging van de VMR na bij DNA	RWS		Lopend	
10/12: [redacted] levert memo				
08. besluit over laten staan van de bouwkuip in de tijdelijke situatie	RWS		Lopend	
01. Inventariseren maakbare oplossingen (vooroverleg met architecten (16-9-2019))	[redacted]		Voltooid	
02. Gezamenlijk opstellen eisenset voor gekozen rooster (comfort, stroefheid, kleur, onderhoud, enz)	[redacted]		Voltooid	
03. Notitie maken waarom wij dit een WOG vinden	[redacted]		Lopend	
04. goedkeuring rooster fietsbrug BSM bij fietsersbond regelen	RWS		Lopend	
05. voorleggen rooster dat voldoet aan PvE	[redacted]		Lopend	
01. Manier bedenken om de energievoorziening tbv BSM te ontvlechten van de nieuwe spuikokers	[redacted]		Voltooid	
02. Uitwerken voorstel tijdelijke energievoorziening BSM in zeecontainers	[redacted]		Voltooid	
03. Organiseren presentatie optimalisatie renovatiewerkzaamheden	[redacted]		Voltooid	
04. Opdracht voor ontvlechting vastleggen via [redacted] en [redacted] naar [redacted]	[redacted]	2019-11-08	Lopend	
Contractoverleg				
05. Opdracht voor modules vastleggen via [redacted] en [redacted] naar [redacted]	[redacted]	2019-11-08	Lopend	
contractoverleg				
01. Inventariseren inkoopmomenten naar inkooppakket, object en moment - Indien we uitspraak RWS nodig hebben - o.a. droogzetschotten, modules, gaten in dak met luiken, kraanbaan, portalkraan	[redacted]		Lopend	
02. Besluiten t.a.v. inkoopmomenten stalen schuiven	RWS		Voltooid	
01. Toelichten ontwerp in pre-validatie sessie	[redacted]		Voltooid	
02. WON indienen en afronden via wijzigingenoverleg (kistdam i.p.v. verankeren)	[redacted]	2019-11-19	Lopend	
10/12: WON-0124 is ingediend bij RWS				
01. Planning van review door RWS van UNO's verstrekken	[redacted]		Voltooid	2019-12-10
01. Verstrekken memo t.a.v. hoe om te gaan met vermoeiing 10/12 memo nog aanvullen met de keersluizen. Daarna memo verstrekken aan RWS	[redacted]		Lopend	

02. Na ontvangst van memo van Levvel de Belastingnota aanpassen en verstrekken aan Levvel	RWS		Lopend	
01. Afstemmen validatieproces met RWS		2019-11-13	Voltooid	2019-12-10
02. Presentatie over validatieproces is gegeven aan RWS. Levvel levert nog een toelichting hoe Levvel omgaat in bijvoorbeeld het civiel ontwerp met de raakvlakken met de andere objecten die later worden uitgewerkt tot een integraal ontwerp.			Lopend	
03. "Ontwerpnota's valideren onder kanttekening " -> RWS levert een zin/tekst met een voorbehoud die zij opnemen in de validatie van verificatieplannen	RWS		Lopend	
04. Nagaan of Levvel kan instemmen met het voorbehoud van RWS in de validatie van de verificatieplannen			Lopend	
01. 01, Opstellen memo met de mogelijke oplossingen en bijbehorende kostenramingen			Lopend	
02. 02, RWS gaat de toelaatbare overslag na (zoutbezwaar) bij BSM DO & KWZ	RWS		Lopend	
03, Voor het zuidelijke dek KWZ gaat RWS na of het toelaatbaar is om deze een maximale belasting te geven conform de 1:100 conditie.	RWS		Lopend	
04, Levvel levert een schets met de nieuwe HR balk			Lopend	
05, afspraak + argumentatie vastleggen t.a.v. het niet gelijktijdig optreden van de golfklap in meerdere kokers. Waterdruk wel in meerdere kokers aelijktiida.			Lopend	
06, Belasting vanuit waddenzee op noordschuif bepalen			Lopend	
01. Afstemmen hoe we tot een besluit van de start bouw NSM pompen komen i.r.t. afvoeren water. (ME-eis verificatie afvoeren water)			Lopend	
01. Leveren memo met nadere toelichting			Lopend	
01, goedkeuring verkrijgen via postbus, contractoverleg, of laten valideren			Lopend	
01. Besluit door RWS of locatie inkoopstation KWZ akkoord is.	RWS		Lopend	
01. RWS is akkoord met DO mits (invulling van) eisen t.a.v. onderhoud Gemaal Leemans zijn afgestemd met HHNK.			Lopend	
02. Aanbieding doen aan HHNK voor het uitvoeren van 25 jaar onderhoud?			Lopend	
Voor 12 eisen een gezamenlijke toelichting opstellen. (zie eisen in de mail van EWI d.d. 09-12-2019, of de eisen gekoppeld aan deze melding)			Lopend	
Reageren op ASD-ONO-0181	RWS		Lopend	
<ul style="list-style-type: none"> • Achterste doorgang doorvaarbaar voor B&O door provincie? • Voorste doorgang met een voetgangersbrug voor B&O? 	RWS		Lopend	

Toelichting

toegelicht in Wijzigingen overleg d.d. 04-04-2019 en per e-mail
aan [redacted] d.d. 10-04-2019

Zie ook: EMVI belofte vs ROK en aanvulling op ROK met daarin opgenomen het verbod op toepassen staalkwaliteit hoger dan S355.
Lagere kwaliteit gebruiken, MIA definitief maken, WON opstellen.
W-0026

Is mondeling teruggekoppeld in Dashboard overleg. De volgende punten uit memo ASD-NOT-0632 'Synergie mogelijkheden tussen DBFM-Afsluitdijk en nieuwe schutsluis provincie' worden niet meegenomen in deze Overeenkomst:

1 4 8 9 10 11 13 t/m 19

Nr 2) Aansluitende damwanden aan de Keersluis worden ontworpen op een waterdiepte van -4,0 NAP en zijn niet geschikt voor een toekomstige waterdiepte van -5,9 NAP.

Actie loopt via apart overleg t.a.v. energievoorziening. Levvel heeft de aansluiting aangevraagd voor de Infra RWS.

Ter info:

Nr 12. De energie voorzieningen voor het knooppunt Kornwerderzand wordt afgestemd op de gerenoveerde spuisluizen, de nieuwe vismigratie rivier, nieuwe keersluis en de bestaande schutsluizen en er zijn geen reserveringen opgenomen voor energie voorzieningen voor een grotere schutsluis en basculebruggen.

[redacted] bevestigt dat de aanvaarbleasting niet aangepast gaat worden.

Ter info:

Nr 5. De roldeur van de Keersluis Kornwerderzand wordt volgens Eis SYS 2247 ontworpen op scheepstoten met een scheepsgrote CEMT Klasse Va of Zeeschepen R/S klasse 1 en is niet geschikt voor grotere schepen volgens schutsluis/basculebruggen schepen Klasse R/S 3 behorende bij een sluis afmeting van 26*135*6 en geeft een 1,7 maal zwaardere belasting op de roldeur bij

[redacted] bevestigt dat de ankerbleasting niet aangepast gaat worden.

Ter info:

Nr 6 De drempel van de roldeur van de Keersluis wordt ontworpen op slepende ankers behorende bij de scheepsgrote zoals hiervoor aangegeven en is niet geschikt voor de krachten uit slepende ankers behorende bij de schepen van de

bevestigd dat de loopbrug wél aangebracht dient te worden. Sterker nog: er is de wens deze eerder gereed te hebben. Gaan we niet doen.

Ter info:

Nr 7 Binnen het contract DBFM-Afsluitdijk wordt voor de bereikbaarheid (recreatieve wandelroute) een loopbrug onder de draaibruggen van de A7 aangebracht. In de ontwerpen van de nieuwe basculebruggen worden tunnels aangegeven. Afstemming is noodzakelijk om te bepalen wat waar wordt aangebracht.

Ter info:

Nr 3) De bodembescherming wordt ontworpen op schepen CEMT Klasse Va of kunstvaarders RS/Klasse 1 volgens het RWS project met een waterdiepte van -4 NAP en zijn niet geschikt voor de toekomstige grotere maatgevende schepen voor de sluis zijnde schepen R/S 3 met een waterdiepte van -6 NAP.

Gaat via het reguliere ontwerpproces.

Georganiseerd door (met)

Toelichtend overleg is geweest

Wordt in apart gezamenlijk overleg opgepakt.

Ontwerp nu onderdeel van reguliere proces. RWS gaat wel een second opinion uitvoeren.

Memo is verstrekt via de postbus aan RWS (wettransfe)

Nieuwe aangeleverde versie HR 7.0 door RWS is gecontroleerd door Levvel en juist.

Resultaten ter informatie verstrekt. RWS geeft aan dat Levvel niets hoeft te doen met de resultaten van de second opinion. Levvel levert ter info CFD berekening aan RWS.

In contractoverleg XX is besloten om rekening te houden met de aanwezigheid van 'achtertuintuin van de VMR'. Wel was duidelijk dat het omzetten van de HR 7.0 naar belastingen nog een actie was die dan volde

Samen met RWS geconcludeerd dat dit een ingewikkelde opgave werd en dat de achtertuin wellicht te weinig deed. In contractoverleg XX besloten om originele waarden van WOG HR 6.2 te hanteren en op te nemen in WOG HR 7.0 voor het ontwerp van de D-VMR

Conclusie is dat dit mogelijk is.

Zelfde actie als bij Hydra-zoet (MLD-0119)

Voorstel volgt via actie 04. Ook aangekondigd in wijzigingenoverleg.

- Actie uitvoeren samen met RWS ().
- Afgerond, bij nieuwe eisenset + ontwerp nogmaals afstemmen.

PVE is vastgesteld en akkoord

Actie laten uitvoeren door CM-er bestaand Spuimiddel i.s.m. en

10/9: Email opgesteld richting RWS met als onderwerp: Bevestiging Wijziging Opdrachtgever Fietsbruggen Den Oever en Kornwerderzand

Actie on hold: eerst de oplossing technisch overeen te komen.

Voorstel is om een tijdelijke energievoorziening voor tijdens de Realisatiefase te realiseren in drie zeecontainers. Wanneer de nieuwe spuiokers gereed zijn dan alsnog daar de energievoorziening te realiseren voor BSM.

Voorstel en hoofdlijnen akkoord

Voorstel wordt verder verwerkt in plannen van Level.

Sessie t.a.v droogzetvoorzieningen, kraanbaan, gaten in dak. Deze sessie is gehouden.

Nagaan of deze afspraak is vastgelegd in contractoverleg

Nagaan of en wanneer er een beslismoment is t.a.v. de droogzetvoorzieningen.

Deuren conform besluit 20/9/2019 in NL/West-europa. Schuiven voorlopig een probleem

Besprekingen over UNO's met RWS zijn ingepland.

Presentatie is gegeven aan RWS.