

Memo

Aan MT Project Levvel

Kopie aan

Van [redacted] en [redacted]

Datum 17-sep-2020

Documentnr. ASD-ING-WOG-Damwand en buispalen

Blad 1 van 3

Onderwerp Impact van de WOG HR7.0 op de leverantie overeenkomst **damwand en buispalen**

Leverancier: Arcelor Mittal Projects
Soort contract: Leverantie overeenkomst
Inkooppakket: Damwand en buispalen

Impact WOG HR7.0 op het contract: Verschuiving van de hoeveelheden in de tijd + door vertraging in het ontwerp later bestellen.

Verwachtingen als gevolg van de WOG qua kostenverhogende omstandigheden en claims: *buiten scope*

Omschrijving:	Bedrag € (excl. BTW)
Latere bestelling voor VMR en gedeeltelijk Nieuwe Spuigroepen, hogere transportkosten (per truck i.p.v. boot). Ca. [redacted] á € [redacted]	[redacted]
Opslagkosten reeds gekochte damwand en buispalen ca. [redacted] voor de spuigroepen B en C, en extra transportkosten (€ [redacted] en financieringskosten (€ [redacted]))	
Mogelijke claim; onderdekking walsen damwand en draaien buis in 2020; [redacted] ton á € [redacted] / ton	
Totaalbedrag damwand en buispalen (excl. indexering)	

Advies om € [redacted] in te rekenen voor risico claims en kostenverhogende omstandigheden als gevolg van de WOG HR7.0 in relatie tot de leverantie overeenkomst voor bovengenoemd onderdeel. Zie voor een onderbouwing bijlage 1.

Ter informatie:

Indexering als gevolg van het verschoven werk wordt berekend in de post Indexering verschoven S-curve berekend.

Datum 17-sep-2020
Documentnr. ASD-ING-WOG-Damwand en buispalen
Blad 2 van 3

Bijlage 1: onderbouwing verwachting kostenverhogende omstandigheden en claims

Hogere transportkosten voor VMR en Nieuwe Spuigroepen

Doordat het ontwerp van de VMR en Nieuwe Spuigroepen vertraging heeft opgelopen als gevolg van de WOG HR7.0 kunnen de damwand en buispalen pas veel later in bestelling worden gebracht bij de leverancier waardoor deze hoeveelheid niet in combinatie met de eerdere leveringen van damwand en buispalen mee konden en er daardoor extra transportkosten zijn gemoeid voor een hoeveelheid van ca. [redacted] ton, omdat deze hoogstwaarschijnlijk per as worden aangevoerd in plaats van per boot. De extra transportkosten bedragen [redacted] = € [redacted].

buiten scope

Opslagkosten, extra transportkosten en financieringskosten voor de reeds gekochte damwanden en buispalen van de spuigroepen B en C

Ca. [redacted] ton damwand en buispalen bestemd voor de spuigroepen B en C liggen opgeslagen bij Gebr. van 't Hek tot en met juni 2021, i.v.m. een verschuiving in de uitvoeringsplanning van de nieuwe spuigroepen. Zie voor een onderbouwing van de opslagkosten € [redacted] - en de hierdoor ontstane extra transportkosten [redacted] = € [redacted], onderstaande mail.

Van: [redacted] <[redacted]@vanthek.nl>
Verzonden: maandag 25 november 2019 16:26
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: 19049; Afsluitdijk; opslag damwand



Goedemiddag Heren,

Hierbij doe ik de bevestiging toekomen van hetgeen vanmorgen telefonisch overeengekomen.

- Kosten opslag reeds aanwezige partij damwand op onze werf, momenteel ca. [redacted] ton, opslag tot en met juni 2021 (tonnage aflopend in de tijd, prijsvast).
 - Facturatie januari 2020 á € [redacted] voor opslag en beheer. B+C
 - Facturatie januari 2021 á € [redacted] voor opslag en beheer.
- Kosten opslag partij damwand, levering december 2019 op onze werf, bij levering ca. [redacted] ton, opslag tot en met juni 2020 (tonnage aflopend in de tijd, prijsvast).
 - Facturatie januari 2020 á € [redacted] voor lossen, opslaan, handeling, beheer, laden damwand. A+D
 - Facturatie mei 2020 á € [redacted] voor opslag en beheer.
- Transport damwand naar het werk per as á € [redacted] per ton doen wij gestand (op basis van volle vrachten).
- Transport damwand naar het werk over water á € [redacted] per ton doen wij gestand (op basis van volle vrachten).

buiten scope

Het transporten van de damwanden over water zullen we later doorspreken, dit om e.e.a. zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Bedankt voor de opdracht.

Met vriendelijke groet.

Gebr. van 't Hek BV
Postbus 88
1462 ZH Middenbeemster
Tel: 0299-313020
Algemeen emailadres: gebr@vanthek.nl
Mail: [\[redacted\]@vanthek.nl](mailto:[redacted]@vanthek.nl)
Web: www.vanthek.nl

Datum 17-sep-2020
Documentnr. ASD-ING-WOG-Damwand en buispalen
Blad 3 van 3

Doordat we de hoeveelheid van [redacted] ton reeds hebben ingekocht maar nog niet toegepast kan worden zijn er hiermee extra voorfinancieringskosten mee gemoeid. Voorfinanciering bedraagt [redacted] % per jaar.

buiten scope

[redacted] = € [redacted].

Mogelijke claim; onderdekking walsen damwand en draaien buispalen in 2019 en 2020 incl. winstderving

Ca. [redacted] ton damwand en buispalen zijn minder geproduceerd in 2019 en 2020. Met dit gegeven kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat bovengenoemde verschuiving in de leverantieplanning een impact kan hebben op de exploitatie van een walserij van een staalleverancier. Om die reden kunnen we een claim verwachten voor onderdekking en winstderving. Omdat de [redacted] ton mogelijk een fractie bedraagt van de totale jaarproductie van de walserij kunnen we voor ongeveer [redacted] % van de productiekosten een claim verwachten. De productiekosten voor het walsen van damwand bedragen ca. [redacted]

[redacted]

[redacted] = € [redacted] buiten scope