

## Memo

Aan MT Project Levvel

Kopie aan

Van [redacted] en [redacted]

Datum 17-sep-2020

Documentnr. ASD-ING-WOG-Fundering- en grondwerk bouwkuipen

Blad 1 van 1

Onderwerp Impact van de WOG HR7.0 op de onderaannemingsovereenkomsten **fundering- en grondwerk bouwkuipen**

**Leverancier:** FL B.V., Sterk B.V., Van t-Hek, Gebr. de Koning

**Soort contract:** Onderaannemings overeenkomsten

**Inkooppakket:** Fundering- en grondwerk bouwkuipen

**Impact WOG HR7.0 op het contract:** Verschuiving van de hoeveelheden in de tijd.

### Verwachtingen als gevolg van de WOG qua kostenverhogende omstandigheden en claims:

Omschrijving:	Bedrag € (excl. BTW)
Mogelijke claims; onderdekking machines, materieel, en mensen	[redacted]
<b>Totaalbedrag fundering- en grondwerk bouwkuipen (excl. indexering)</b>	[redacted]

Advies om € [redacted] in te rekenen voor risico claims en kostenverhogende omstandigheden als gevolg van de WOG HR7.0 in relatie tot de onderaannemings overeenkomsten voor bovengenoemd onderdeel.

buiten scope

Onderbouwing:

Totale inkoopwaarde welke hiermee is gemoeid: ca. € [redacted]

Omdat een groot deel van deze inkoopwaarde op basis van capaciteit is ingekocht i.v.m. de steeds wijzigende uitvoeringplanning nemen we voor ca. [redacted] % van de totale inkoopwaarde mee aan mogelijke claims vanuit de onderaannemers omdat het materieel niet inzetbaar was zoals eerst was voorzien.

### Ter informatie:

Indexering als gevolg van het verschoven werk is n.t.b.