

Redenatie:	jun-19	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mrt-20	DO gereed	Redenatie tot wanneer doorrekenen
KS DOV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DO Civiel eind nov.'19 gereed DO Staal eind jan. '20 gereed DO WTB eind mrt '20 gereed	Afspraak is 'tot gereed DO verrekenen geraakte objecten'. Per 1/12 mogelijk een nieuwe redenatie nl. dat de HR 7.0 in Den Oever maatgevend is en in KWZ niet. In dit geval zijn de inzet van hydraulici en de WOG LLW de versturende factoren. Inschatting voor consequenties Civiel en voor DO Staal gedaan, die tot eind januari wordt aangepast. Daarna wordt DO WTB afgerond (= wel redowerk WTB).
NSM pompen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DO Civiel eind jan '20 gereed DO Staal eind mrt '20 gereed DO WTB eind jun '20 gereed	Afspraak is 'tot gereed DO verrekenen geraakte objecten'. Per 1/12 mogelijk een nieuwe redenatie nl. dat de HR 7.0 in Den Oever maatgevend is en in KWZ niet. Omdat DO Civiel & DO staal/WTB nog niet gereed zijn, en dus nog kosten moeten worden gemaakt, doorrekenen tot eind maart;
BSM DOV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DO Civiel eind mei '20 gereed DO Staal eind jul '20 gereed DO WTB eind jul '20 gereed	Afspraak tot 1/12 is 'tot gereed DO verrekenen geraakte objecten'. Per 1/12 mogelijk een nieuwe redenatie nl. dat de HR 7.0 in Den Oever maatgevend is en in KWZ niet. DO werk na 31/3 inschatten en meenemen in WOG 3
NSM Spuien	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DO Civiel gereed is onbekend DO Staal gereed is onbekend DO WTB gereed is onbekend	Afspraak tot 1/12 is 'tot gereed DO verrekenen geraakte objecten'. Per 1/12 mogelijk een nieuwe redenatie nl. dat de HR 7.0 in Den Oever maatgevend is en in KWZ niet. DO werk na 31/3 inschatten en meenemen in WOG 3
Ontwerp BSM KWZ	x	x	x	x	x						DO Civiel gereed is onbekend DO Staal gereed is onbekend DO WTB gereed is onbekend	Afspraak is 'tot gereed DO verrekenen geraakte objecten'. Per 1/12 mogelijk een nieuwe redenatie nl. dat de HR 7.0 in Den Oever maatgevend is en in KWZ niet. Omdat dit per 1/11 duidelijk is geworden en ondanks dat budgetten op zijn zullen de kosten na 1/11 voor rekening Levvel zijn. Daarbij is geen rekening gehouden met nog lopende discussies over toepassing van een balk om het lekdebiet tegen te gaan;
KS KWZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x		DO Civiel eind dec '19 gereed DO Staal eind febr '20 gereed DO WTB eind april '20 gereed	Afspraak is 'tot gereed DO verrekenen geraakte objecten'. Per 1/12 mogelijk een nieuwe redenatie nl. dat de HR 7.0 in Den Oever maatgevend is en in KWZ niet. In dit geval zijn de inzet van hydraulici en de WOG LLW de versturende factoren. Inschatting voor consequenties Civiel en voor DO Staal gedaan, die tot eind februari wordt aangepast. Daarna wordt DO WTB afgerond (geen redowerk WTB).
D-VMR	x	x	x	x	x	x	x	x			DO Civiel gereed eind febr. '20 DO Staal gereed eind mrt '20 DO WTB gereed eind mrt '20	Afspraak is 'tot gereed DO verrekenen geraakte objecten'. Per 1/12 mogelijk een nieuwe redenatie nl. dat de HR 7.0 in Den Oever maatgevend is en in KWZ niet. Per 1/9 duidelijk is geworden dat HR 6.2 moet worden toegepast vanaf dat moment voor rekening Levvel. Echter gezien de veranderende uitgangpunten vanuit provincie / DNA zou verrekening alsnog plaats dienen te vinden.