

Item	Actie/Besluit	Aantekeningen	Deadline	Actiehouder	Status	Opmerkingen
001		Dijkvakken 2 en 3 IJsselmeerzijde, hier heeft WOG HR 7.0 de meeste invloed op. -> dit komt doordat de HR fors hoger worden door correctie van fouten in modellering Deltares.				
002		Gevolgen: -> meer afkeuring van bekledingsvakken -> ander profiel, nieuwe bekleding, nieuwe teenconstructie -> langere uitvoeringsduur Dit komt uit de toetsresultaten van Levvel op basis van WOG HR 7.0. RWS had dit niet verwacht. Deze dijkvakken behoorden niet tot de dijkvakken die vervangen moeten worden. Nu met de nieuwe HR 7.0 voldoen deze dijkvakken niet meer. Ze voldeden wel met HR 6.2. RWS: kan de bekleding niet binnen de huidige geometrie worden aangebracht? Dan hoeven gevolgen op aanstroming en aansluiting van het pompgemaal niet te worden beschouwd. Levvel: ja dit zou ontweprtechnisch wel kunnen, uitvoeringstechnisch vermoedelijk ook. Impact moet wel op uitvoering beschouwd worden omdat de forse ontgraving (ca. 1m) tijdelijk een verzwakking van de dijk geeft, maar hoeven berekeningen van de aanstromingen en de aansluitingen inderdaad niet overnieuw gedaan te worden.				
003	Besluit	-> invloed op aanstroming van het pompgemaal is waarschijnlijk maar nog niet berekend Afspraak is om de oplossing binnen de bestaande geometrie te zoeken zodat er geen nieuwe berekeningen van de aanstroming en aansluiting van het pompgemaal hoeven te worden gemaakt. Momenteel geen gegevens delen met [REDACTED] Als we er niet uitkomen dan moeten dit wel worden herzien en kan dit leiden tot vertraging.				
004		-> aansluiting op pompgemaal zie bovenstaande opmerkingen				
005	Besluit	LLW -> geen impact mits opgenomen in wijzigingen dat LLW niet geldt voor macrostabiliteitsberekeningen -> mogelijk impact voor aansluitingen op damwanden, maar dat inzicht komt pas bij uitwerking DO. Dit gaat dan wel over overzienbare lengtes. Gaande de uitwerking zullen we hier achter komen. -> Bij de kazematten gaat het over aanzienlijke lengtes, maar impact zal beperkt zijn (wat langer of zwaarder, maar geen combiwand ipv damwand ofzo)				Besluit: impact LLW wordt in DO-fase duidelijk.
006		Overig: - tijdsdruk op planning, vragen over aansluiting dijk - kunstwerk komen nu allemaal tegelijkertijd en dat kost tijd. Kostbare tijd die ook nodig is voor ontwerpwerkzaamheden van dijk zelf. Hierdoor worden weer meer uren besteed (opvoeren onder WOG HR fase 2)				
007	Actie	2e Orde effecten: -> door tijdbesteding op HR 7.0 blijft werk liggen op een aantal andere zaken (zie presentatie). -> bovenste 3 items staan in het contractoverleg -> deze lijst ook meenemen in het PM overleg.		Levvel		Actie: 1e 3 items uit presentatie bespreken in contractoverleg Actie: 2e orde effecten bespreken in PM overleg.