



verslag

Contractoverleg project Afsluitdijk

Nummer 39
Datum bespreking 10 december 2020
Tijdstip 13:00 - 14:00
Locatie
Deelnemers Rijkswaterstaat

Deelnemers Level

Afschrift aan



1. Opening

█ opent de vergadering om 13:00 uur.

Level verzoekt om het onderwerp stavaza COVID19 aan de agenda toe te voegen. De agenda wordt onder toevoeging van dit punt vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

Buiten scope

3. Veiligheid en milieu



Buiten scope

4. Samenwerking



5. Planning

Levvel werkt momenteel aan een planning versie 2.1. Er wordt gewerkt aan twee varianten. Versie 2.1 zal een update van de 2.0 planning zijn met de stand van zaken in de uitvoering die op dit moment bij Levvel duidelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is de swap op de dijk. Daarnaast wordt ook de planning t.a.v. het aanvragen van vergunningen aangepast op basis van leerervaringen m.b.t. de vertraging inzake de vergunning voor spuumiddel.

Verder brengt Levvel in beeld wat er (nog) moet gebeuren om dingen die geen directe relatie hebben met de WOG HR 7.0 op de Geplande BD beschikbaar te hebben. Hierbij heeft Levvel een aantal aannames gedaan en gezocht naar versnellingsmogelijkheden, die men graag met RWS toetst. De analyse is nog niet volledig afgerond maar momenteel voorziet Levvel dat NSM en BSM niet op de Geplande BD gereed zullen zijn. Voor Pompen Den Oever en D-VMR geldt dat dit nog twijfelachtig is en dat er mogelijk met dubbele shifts moet worden gewerkt. Dijk en Weg zullen naar verwachting op de Geplande BD gereed zijn, op enkele aansluitingen na.

6. Specifieke punten vanuit instandhouding

Buiten scope




7. Specifieke punten vanuit technisch management

Geen agendapunten.


Buiten scope

8. Specifieke punten vanuit omgevingsmanagement





9. Specifieke punten vanuit contractmanagement



10. Vaststellen/ondertekenen verslagen vorig Contractoverleg

- a) Vaststellen verslag contractoverleg #37
Hier bestaat nog een verschil van inzicht t.a.v. een aantal conceptteksten. Levvel zal nadenken over een alternatief tekstvoorstel en dit in de week van 14 december toesturen per e-mail. (**Actie:** [REDACTED]).
- b) Vaststellen verslag contractoverleg #38
Dit verslag wordt vastgesteld en getekend.

11. Actiepunten

De actiepuntenlijst is omwille van de tijd niet besproken. Afgesproken is dat beide partijen hun acties buiten het overleg om nalopen, waarna e.e.a. wordt bijgewerkt in de notulen bij dit overleg.

12. Rondvraag

Geen punten.

13. Sluiting


[REDACTED] sluit de vergadering om 14:15.

Het verslag van dit contractoverleg wordt vastgesteld voor akkoord en ondertekend op:

Datum: 16 februari 2021

Buiten scope

Actiepunten






Besluiten

Buiten scope



Nummer	Besluit	Datum
B19-01	RWS bevestigt dat de hydraulische randvoorwaarden, conform document ASD-MEM-0080-C, akkoord zijn.	04-04-2019
B21-02	De "achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier, als het natuurcompensatie-eiland) als golfbreker meenemen t.b.v. het verminderen van de belastingen als gevolg van de WOG HR is acceptabel voor RWS.	06-06-2019
B22-01	Technisch management van RWS en Levvel dienen in overleg te gaan om te bepalen hoe de Hydraulische Randvoorwaarden 7.0 worden vertaald in ontwerp randvoorwaarden ten aanzien van het Doorlaatmiddel VMR, ten gevolge van besluit B21-02 in contractoverleg #21 (het meenemen van de "achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier, als het natuurcompensatie-eiland)).	04-07-2019



Buiten scope

