



# Notulen

Aan: [REDACTED]  
Datum: 24 februari 2021  
Locatie: Teams overleg  
Notulist: [REDACTED]  
Doorkiesnr.: [REDACTED]  
Onderwerp: Overleg Projectgroep Marker Wadden 24 februari 2021

## 1. Opening/vaststellen agenda

[REDACTED] opent de vergadering. [REDACTED] en [REDACTED] hebben zich voor dit overleg afgemeld. [REDACTED] heeft [REDACTED] vervangen als lid van de Projectgroep Marker Wadden. Er volgt een voorstelronde. De agenda wordt vastgesteld.

## 2. Verslag 27-10-2020

De notulen van het PG overleg d.d. 27-10-2020 worden akkoord bevonden en vastgesteld.

## 3. Verlenging Eerste fase Marker Wadden

[REDACTED] geeft een korte toelichting over de stand van zaken.

- De getekende derde aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst is ter kennisname toegezonden. De stuurgroep MW ontvangt deze ook. Het tekenproces is goed en snel verlopen. Voorbereidingen worden getroffen om de eerste budgetten door partijen op de rekening van de projectorganisatie bij het Nationaal Groenfonds te laten overmaken.
- Inzake de contractuitbreiding met Boskalis licht [REDACTED] de s.v.z. toe over de diverse benodigde documenten t.b.v. ondertekening van het contract door [REDACTED]. [REDACTED] zal bij [REDACTED] de routing checken en zal vervolgens de Projectgroep hiervan op de hoogte stellen. Actie: [REDACTED].

## 4. Oplevering en overdracht modules A t/m D

- Op 23-12-2020 heeft Boskalis de modules A t/m D officieel gereedgemeld. Er bestaat een restpuntenlijst met kleine, maar ook met enkele fundamentele punten zoals een voorspellingsmodel m.b.t. de hoogteligging van de moerasgebieden. [REDACTED] licht toe dat de garantie bepaling bestaat dat over 1,5 jaar de eilanden nog steeds aan de eisen van de hoogteligging moeten voldoen. De kennis die Boskalis tijdens het bouwproces heeft verkregen zal met de Uitvoeringsorganisatie moeten worden gedeeld. Dit moet nog in een vorm gegoten worden. De formele overdracht (financieel/restpunten opgelost) vindt plaats rond 1-6-2021.

Ook het erfpachtgebied voor Natuurmonumenten is overgedragen.

- [REDACTED] licht de aan de Projectgroep toegezonden memo "Administratieve oplevering Marker Wadden fase 1" toe. Het opleverdocument met financiële verantwoording zal door het PAT worden gereviseerd. Het opleverdocument met financiële verantwoording is input

voor de stuurgroep om de Uitvoeringsorganisatie décharge te kunnen verlenen. ■■■■ stelt de vraag of een accountantsverklaring vereist is. Dit is niet vastgelegd of vereist in de overeenkomsten. Afgesproken wordt om dit als beslistpunt in de Stuurgroep aan de orde te brengen. De memo zal hiertoe verder gespecificeerd worden. Actie: ■■■■.

#### 5. Risicomanagement/financiën

- Risicodossier: ■■■■ licht het aan ■■■■ toegezonden risicodossier met peildatum 23-2-2021 kort toe en beantwoordt vragen van ■■■■ en ■■■■. Risico's verschuiven naar de bouw van de E-eilanden. Er is veel geleerd bij de ontwikkeling van de zachte randen, maar de lange termijn effecten zijn nog onzeker. Er is extra subsidie verkregen voor kustmorfologisch onderzoek. Wanneer de restpunten afgerond zijn kan risico 390 (budget onvoldoende voor afronding project) worden geschrapt. De ijsgang van afgelopen week heeft laten zien dat de stranden goed werken. De harde randen zijn wél kwetsbaar. Eventuele schade zal met Boskalis worden opgenomen.
- De tabel met de financiële flexibele ruimte betreffende modules A t/m D wordt door ■■■■ toegelicht. Het resterende bedrag wordt aangewend voor a. de afhandeling van restpunten door Boskalis en b. extra aangevraagd KIMA onderzoek in de dunslibcompartimenten ten bedrage van ■■■■ excl. BTW. ■■■■ meldt dat de geprognoseerde inkomsten uit grondstromen zo goed als zijn gehaald.

#### 6. Communicatie

- geeft een toelichting op de stand van zaken.
- Het persbericht rond de verlenging van Eerste fase Marker Wadden is uitgestuurd en het nieuws is redelijk opgepakt door de media. De verlenging van het project zal extra onder de aandacht worden gebracht wanneer Boskalis daadwerkelijk met het werk start.
  - Er wordt van gedachten gewisseld over de toegezonden notitie over de feestelijke afronding van de modules A t/m D op 1 juni 2021. De Nationale Postcode Loterij zal het moment aangrijpen om het concrete resultaat van het Droomfondsproject in het nieuws te brengen. Overeengekomen is, dat naast het herstel van de biodiversiteit ook het verbeteren van de waterkwaliteit, de recreatiekant en de samenwerking belangrijke te belichten thema's zijn. De doelen van het project zullen als basis dienen voor de communicatie. E.e.a. zal verder in de werkgroep Communicatie worden uitgewerkt.
  - De communicatiemomenten in 2021 worden toegelicht. De natuurdocumentaire zal worden uitgezonden op 6-6-2021 om 20.30 uur op NPO1. Het fotoboek over Marker Wadden verschijnt medio mei in de boekhandels. Er zal vanuit meerdere optieken worden gecommuniceerd, bijv. in Binnenlands Bestuur over de governance. Gevraagd wordt op welk niveau de betrokken partijen op 1-6-2021 aanwezig willen/kunnen zijn en aan te geven wanneer er kansen worden gezien. ■■■■ geeft aan dat op 27-5 de Verenigde IJsselmeertop plaatsvindt, een jaarlijkse bijeenkomst voor de voortgang en thema's van de agenda van het IJsselmeergebied en dat dit eventueel concurrerend kan zijn voor de bijeenkomst op 1-6.

#### 7. Kennis en innovatie

■■■■ licht kort de s.v.z. toe rond het onderzoek op Marker Wadden. In 2022 volgt de eindrapportage, dit jaar zal het laatste veldwerk worden verricht. Er is extra budget vanuit het NPML verkregen voor vogelonderzoek. Het visonderzoek is nog work in progress. ■■■■ meldt dat beroepsvissers verdeeld zijn over Marker wadden. Voor vragen over het visonderzoek kan contact worden opgenomen met ■■■■. ■■■■ zal tijdens de KIMA ecologie workshop op 12 maart een presentatie geven over het lopende visonderzoek.

#### 8. Gedachtenwisseling doorontwikkeling Marker Wadden

■■■■ licht toe dat de doorontwikkeling van Marker Wadden weliswaar buiten de scope valt van de Projectgroep en Stuurgroep, maar dat hij bij interesse een en ander kan delen over de plannen hiertoe. Het idee van Natuurmonumenten en gemeente Lelystad, waarbij ook

zandwinners betrokken zijn, is om samen met andere betrokken partijen te onderzoeken of als vervolgstap een drieslag gemaakt kan worden: doorontwikkeling van Marker Wadden in combinatie met verduurzaming van de zandwinning en kustontwikkeling van Lelystad. Met het idee zou een aanzienlijke 'stikstofruimte' vrijgemaakt kunnen worden.

Na een korte gedachtenwisseling wordt geconstateerd dat dit -gelet op de schaal en de diversiteit van belangen- meer een onderwerp voor de SMIJ is.

#### 9. Stuurgroep 5 november 2021

Afgesproken wordt de agenda voor dit overleg in opgeschoonde vorm aan te houden voor het komende overleg van de Stuurgroep op 10 maart.

#### 10. Planning

Stuurgroep 2021: 10 maart; 17 november

Projectgroep: 2021: tussentijds veldbezoek; 3 november

#### 11. Rondvraag/sluiting

█ merkt op dat décharge verlenen door de Stuurgroep schriftelijk zal gebeuren aangezien er dan geen Stuurgroep overleg staat gepland. Afgesproken wordt dat invulling van dit proces zal worden geagendeerd voor de Stuurgroep van 10 maart.