



Notulen

Aan: [redacted],
Datum: 5 november 2020
Locatie: Teams vergadering
Notulist: [redacted]
Doorkiesnr.: [redacted]
Onderwerp: Overleg Stuurgroep Marker Wadden 5 november 2020

Aanwezig: [redacted] (vz), [redacted] (vervangt [redacted]), [redacted],
[redacted] (vervangt [redacted]), [redacted],
[redacted] (notulen)

1. Opening/mededelingen

- [redacted] opent de vergadering. Er volgt een kort voorstelrondje voor met name [redacted] en [redacted] die respectievelijk [redacted] en [redacted] vervangen voor dit overleg.
- De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag d.d. 20 mei 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Voortgang en planning project

[redacted] geeft een korte toelichting op de stand van zaken van het project.

- De Voortgangsrapportage VGR14 is aan de Stuurgroep ter kennisname toegezonden. [redacted] licht toe dat er wordt gewerkt aan de afwerking van de eerste vijf eilanden, dat bijvoorbeeld de stranden worden aangevuld en dammen worden doorgegraven. De Stuurgroep stemt in met de VGR14.
- In de zomer van dit jaar was het druk met bezoekers en onderzoekers. Het was een spectaculair broedseizoen.
- I.v.m. corona is de tijdelijke veerdienst gecancelled waardoor er nu minder bezoekers zijn.
- De herbouw van de beheershuur na de brand in juni is zo goed als gereed. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de nutsvoorzieningen.

4. Risicomanagement/financiën

[redacted] licht kort het risicodossier toe. Op dit moment worden de stranden aangevuld als beheersmaatregel op het risico "afkalving van de stranden".

[redacted] complimenteert het team voor zowel dit dossier als de VGR.

De Stuurgroep neemt kennis van de huidige financiële flexibele ruimte. Op dit moment is het beeld dat het project met een klein batig saldo kan worden afgerond. In beginsel is dit bedrag beschikbaar voor de verlenging van de eerste fase (E-eilanden). In het voorjaar van 2021 staat de financiële eindverantwoording van de aanleg van de eilanden A-D op de agenda van de Stuurgroep.

5. Oplevering en overdracht modules A t/m D

█ licht de toegezonden notitie met bijhorende roadmap kort toe. De stappen die gezet moeten worden voor de oplevering en overdracht aan de beheereenheid van Natuurmonumenten liggen op koers. █ vraagt of er nog knelpunten zijn bij de overdracht. █ antwoordt dat bij het laatste D-eiland (D3) dammen doorgegraven zijn om wilgengroei tegen te gaan. Dit is een restpunt dat niet onder de verantwoordelijkheid van de aannemer valt, maar nog door ons als opdrachtgever afgehandeld moet worden. Besturing zal vanuit het DB plaatsvinden. Er zijn verder geen opmerkingen.

6. Verlenging Eerste fase Marker Wadden

Bespreking

█ is verheugd dat grote voortgang is geboekt ten opzichte van de laatste Stuurgroep. Het gaat de goede kant op.

- Stand van zaken financiering:

Rijk

█ merkt op verheugd te zijn dat het is gelukt om █ vrij te maken vanuit PAGW, ervan uitgaande dat de cofinanciering rond komt. De brief aan de Tweede Kamer wordt deze week uitgestuurd. █ benadrukt dat deze verlenging van de eerste fase Marker Wadden een efficiënte en snelle manier is om door te werken aan de verbetering van het ecologische systeem van het Markermeer. █ meldt dat rijksbijdrage een integraal budget betreft: voor capaciteit en monitoring zijn geen extra middelen beschikbaar.

Natuurmonumenten

Het bestuur van Natuurmonumenten heeft besloten om een bijdrage van █ ter beschikking te stellen voor de verlenging van de eerste fase, onder de voorwaarde dat de andere partijen ook financiële bijdrage zullen leveren.

Provincie Flevoland

De bijdrage van de provincie Flevoland is geormerkt in de najaarsnota. Deze wordt medio november in PS besproken. █ merkt op geen belemmeringen te verwachten. NB Nagekomen 19-11-20: PS heeft de najaarsnota vastgesteld. De bijdrage van de provincie Flevoland is daarmee geormerkt. Over vrijgave van dit budget besluit PS naar verwachting eind januari 2021.

- Capaciteit:

Er wordt gediscussieerd over de mogelijke spanning tussen systematiek van toekenning van middelen vanuit PAGW en de afspraken m.b.t. het niet doorbelasten van capaciteit in de Samenwerkingsovereenkomst. Binnen de systematiek van PAGW wordt een 'bruto' bijdrage toegekend, waar ook de organisatiekosten en bv monitoring uit betaald moet worden. Dit betekent dat niet het hele bedrag van █ euro voor de contractwijziging m.b.t. de verlenging eerste fase benut kan worden, maar dat een deel moet worden aangehouden voor organisatiekosten.

Omdat Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat in 2014 zijn overeengekomen om de inzet van eigen personeel niet door te belasten zullen beide organisaties onderzoeken hoe zij hier mee om willen (en kunnen) gaan.

Dit punt wordt voorbereid door de uitvoeringsorganisatie en -bij wederzijdse overeenstemming- afgehandeld in het Dagelijks Bestuur.

- Aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst

Voorstel is om bij de Aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst rekening te houden met de wijze waarop de organisatiekosten van RWS en NM worden verwerkt. Wanneer hiertoe een definitief voorstel op tafel ligt zal de Aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst in een schriftelijke ronde aan de Stuurgroep leden worden voorgelegd.

De leden van de Stuurgroep vragen om voldoende tijd uit te trekken voor een juridische toets op de aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst.

- [] licht toe dat er langs meerdere sporen wordt gewerkt aan de verkenning van emissieloos baggeren/electrificeren van materieel. Afsproken wordt om concrete voorstellen voor duurzaam bouwen in het volgende Stuurgroep overleg te delen. Actie: [].
- Aanpassing erfpachtgebied: de notitie betreffende de aanpassing van het erfpachtgebied is ter kennisname aan de Stuurgroep toegezonden. [] licht deze kort toe. Een groot deel van het erfpachtgebied dat in 2013 is overeengekomen, betreft water. Het ligt meer voor de hand dat dat bij RWS wordt belegd. Met het Rijksvastgoedbedrijf is het nieuwe erfpachtgebied bepaald; de grens van het naderhand vastgestelde bestemmingsplan Marker Wadden is aangehouden.

Besluit Stuurgroep

De Stuurgroep heeft besloten:

1. het project 1^{ste} fase Marker Wadden te verlengen met 3 jaar;
 2. de Samenwerkingsovereenkomst uit 2013 aan te vullen uitgaande van
 - a. een extra bijdrage van het Rijk ([] euro), de Provincie Flevoland ([] euro) en Natuurmonumenten ([] euro), onder voorbehoud van:
 - i. definitieve instemming van PS Flevoland met haar bijdrage.
 - ii. de omvang van de doorbelasting van de eigen organisatiekosten van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. Dit kan leiden tot een lagere netto bijdrage aan de projectrekening ad 3.
 3. de netto bijdrage van partijen toe te voegen aan de projectrekening Marker Wadden bij het Nationaal Groenfonds;
 4. het project uit te breiden met de 'E-eilanden' en een beschutte geul, waardoor de contour van de 1^{ste} fase Marker Wadden wordt vergroot van ca 950 naar 1250 ha;
 5. de aanpak te ondersteunen om een deel van de eilanden -om niet- op te vullen met grond (Holoceen), bijvoorbeeld in combinatie met zandwinning uit de nabijgelegen Stroomgeul;
 6. de aanpak te ondersteunen om ervaring op te doen met een emissie-arme uitvoering om zo de CO2 en NOx footprint sterk te reduceren.
7. Communicatie
- De mogelijke communicatiemomenten die in de toegezonden notitie worden genoemd worden door [] en [] kort toegelicht.
Door de Communicatie werkgroep zal een persbericht worden voorbereid over de verlenging van de eerste fase van Marker Wadden. Het persbericht zal vooraf met partijen worden afgestemd. Er wordt door de ministeries nog gekeken of er behoefte is aan een publiciteitsmoment in het voorjaar, bijvoorbeeld wanneer het werk buiten begint.
 - Viering mijlpaal project: op 1 juni 2021 is de viering van de afronding van het oorspronkelijke plan Marker Wadden voorzien, waarbij we met iedereen samenkomen die bij de totstandkoming betrokken is (geweest). Hierbij zal de nadruk liggen op de samenwerking met partijen.

Eerder dit jaar is een voorstel gedaan voor een dubbelinterview met de ministers over PAGW in het blad van Natuurmonumenten. Daar is niets meer op gehoord.

[] ziet een koppeling met het Natuurwinst plan en PAGW en wil nagaan of de wens nog actueel is. Nagegaan zal worden of een artikel qua deadline voor publicatie nog past,

waarna [redacted] en [redacted] hierover uitsluitse ontvangen. Actie: [redacted]. [redacted] en [redacted] zullen nagaan of er nog belangstelling voor bestaat. Actie: [redacted] / [redacted].

- Factsheet grondstromen: n.a.v. de recente granuliet discussie en media aandacht is op initiatief van de Uitvoeringsorganisatie een factsheet opgesteld van het gebruik van grondstromen op Marker Wadden. Deze is aan de Stuurgroep toegezonden. Deze factsheet geeft transparant weer welke grondstromen op Marker Wadden zijn gebruikt en kan worden ingezet bij vragen rondom granuliet. [redacted] meldt dat de provincie Flevoland in dit kader een aantal WOB verzoeken heeft ontvangen. Ook meldt [redacted] dat een derde televisie uitzending over granuliet aanstaande is.

8. Kennis en innovatie

[redacted] licht kort de s.v.z. rondom het onderzoek op Marker Wadden toe. In 2022 volgt een eindrapportage van het ecologische onderzoek. De eerste resultaten van de effecten op de slibhuishouding zijn bekend. Ondanks de beperkingen door corona proberen we het onderzoek zo veel mogelijk te faciliteren.

9. Planning 2021

Afgesproken wordt in maart 2021 en in het najaar 2021 een Stuurgroep overleg te organiseren. Actie: [redacted]. Met de verlenging van de eerste fase zal de Stuurgroep in de huidige vorm doorgaan t/m 2023.

10. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

11. Sluiting

[redacted] bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.