

Van: [redacted] <[redacted]@boskalis.com>

Verzonden op: dinsdag 27 juli 2021 14:00:14

Aan: [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted]
(GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@natuurmonumenten.nl>;
info <info@[redacted]>

CC: [redacted] <[redacted]@boskalis.com>; [redacted]
[redacted] <[redacted]@boskalis.com>; [redacted]
[redacted] <[redacted]@boskalis.com>; [redacted] <[redacted]@boskalis.com>;
[redacted] <[redacted]@boskalis.com>

Onderwerp: aanbrengen zanddammen E1/E2

Goedemiddag,

Op dit moment zijn we de tussendam tussen E2 en E3 aan het maken. Deze zullen we niet helemaal gereed krijgen tot de invaart. We zullen 90% van E2 gereed hebben ipv de 80% van het volume van de randen van E2.

Donderdagochtend gaan we de Rhone opbreken en afvoeren naar de oranjewerf in Amsterdam. Donderdag overdag zullen we het meeste stortmaterieel afvoeren naar de loswal.

We hebben nog steeds te maken met een wisselde kwaliteit van het zand, zoals al eerder aangegeven. Hierdoor gaat er een stuk meer zand in dan begroot. We zullen de komende weken een rapport maken waarin we beschrijven hoe het werk van E1 en E2 is verlopen. We wachten nog op de uitslagen van de zeefproef van de zandkwaliteit en kunnen op basis van de laatste peiling van de put de exacte hoeveelheden berekenen en deze prognotiseren naar E3.

Verder zullen we week 36 en 37 met de Mosa zandladen uit winput 3 tbv Markermeerdijken. Hier zullen we op grotere diepte het zand winnen. Deze kwaliteit gaan we bekijken en kijken of de zandranden van E3 misschien beter met de Mosa aangebracht kunnen worden.

Als er vragen zijn hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

