

<u>Name</u>	<u>Id</u>	<u>Start Date</u>	<u>Finish Date</u>	<u>Gereed</u>
' Opleiden Trainen en Oefenen YYY-ZZZ	7	15-09	05-01	NVT
' WP-00001 PROJECTMANAGEMENT	15	15-09	05-01	
' PMP plan controle + acceptatie	19	24-02	24-02	Ja
' Aanvragen anti zichtschermen rondom werkgebied	37	22-02	22-02	VERVALLEN
' Controle + Acceptatie	55	27-02	03-03	
' Werkinstructie kernboringen	97	27-02	02-03	
' Werkinstructie drukproeven	98	27-02	03-03	
' Opstellen werkinstructie proefopeningen moot 10 en moot 14	104	27-02	28-02	Ja, 02-03
' Concept wegfaseringen gereed	143	24-02	24-02	
' Aanvragen water/ Rioolaansluiting ketenpark	146	21-02	21-02	
' Aanvragen vaste Elketra aansluiting ketenpark	160	21-02	21-02	
' Definitief maken plan voor proeven en veldonderzoek (Deltares)	168	21-02	24-02	Ja, 27-02
' Uitvoeren boringen en sonderingen	170	20-02	20-02	
' Uitvoeren LAB Onderzoek grondwater	171	21-02	01-03	
' Uitvoeren LAB Onderzoek grondmonsters	172	21-02	01-03	
' Eerste resultaten LAB proeven	173	01-03	01-03	NEE
' Proefopening moot 10 / moot 14, 1 anker per moot vrijmaken t.b.v. analyse huidige situatie	179	01-03	02-03	
' Opstellen onderzoeksplan n.a.v. proeven	180	21-02	27-02	
' Verwerken opmerkingen bemalingsadvies en definitief gereed maken	186	20-02	03-03	NEE
' Sonderingen langs tunnel	190	20-02	20-02	
' Sonderingslocatie moot 22 N vrijmaken	191	20-02	24-02	
' Uitvoeren kernboringen wand + vloer	192	03-03	03-03	
' Besluit: GEWI wel/ niet instorten	223	22-02	22-02	
' Voorbereiden besluit: RBK/ ROK	224	20-02	23-02	Ja
' Besluit door expergroep: RBK/ ROK	225	23-02	23-02	Ja
' Voorbereiden besluit: GWS *1,30 wel/ niet	226	20-02	23-02	Ja
' Besluit: GWS*1,30 wel/ niet	227	23-02	23-02	Ja
' Vaststellen uitgangspunten: Stijghoogte, gebruiksniveau RBK, betrouwbaarheid	228	24-02	24-02	Ja
' Opstellen TOM ankers	229	27-02	27-02	
' Besluit wel/ niet dubbele corrosiebescherming	230	27-02	27-02	
' Besluit: Toepassen koppelmof, wel/ geen vermoeiing	231	24-02	24-02	
' Voorbereiden besluit: wel/ niet afspannen palen	232	28-02	28-02	
' Besluit: Wel/ niet afspannen palen	233	28-02	28-02	
' Keuze maken in maximale paallengte	234	28-02	28-02	
' TOM Besluit	235	28-02	28-02	
' Opgave dikte uitvulllaag om paalkop weg te werken	236	01-03	01-03	
' Opstellen ballastplan moot 26 t.b.v. proeven	237	02-03	03-03	
' Voorbereiden besluit: GEWI wel/ niet instorten	244	20-02	22-02	