

<u>Name</u>	<u>Id</u>	<u>Start Date</u>	<u>Finish Date</u>	<u>Planning 9-2</u>
Termijnstaat 2 geaccepteerd	23	14-03	14-03	
Opstellen instructie t.b.v wapeningsonderzoek	43	13-03	28-03	
Einde Afhandelen wijzigingen	50	15-03	15-03	
Einde Verificatie en Validatie management	59	15-03	15-03	
Einde Werkpakketmanagement	60	15-03	15-03	
Einde Kwaliteitsmanagement	63	15-03	15-03	
Einde Documentmanagement	74	15-03	15-03	
Einde Raakvlakmanagement	86	15-03	15-03	
Reviewfase en verwerken opmerkingen uitvoeringsplan UNO	94	13-03	23-03	
Werkinstructie holle ruimtes	100	08-03	09-03	
Werkinstructie afdichten	101	06-03	08-03	
Opstellen werkinstructie paalonderzoek	102	13-03	17-03	
Opstellen werkinstructies Waterkelder	103	13-03	05-04	
Opstellen instructie t.b.v. visuele inspectie	113	13-03	22-03	
Opstellen instructie t.b.v. paalonderzoek	117	13-03	28-03	
GO/ NO Go bemaling	122	17-03	17-03	
Einde Ecologie	141	15-03	15-03	
Einde Milieu	142	15-03	15-03	
Uitwerken wegfaseringen definitief	144	13-03	22-03	
Einde Communicatie	152	15-03	15-03	
Einde Stakeholdermanagement	156	15-03	15-03	
Definitief grondonderzoek gereed	176	14-03	14-03	
Rapportage samendrukkingsproeven betonkernen opstellen	177	06-03	10-03	
Rapportage samendrukkingsproef concept gereed	178	10-03	10-03	
Definitief LAB Onderzoek grondwater gereed	183	10-03	10-03	
Alle werkplannen t.b.v. van vervolgonderzoek opstellen	187	06-03	17-03	
Werkplannen vervolgonderzoek gereed	188	17-03	17-03	
Drukproeven kernboringen	193	06-03	06-03	
Besluit: Aanvullende drukproeven en kernboringen ja/nee	194	07-03	07-03	
Uitvoeren sonderingen in tunnel	195	08-03	09-03	
Vrijmaken palen van ballast	196	06-03	08-03	
Openen conussen + opmeten uitvulllaag	197	09-03	04-04	
Holle ruimte onder vloer op sonderingslocaties inspecteren/ analyseren	198	10-03	10-03	
Uitvoeren 5 stk proefpalen zijde Joure	199	13-03	17-03	13-mrt
Analyse resultaten drukproeven beton	238	07-03	08-03	
Opgave: Druksterkte beton n.a.v. proeven	239	08-03	08-03	
WP-00048   Definitief Ontwerp	240	09-03	20-03	
Revisie ontwerpbasis	241	09-03	09-03	
Berekening voor checkprint intern gereed Moot 26	242	10-03	10-03	
Tekening palenplan checkprint moot 26	243	10-03	10-03	
Opstellen definitieve berekening moot 26	245	13-03	20-03	
Opstellen palenplan moot 26	246	13-03	20-03	
WP-00049   UitvoeringsOntwerp	247	13-03	10-05	
Opstellen tekening definitief palenplan moot 26	249	13-03	21-03	
Opstellen berkeningen toerit NW	254	13-03	20-03	
Opstellen berekening toerit ZO	255	13-03	20-03	
Opstellen berekeningen moot 22 en 23	256	13-03	20-03	
Keuze definitief: Wel/ niet bemalen	263	17-03	17-03	
Kick-Off Waterkelder oplossing	272	13-03	13-03	
WP-00000   Afronden Werkpakket XXX	289	06-03	31-03	