

(CD)

**Van:** 5.1.2.e [redacted] (PPO)  
**Verzonden:** maandag 6 maart 2023 16:52  
**Aan:** [redacted] (GPO); [redacted] (@vhbinfra.nl); [redacted]  
[redacted] (@vsf.nl); [redacted] (GPO); [redacted]  
**Onderwerp:** A7PM-tunnel Voortgangsoverleg 07-03-2023  
**Bijlagen:** 230306 Planning - voortgang.xlsx

All,

Ik wil graag morgen in het voortgangsoverleg de toezegging van de Minister aan de Tweede Kamer bespreken. In zijn brief van 16 februari staat het volgende: "... Zoals eerder is toegezegd, wordt het herstelplan voor de Prinses Margriettunnel en de uitkomsten van het onderzoek naar het schademechanisme met de Kamer gedeeld. **Naar verwachting kan medio maart aan de hand van het onderzoek het herstelplan afgerond worden.** Wanneer de resultaten van het schadeonderzoek beschikbaar komen is nog niet bekend..."

Mijn beeld van de inhoud van een herstelplan is:

- Bevestiging van faalmechanisme bij moot 26 en vergelijkbare situatie in één van de ander moten (trekproeven)
- Wijze van herstellen -> TOM
- Wel / niet bemalen
- Uitvoeringsfasering op hoofdlijnen
- ...

Als we iets dergelijks willen opleveren medio maart dan redden we dat volgens mij niet met het huidige tempo. Afgelopen vrijdag is de projectplanning 0.1 opgeleverd, deze is gebaseerd op het planningsoverleg van 2 weken geleden. Aangezien de projectplanning veelomvattend is heb ik een export gemaakt naar Excel met twee tabbladen: 1) wat had gereed moeten zijn voor week 10 en 2) een opsomming van de activiteiten in week 10+11. Morgen kunnen we deze uitdraai gebruiken om de voortgang vast te stellen en tevens het vervolg bespreken.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] Rijkswaterstaat 5.1.2.e  
Herstel A7 Prinses Margriettunnel  
**M** [redacted] | **E** [redacted]@rws.nl