



1e Annalise opgevoerde kosten Levvel juni 2019 i.r.m. HR 7.0 [redacted] to: [redacted], [redacted]
04-11-2019 12:19 This message may be forwarded to Google recipient(s)

From: [redacted]

To: [redacted]

Beste collega's

Vanaf woensdag ben ik 2,5 week vrij en aan het klussen in mijn nieuwbouw huis.

Ik heb nog even wat zaken op een rij gezet die kunnen helpen bij de opstelling van een vergoeding voor gemaakte kosten voor Levvel voor de komende maanden

(directeurenoverleg 28 november 2019)

In de tabel hieronder staan al een zaken genoemd die aandacht vragen of discutabel zijn.

Natuurlijk zullen we nader moeten analyseren op de opgevoerde minkosten wel realistisch zijn.

Maar de grootste kostenolifant is toch de in juni 2019 opgevoerde kostenpost ontwerpkosten totaal (uren maal tarief)

Ik weet niet hoe je hier een vinger achter krijgt

(je kan wel in de opgevoerde uren kijken of er mensen opgevoerd worden die met de uitvoering buiten bezig zijn, die horen hier eigenlijk niet in te zitten)

[redacted] in de map VTW's 24 Hydr Randvoorwaarden Analyse juni 2019 heb ik een eigen tabblad "WvdB" gemaakt (kostenopstelling Levvel versie 2)

Daar kun je alles vinden wat hieronder staat

Misschien kan ik er morgenochtend nog even mee verder gaan?

10.2.b

Analyse Wim van den Brink 04-11-2019						
A	LTA rapportage	Eerder	Deze maand	Uitgegeven totaal	Gepland	Vershil
	Design juni 2019					
	Design september 2019					
	Zowel in juni 2019 als september 2019 Project Management, Project Control, Financieel Management lopen volgens gepland					
	<i>Conclusie ze lopen erg achter qua inzet op ontwerp (juni 2019 maar van de geplande omzet engineering gehaald)</i>					
B	Kostenboek Capex					
		Juni 2019				
	TIJDGEBONDEN ALGEMENE BOUWPLAATSKOSTEN					
	huisvesting & opslag					
	onderhoud voorzieningen					
	verbruiken					
	overig materieel					
	STAFKOSTEN					
	project management					
	project beheersing					
	financieel management					
	uitvoering		???			
	Uitvoeren Uitvoeringsmanagement		???			
	ONTWERP EN ENGINEERING					
	Ontwerpmanagement		-			
	Ontwerp Dijk Waddenzee zijde					
	Ontwerp Dammen		-			
	Ontwerp Keersluis Den Oever		-			
	Ontwerp Keersluis Kornwerderzand					
	Ontwerp Nieuw Spuimiddel Den Oever					
	Ontwerp Ondersteunende Installaties					
	Ontwerp Doorlaatmiddel VMR					
	Ontwerp Hoofd Wegennet					
	Ontwerp Loopbrug Monument					
	Ontwerp Remmings- en geleidewerken					
C	Indexering					
	Eigenlijk was het kostenboek Capex op prijspeil inschrijving 25-01-2019					
	Ergens in een overleg () is afgesproken dat volgens het contract het prijspeil 01-01-2016 is)					
	Omdat er op veel plekken separaat geïndexeerd wordt wil ik indexering apart bekijken (ook in het kader van bovenstaande)					
	Opgevoerde indexering					
	7 Indexeringskosten pp 01/2016 naar 01/2019	-				
	462 Indexeringskosten pp 01/2018 naar 01/2019					
	556 Indexeringskosten pp 01/2018 naar 01/2019					
D	Overzicht directe kosten (opgevoerd)					
	Extra kosten ontwerp					
	445 Totaal besteed Ontwerp:					
	5 Totaal definitief ontwerp budget uit kostenboek	-				
	458 Totaal in mindering te brengen Ontwerp	-				
	Extra stafkosten					
	467 Staf/Wijzigingen/W-0046 Basis-WOG HR 7.0 - ONTWERP					
	519 Staf/Wijzigingen/W-0046 Basis-WOG HR 7.0 - STAF BINNEN					
	551 Staf/Wijzigingen/W-0046 Basis-WOG HR 7.0 - STAF BUITEN					
	Totaal directe kosten					
				Check		
E	Staartkosten					
	567 Winst			???	(als het een claim is dan geen winst)	
	572 Algemene Kosten			???	(onderhandelbaar, bespreekbaar)	
	577 Ahandeling Financieel Nadeel SPC					
	Totaal exclusief BTW					

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

.....
Afdeling Kostendeskundigheid
RWS Grote Projecten en Onderhoud
Griffioenlaan 2 | 3526 LA | Utrecht | Kamer 9e verdieping
Postbus 2232 | 3500 GE | Utrecht

[Redacted contact information]

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

[Redacted contact information]

.....
Deze e-mail kan vertrouwelijke informatie of documenten bevatten en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n).
Voor verdere distributie is toestemming van de auteur vereist.

