



Wekelijkse bespreking planning Afsluitdijk

19 augustus 2019



Agenda

1. Update planning
2. Agenda sessie 20-8 "Ophalen ideeën/mogelijkheden planning"
3. Acties



1. Update planning

- Levvel heeft ontwerpplanningen doorgevoerd en eerdere knelpunten uit Variant 3 planning zijn uitgewerkt
- Dit leidt tot Variant 3b (Variant 3 in eerdere vorm was niet realistisch vanwege de knelpunten)
- Huidig inzicht vertraging BD 17 maanden (Variant 3b) – Variant is nog in beweging
- Levvel werkt komende week aan optimalisatie om vertraging Variant 3b in te perken
- Donderdag 22 augustus update overleg planning door Levvel (inclusief verdere optimalisaties tot dan toe)
- Woensdag 28 augustus overleg Henk, Jan, Kimon met planners Levvel



2. Agenda sessie 20-8 (1/2)

1. Doel van de sessie: Strategie bepalen ten aanzien van de planning

- Probleemschets, situatie tot nu toe
- Eerder gemaakte afspraken
- Hebben wij een gedeeld goed gevoel bij welke kant het op gaat en de stappen? Kunnen wij dit uitleggen?
- Gezien ons belang en positie, met welke strategie en aanpak kunnen wij ons belang behartigen?
 - Minimale kosten voor RWS
 - Verantwoordelijkheid op de juiste plek houden (DBFM werking)
 - Hoe zorg je ervoor dat je als OG nog iets te beslissen / kiezen hebt (geen voldongen feiten)
 - Duidelijkheid, helderheid over verantwoordelijkheden naar beide teams. Zorgen dat ontwerp/uitvoering zich op hun inhoud kan blijven focussen, met oog op goede samenwerking.



2. Agenda sessie 20-8 (2/2)

2. Oplossingsrichtingen uitwerken

I. Variant planning

- a) Welke knoppen vinden wij kansrijk? → Inventariseren a.h.v. overzicht planningsknoppen
- b) Scope voor BD verkleinen: Hoogwaterkerendheid in BC, Afvoeren Water uit BC → mogelijkheden bespreken
- c) Voor- en nadelen inventariseren

II. Integraal jaar naar achter + optimalisaties

- a) Haalbaarheid
- b) Voor- en nadelen inventariseren
- c) Medio september uiterste beslisdatum hiervoor

III. Andere optie(s)

- a) Dinsdag benoemen en uitwerken



3. Acties

Actie

1. Opbouw dossier vertraging Levvel > overleggen gepland nog toegang tot mailbox Afsluitdijk nodig, 26 augustus overleg met [REDACTED]
2. Zsm overeenkomen WON [REDACTED] (VTW-0019) → uiterlijk 1/9!
3. Betrekken [REDACTED] richting eind september
4. Plannen "HR BOT" tussen de weken van dashboard-overleg
5. Overleg "Plan B" met [REDACTED] in augustus
6. Bespreken "Hoe willen we vanaf nu samenwerken met Levvel" in BOT overleg 19-8

Actiehouder

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.