



**Rijkswaterstaat Noord-Nederland**

Zuidersingel 3  
8911 AV Leeuwarden  
Postbus 2232  
3500 GE Utrecht  
T 088 797 44 00  
F 088 797 44 12  
www.rijkswaterstaat.nl

**Opmaker**

[Redacted] 5.1.2.e

M [Redacted]@rws.nl

**Datum**  
12 januari 2023

**Nummer**  
2

**Bijlage(n)**  
--

# agenda

Prinses Margrietunnel. Opdrachtgeversoverleg

Datum bespreking 12 januari 2023  
Tijdstip 11:30 – 12:30  
Locatie Teams  
Deelnemers

[Redacted] 5.1.2.e

Afschrift aan

1. Opening / aanvullingen agenda  
Er wordt geen verslag gemaakt. Annotatie is besproken. In rood de aantekeningen vanuit het overleg.
2. Samenwerking VW / RWS
  - o Drie werksporen, zie organogram (bijlage)  
Gecombineerd team RWS en VW, tijdelijke (tot 31-1) huisvesting bij VHB in Vianen. Twee Opties: 1) 25-30 werkplekken in WR of 2) huur kantoorruimte in Houten. Geen reactie op van Westraven.  
Verzoek: instemmen met 2 kwartaal huur kantoor Houten (ca. 60k). **AKKOORD**
  - o Overeenstemming over de tarieven
  - o Concept regie overeenkomst uiterlijk 4 gereed voor ondertekening (voor regie uren en diverse opdrachten)
  - o Samenwerking constructief, VW pakt haar rol goed op
  - o Overdracht van werk Vd Lee naar VW.
3. Voortgang
  - o Drie werksporen met globale planning om intern de organisatie te sturen (NIET voor communicatie buiten de organisatie)
  - o Spoor 1. Haalbaarheid van verschillende opties om verkeer weer toe te laten worden onderzocht. Maandag 16-1, presentatie / TOM aan projectgroep -> voorkeursvariant wordt ter acceptatie voorgelegd aan NN ([Redacted])

5.1.2.e

- o Spoor 2. Maandag gestart met peilbuizen en grondmonsters, resultaten zijn nodig voor verdere engineering. Plan van aanpak voor onderzoek wordt opgesteld
- o Spoor 3. Nu nog kijken naar op zijn plaats krijgen van moot 26. Scope herstel PM tunnel = alles binnen de tunnelbak, scope EenW moet nog worden afgestemd ( ). Overige werkzaamheden in de regio mogen niet leiden tot vertraging van openstelling tunnel na herstel

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Datum  
12 januari 2023

Nummer

4. Bezetting RWS projectorganisatie / vacatures
  - o IPM team compleet
  - o Contractjuriste is aangehaakt.
  - o ( PPO) is mogelijk ook nog beschikbaar -> koppelen aan 5.1.2.e
5. Marktbenadering/ mandaatadvies 5.1.2.e
  - o heeft contact met ICG ( ) over opstellen van mandaatadvies inclusief motivatie etc voor de gunning uit de hand aan VW / VHB en eventuele publicatie op TenderNed >> concept positief mandaatadvies is ontvangen
  - o Week 3, ook de bij aangemelde aannemers en ing bureaus afmelden.
6. Projectbeheersing
  - o en zijn gestart met het budget, SAP etc.
  - o Zorgdragen dat project voor de voorjaarsnota is opgenomen in de systemen.
7. Rondvraag
  - o Volgende vergadering inplannen 1-1,5 week