



verslag

Contractoverleg project Afsluitdijk

Nummer	06-a
Datum bespreking	19 juli 2018
Tijdstip	16:00 - 17:00
Locatie	Kantoor Levvel, Stephensonweg 8, Gorinchem Zaal de Vlieter
Deelnemers Rijkswaterstaat	[Redacted]
Deelnemers Levvel	[Redacted]
Afschrift aan	[Redacted]

1. Opening, [Redacted] 16:05 opening
[Redacted] dankt voor flexibiliteit voor dit extra overleg.

buiten scope

4. Ontwikkelingen rondom hydraulische randvoorwaarden.

Er is door Levvel een fout geconstateerd in de hydraulische randvoorwaarden. RWS heeft dit laten toetsen door Deltares en die bevestigt dit. Op basis van de huidige inzichten lijkt de fout zich te beperken tot de voorhavens, waarbij aan de zijde van Den Oever de grootste impact is te verwachten. In het ontwerpproces van Levvel raakt dit dan vooral het ontwerp van de voorhavendammen in Den Oever en de keersluis Den Oever. Mocht de fout in de hydraulische randvoorwaarden een grotere impact hebben dan alleen de voorhavens, dan kan het mogelijk ook raken aan het ontwerp van de Bestaande en Nieuwe spuumiddelen en de VMR.

Levvel en RWS/Deltares werken goed samen om zo spoedig mogelijk een correcte set hydraulische randwaarden te hebben. Hiertoe is vanuit Levvel [REDACTED] en vanuit RWS/Deltares [REDACTED] betrokken. Verwachting is dat deze week de nieuwe set uitgangspunten kan worden vastgesteld voor het numerieke model waarmee de hydraulische randvoorwaarden worden bepaald. De feitelijke resultaten (i.e. de nieuwe hydraulische randvoorwaarden) worden dan over ca. 3 weken verwacht.

Aangezien het ontwerpproces binnen Levvel in volle gang is, moet gekeken worden of het zinvol is om op basis van de huidige set hydraulische randvoorwaarden verder te gaan, of te wachten op de aangepaste set. Levvel vraagt RWS of zij daar richting in kan geven. Doorwerken op een verkeerde set randvoorwaarden klinkt namelijk dual.

Afgesproken wordt dat Levvel in kaart brengt waar het de komende weken gaat knellen als we de nieuwe set hydraulische randvoorwaarden nog niet hebben. Dit zullen de technisch managers in hun overleg komende dinsdag bespreken en bepalen hoe verder te gaan de komende weken en zullen dit bespreken in het komende Contract overleg.

[REDACTED] sluit af om 16:40 en dankt iedereen voor de aanwezigheid